

Plán kontrolních prohlídek stavby

„BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY MĚÚ MIMOŇ“

Časový plán výstavby bude zahájen nabytím právní moci stavebního povolení. Stavebník oznámí tento termín doзору stavby a dohodne následný výkonový a konkrétní časový postup.

Hlavní kontrolní body časového postupu výstavby :

- 1. při zahájení stavby – předání a převzetí staveniště,**
- 2. při provádění výkopů pro základy (nejdříve sondy), kontrola základové spáry za účasti geologa, vytýčení výtahové šachty**
- 3. provedení sond do stropních konstrukcí v prostoru výtahové šachty**
- 4. po dokončení bednění základů a žb. monol.stěn, kontrola výztuže**
- 5. po dokončení bednění stropu-kontrola výztuže**
- 6. v průběhu provádění vnitřních instalací**
- 7. cca jeden měsíc před dokončením stavby**

Tyto základní body kontrolních prohlídek budou doplněny operativně v průběhu stavby podle aktuální potřeby stavby.

Přesný časový harmonogram stavby bude upraven podle možností investora a dodavatelů stavby

V České Lípě
duben 2017
Ing.arch. Leoš Bogar