Faktura / Daňový doklad — Číslo 913065

SYNER, s.r.o.
Tř. Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 LIBEREC 4
IČO 48292516 DIČ: CZ48292516

Org.jed.: 090
Náz.org.jed.: SDRUŽENÍ
Zakázka: 9002100
Název zak.: Sdružení Markvartický rybník

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-4690280297 / 0100
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 913065

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Město Jablonné v Podještědí

Náměstí Míru 22

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
471 25

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 15.10.2013
Datum uskut.zdan.plnění: 30.9.2013
Datum splatnosti: 14.12.2013

IČO **00260576**
DIČ: **CZ00260576**

OR vedený KS v Ústí nad Labem 5153 odd. C

Fakturujeme Vám:

Stavební práce

P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	Stavební práce								
		1,000		359 847,00		359 847,00	21,00	75 567,87	**435 414,87**

Fakturujeme Vám stavební práce dle Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2012 a dle Předávacího protokolu za měsíc září 2013 na akci "Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí" ve výši:

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
21%		359 847,00	75 567,87
Celkem DPH		**359 847,00**	**75 567,87**
Celková částka			**435 414,87**

Zbývající základ daně	sazba daně	Zbývající daň	Částka
359 847,00	21,00	75 567,87	435 414,87

Částka k úhradě (zaokrouhleno) **435 415,00 CZK**

Fakturaci připravil: Ing. Miloslav Kvapil
Tel.: 488 124 314

Vystavil: Pavlína Štětinová

SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

razítko / podpis

PŘEDÁVACÍ (zjišťovací) protokol provedených prací

Sledované období : září Rok : 2013 Počet příloh : 1

Zhotovitel :	**Sdružení SYNER- Ještědská stavební společnost - Markvartický rybník,**
Zastoupený :	Syner,s.r.o. vedoucí účastník sdružení
IČO :	48 29 25 16
DIČ :	CZ48292516
Objednatel :	**Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí**
Zastoupený :	Bc.Petrem Sadílkem, starostou města
IČO :	260 576
DIČ :	CZ00260576
Smlouva o dílo:	ze dne 22.5.2012

Název stavby :	Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí
Místo stavby :	Markvartice v Podještědí zak.č.09021

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturačního celku celkem - bez DPH			
NÁZEV	od zahájení do konce předchozího měsíce 1	ve sledovaném měsíci 2	od zahájení do konce sledovaného měsíce 1+2 3
Práce dokončené (dílčí nebo konečné fakt.)		359 847,00	359 847,00
Vystavené splátkové listy			
DPH 21%		75 568,00	75 568,00
Celkem	0,00	435 415,00	435 415,00

PROHLÁŠENÍ

Strany prohlašují, že tímto dnem a tímto zápisem předává zhotovitel výše uvedené práce objednateli, a ten je přejímá za podmínek v tomto zápise uvedených.

Dále strany prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu, odpovídá platné projektové dokumentaci a že ceny odpovídají cenám platným v den přejímky.

Zodpovědný zástupce

SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 560/7, 460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

za zhotovitele : ing. Miloslav Kvapil Podpis : ..... Datum : 30.9.2013

za objednatele : ing.Petr Jirkův Podpis : ..... Datum : 30.9.2013

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 05 - Oprava mostu M 09 Marvartice
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**357 788,14**
1	**Zemní práce**	**10 370,30**
3	**Svislé a kompletní konstrukce**	**252 262,26**
4	**Vodorovné konstrukce**	**53 320,47**
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**	**41 835,11**
99	**Přesun hmot**	**39 547,11**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**2 059,20**
767	**Konstrukce zámečnické**	**2 059,20**
	Celkem	359 847,34

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 05 - Oprava mostu M 09 Marvartice
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: Ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	FAKTURACE ZA 09/13 Množství celkem	Cena celkem	Zbývá množství	Zbývá Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 855 068,70**				
	D		1	**Zemní práce**				**64 208,00**				
1	K	221	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	97,000	18,00	1 746,00	97,00	1746,00	0,000	0,00
2	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	97,000	18,00	1 746,00	97,00	1746,00	0,000	0,00
3	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	78,000	35,00	2 730,00	40,70	1424,50	37,300	1 305,50
4	K	001	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	33,200	35,00	1 162,00		0,00	33,200	1 162,00
5	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	35,00	210,00		0,00	6,000	210,00
6	K	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	13,200	22,00	290,40		0,00	13,200	290,40
7	K	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	13,200	18,00	237,60		0,00	13,200	237,60
8	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	111,000	90,00	9 990,00	40,70	3663,00	70,300	6 327,00
9	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	111,000	17,00	1 887,00	40,70	691,90	70,300	1 195,10
10	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	111,000	27,00	2 997,00	40,70	1098,90	70,300	1 898,10
11	K	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	78,000	26,00	2 028,00		0,00	78,000	2 028,00
12	M	MAT	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	76,000	220,00	16 720,00		0,00	76,000	16 720,00
13	M	MAT	583439600	Kamenivo 32-63	t	59,900	360,00	21 564,00		0,00	59,900	21 564,00
14	K	001	181201101	Úprava pláně na násypech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	60,000	5,00	300,00		0,00	60,000	300,00
15	K	231	182001111	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	60,000	10,00	600,00		0,00	60,000	600,00
	D		2	**Zakládání**				**383 555,40**				
16	K	211	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	3,750	2 002,57	7 509,65		0,00	3,750	7 509,65
17	K	211	21279111R	Odvodnění mostní opěry - vyústění drenáže - kamenný prvek	m	3,000	3 086,74	9 260,22		0,00	3,000	9 260,22
18	K	211	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	15,600	59,72	931,58		0,00	15,600	931,58
19	K	002	R224211114	Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	128,000	1 139,77	145 890,20		0,00	128,000	145 890,20
20	K	014	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	3,000	3 933,07	11 799,22		0,00	3,000	11 799,22
21	K	002	281811113	Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s ponecháním trubek l do 1,5 m D trubek do 76,2 mm	m	16,000	962,68	15 402,82		0,00	16,000	15 402,82
22	K	002	281811123	Příplatek ZKD 1m ponechané nízkotlaké trubky nad 1,5 m D trubek do 76,2 mm	m	112,000	962,68	107 819,71		0,00	112,000	107 819,71
23	K	002	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa	hod	50,000	1 698,84	84 942,00		0,00	50,000	84 942,00
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**694 603,30**				
24	K	211	317171116	Kotvení monolitického betonu do mostovky kotvou do vývrtu	kus	459,200	982,47	451 148,94	236,00	231862,26	223,200	219 286,68
25	K	014	R317235811	Doplnění zdiva mosní římsy	m3	3,862	11 325,60	43 739,47		0,00	3,862	43 739,47
26	K	211	334221312	dozdívka pískovcového zdiva mostů dvoustranně lícovaný kvádrový tl do 250 mm	m3	4,000	4 942,08	19 768,32		0,00	4,000	19 768,32
27	K	211	334223311	Obklad z lomového kamene zdiva mostů dvoustranně lícovaný řádkový z hakliků tl do 150 mm	m2	12,000	3 356,50	40 277,95		0,00	12,000	40 277,95
28	K	211	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	2,400	3 129,98	7 511,96		0,00	2,400	7 511,96
29	K	211	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	24,000	850,00	20 400,00	24,00	20400,00	0,000	0,00
30	K	211	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	24,000	250,00	6 000,00		0,00	24,000	6 000,00

31	K	211	348181112	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé s výplní	m	32,250	1 673,10	53 957,48		0,00	32,250	53 957,48
32	M	MAT	R61182297	zábradlí dubové	m	32,250	1 606,18	51 799,18		0,00	32,250	51 799,18
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**141 208,27**				
33	K	211	421321118	Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37	m3	28,535	3 080,00	87 887,80		0,00	28,535	87 887,80
34	K	211	421361236	Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505	t	2,320	22 982,96	53 320,47	2,32	53320,47	0,000	0,00
	D		5	**Komunikace**				**92 710,79**				
35	K	221	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	114,000	102,96	11 737,44		0,00	114,000	11 737,44
36	K	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	97,000	205,92	19 974,24		0,00	97,000	19 974,24
37	K	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	97,000	21,39	2 075,10		0,00	97,000	2 075,10
38	K	221	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	97,000	288,29	27 963,94		0,00	97,000	27 963,94
39	K	221	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	97,000	319,18	30 960,07		0,00	97,000	30 960,07
	D		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**345 171,86**				
40	K	211	627455111	Spárování starého zdiva z lomového kamene do hloubky 80 mm cementovou maltou	m2	80,000	1 613,21	129 056,93		0,00	80,000	129 056,93
41	K	211	627471121	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 2 vrstvy tl 30 mm	m2	117,360	1 160,39	136 183,65		0,00	117,360	136 183,65
42	K	211	627473112	Stěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl 4 mm	m2	120,000	666,09	79 931,28		0,00	120,000	79 931,28
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**133 611,08**				
43	K	PK	R348321200	zábrana - zřízení a odstranění	soubor	3,000	2 288,00	6 864,00	1,00	2288,00	2,000	4 576,00
44	K	PK	R381120001	hlavní mostní prohlídka + mostní list	soubor	1,000	22 880,00	22 880,00		0,00	1,000	22 880,00
	D		99	**Přesun hmot**				**100 401,45**				
45	K	211	938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	231,140	57,20	13 221,21	231,14	13221,21	0,000	0,00
46	K	011	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	100,000	58,34	5 834,40		0,00	100,000	5 834,40
47	K	011	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	100,000	89,23	8 923,20		0,00	100,000	8 923,20
	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	78,900	40,04	3 159,16	28,93	1158,36	49,970	2 000,80
48	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 578,000	40,04	63 183,12	578,60	23167,14	999,400	40 015,98
49	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	78,900	22,88	1 805,23	28,93	661,92	49,970	1 143,31
50	K	211	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, betonové předpjaté i nepředpjaté nebo ocelové v do 20 m	t	186,850	22,88	4 275,13		0,00	0,000	0,00
51	K	211	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	2,700	1 283,57	3 465,63	58,50	1338,48	128,350	2 936,65
52	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**43 490,08**		0,00	2,700	3 465,63
53	D		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**41 430,88**				
54	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	114,140	13,73	1 566,91		0,00	114,140	1 566,91
55	M	MAT	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,034	47 778,82	1 624,48		0,00	0,034	1 624,48
56	K	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	114,140	9,10	1 038,34		0,00	114,140	1 038,34
57	M	MAT	685367500	textilie IZOCHRAN SI 40/35 D tl 3,5 mm	kg	114,140	108,68	12 404,74		0,00	114,140	12 404,74
	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	114,140	67,27	7 677,88		0,00	114,140	7 677,88
	M	MAT	6286285225R1	SBS s AL vložkou	m2	131,261	130,42	17 118,53		0,00	131,261	17 118,53
58	D		767	**Konstrukce zámečnické**				**2 059,20**				
59	K	767	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	300,000	6,86	2 059,20		0,00	300,000	2 059,20
				Celkem				1 898 558,78		357 788,13		1 540 770,65