Faktura / Daňový doklad — Číslo 913074

SYNER, s.r.o.
Tř. Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 LIBEREC 4
IČO 48292516 DIČ: CZ48292516

Org.jed.: 090
Náz.org.jed.: SDRUŽENÍ
Zakázka: 9002100
Název zak.: Sdružení Markvartický rybník

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-4690280297 / 0100
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 913074

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Město Jablonné v Podještědí

Náměstí Míru 22

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
471 25

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 8.11.2013
Datum uskut.zdan.plnění: 31.10.2013
Datum splatnosti: 7.1.2014

IČO **00260576**
DIČ: **CZ00260576**

OR vedený KS v Ústí nad Labem 5153 odd. C

Fakturujeme Vám:

Stavební práce

P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	Stavební práce								
		1,000		2 207 462,00		2 207 462,00	21,00	463 567,02	**2 671 029,02**

Fakturujeme Vám stavební práce dle Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2012 a dle předávacího protokolu za měsíc říjen 2013 na akci "Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí" ve výši:

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
21%		2 207 462,00	463 567,02
Celkem DPH		**2 207 462,00**	**463 567,02**
Celková částka			**2 671 029,02**

Zbývající základ daně	sazba daně	Zbývající daň	Částka
2 207 462,00	21,00	463 567,02	2 671 029,02

Částka k úhradě (zaokrouhleno) **2 671 029,00 CZK**

Fakturaci připravil: Ing. Miloslav Kvapil
Tel.: 488 124 314

Vystavil: Pavlína Štětinová

SYNER
SYNER, s.r.o. Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec I, DIČ: CZ48292516

razítko / podpis

PŘEDÁVACÍ (zjišťovací) protokol provedených prací č.2

Sledované období : říjen Rok : 2013 Počet příloh : 1

Zhotovitel :	**Sdružení SYNER- Ještědská stavební společnost - Markvartický rybník,**
Zastoupený :	Syner,s.r.o. vedoucí účastník sdružení
IČO :	48 29 25 16
DIČ :	CZ48292516
Objednatel :	**Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí**
Zastoupený :	Bc.Petrem Sadílkem, starostou města
IČO :	260 576
DIČ :	CZ00260576
Smlouva o dílo:	ze dne 22.5.2012

Název stavby :	Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí
Místo stavby :	Markvartice v Podještědí zak.č.09021

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturačního celku celkem - bez DPH			
NÁZEV	od zahájení do konce předchozího měsíce 1	ve sledovaném měsíci 2	od zahájení do konce sledovaného měsíce 1+2 3
Práce dokončené (dílčí nebo konečné fakt.)	359 847,00	2 207 462,00	2 567 309,00
Vystavené splátkové listy			
DPH 21%	75 568,00	463 567,00	539 135,00
Celkem	435 415,00	2 671 029,00	3 106 444,00

PROHLÁŠENÍ

Strany prohlašují, že tímto dnem a tímto zápisem předává zhotovitel výše uvedené práce objednateli, a ten je přejímá za podmínek v tomto zápise uvedených.

Dále strany prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu, odpovídá platné projektové dokumentaci a že ceny odpovídají cenám platným v den přejímky.

Zodpovědný zástupce

za zhotovitele : ing. Miloslav Kvapil Podpis : ..... Datum : 31.10.2013

DEVELOPER CZ s.r.o.
Libichova 1339/14, 460 01 Liberec
IČ 63149541 DIČ CZ63149541

za objednatele : ing.Petr Jirkův Podpis : ..... Datum : 31.10.2013

Příloha č.2 - rozpočet díla - oceněný výkaz výměr

			předchozí	aktuální	zbývá
			Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
Rekapitulace					
SO 01	odtěžení sedimentu	34 030 787,60	0,00	1 493 196,76	32 537 590,85
SO 02	oprava hráze	2 217 418,02	0,00	0,00	2 217 418,02
SO 03.1	bezpečnostní přeliv	4 099 299,49	0,00	23 037,87	4 076 261,59
SO 03.2	rybí přechod	1 081 812,51	0,00	17 983,68	1 063 828,83
SO 04.1	výstavba ostrova	1 116 571,80	0,00	0,00	1 116 571,80
SO 04.2	ozelenění ostrova	105 087,00	0,00	0,00	105 087,05
SO 04.3	výstavba mokřadu	315 267,23	0,00	0,00	315 267,23
SO 05	oprava mostu	1 898 558,78	359 847,34	673 243,44	865 468,00
celkem bez DPH		**44 864 802,43**	**359 847,34**	**2 207 461,75**	**42 297 493,37**
rezerva 5 %		2 243 240,12			2 243 240,12
DPH 21 %	vč. rezervy	9 892 688,94	75 567,94	463 566,97	9 353 554,03
celkem s DPH	vč. rezervy	**57 000 731,49**	**435 415,28**	**2 671 028,72**	**53 894 287,53**

Soupis prací říjen 2013

Stavba: Revitalizace Marvanického rybníka - R1
Objekt: SO 01- Odtěžení sedimentu
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: Ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**34 030 787,60**		**0,00**		**1 493 196,76**		**32 537 590,85**
	D		1	**Zemní práce**				**30 358 476,83**		**0,00**		**528 407,19**		**29 830 069,64**
1	K	221	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	819,000	8,24	6 745,94	0,00	0,00		0,00	819,00	6 745,94
2	K	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	819,000	8,24	6 745,94	0,00	0,00		0,00	819,00	6 745,94
3	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	2 422,000	27,80	67 329,66	0,00	0,00		0,00	2 422,00	67 329,66
4	K	002	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	2 925,000	10,30	30 115,80	0,00	0,00		0,00	2 925,00	30 115,80
5	K	001	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	81 755,000	148,26	12 121 192,51	0,00	0,00	3 564,00	528 407,19	78 191,00	11 592 785,32
6	K	001	125703311	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	473,000	27,80	13 149,02	0,00	0,00		0,00	473,00	13 149,02
7	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	81 755,000	125,84	10 288 049,20	0,00	0,00		0,00	81 755,00	10 288 049,20
8	K	001	167101112	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	81 755,000	19,45	1 589 971,24	0,00	0,00		0,00	81 755,00	1 589 971,24
9	K	001	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	545 033,000	11,44	6 235 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	545 033,00	6 235 177,52
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**112 859,60**		**0,00**		**42 728,40**		**70 131,20**
10	K	321	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 925,000	5,15	15 057,90	0,00	0,00	250,00	1 287,00	2 675,00	13 770,90
11	M	MAT	R673909850	geotextilie netkaná jutařská S400g/m2 š 500 cm	m2	590,000	165,77	97 801,70	0,00	0,00	250,00	41 441,40	340,00	56 360,30
	D		5	**Komunikace**				**3 180 126,55**		**0,00**		**884 632,32**		**2 295 494,23**
12	K	221	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	819,000	82,37	67 459,39	0,00	0,00		0,00	819,00	67 459,39
13	K	221	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV TL 150 mm	m2	2 421,000	140,03	339 001,98	0,00	0,00	600,00	84 015,36	1 821,00	254 986,62
14	K	221	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB	m2	2 925,000	176,06	514 980,18	0,00	0,00	600,00	105 636,96	2 325,00	409 343,22
15	M	MAT	593811851	panel silniční 300x100x21,5 cm (60% amortizace)	kus	975,000	2 316,60	2 258 685,00	0,00	0,00	300,00	694 980,00	675,00	1 563 705,00
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**379 324,62**		**0,00**		**37 428,84**		**341 895,78**
16	K	311	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	28,000	772,20	21 621,60	0,00	0,00		0,00	28,00	21 621,60
17	K	311	919511411	Zřízení potrubí trubních propustků z betonových trub DN 1000	m	12,000	1 235,52	14 826,24	0,00	0,00		0,00	12,00	14 826,24
18	M	MAT	592211480	trouba železobetonová šůhelníková,zesílená D100x100x12 cm	kus	30,000	823,68	24 710,40	0,00	0,00		0,00	30,00	24 710,40
19	K	221	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	25,000	2 007,72	50 193,00	0,00	0,00		0,00	25,00	50 193,00
20	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 750,000	36,04	63 063,00	0,00	0,00		0,00	1 750,00	63 063,00
21	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 750,000	36,04	63 063,00	0,00	0,00		0,00	1 750,00	63 063,00
	D		99	Přesun hmot				141 847,38		0,00		37 428,84		104 418,54
22	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	1 913,484	74,13	141 847,38	0,00	0,00	504,90	37 428,84	1 408,56	104 418,54
				Celkem				34 030 787,60		0,00		1 493 196,76		32 537 590,85

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 03.1 - Bezpečnostní přeliv kašnový
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 777 804,69**		**0,00**		**23 037,87**		**3 754 766,79**
	D		1	**Zemní práce**				**240 849,75**		**0,00**		**23 037,87**		**217 811,88**
1	K	001	115001106	Převodení vody potrubím DN do 900	m	90,000	1 098,24	98 841,60	0,00	0,00	12,00	13 178,88	78,00	85 662,72
2	K	001	130901112	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu nastavovanou	m3	27,000	205,92	5 559,84	0,00	0,00	14,00	2 882,88	13,00	2 676,96
3	K	001	130901113	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou	m3	3,200	217,36	695,55	0,00	0,00	1,00	217,36	2,20	478,19
4	K	001	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	10,000	869,44	8 694,40	0,00	0,00		0,00	10,00	8 694,40
5	K	001	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého	m3	5,000	944,94	4 724,72	0,00	0,00	1,00	944,94	4,00	3 779,78
6	K	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	850,000	40,04	34 034,00	0,00	0,00	120,00	4 804,80	730,00	29 229,20
7	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	460,000	40,04	18 418,40	0,00	0,00		0,00	460,00	18 418,40
8	K	001	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	70,000	48,05	3 363,35	0,00	0,00	21,00	1 009,01	49,00	2 354,35
9	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	460,000	90,38	41 572,96	0,00	0,00		0,00	460,00	41 572,96
10	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	389,375	64,06	24 944,92	0,00	0,00		0,00	389,38	24 944,92
	D		2	**Zakládání**				**1 890 341,94**		**0,00**		**0,00**		**1 890 341,94**
11	K	002	235681111	Těsnění hradicích stěn zhutněnou sypaninou - dodání jílu	m3	2,500	3 603,60	9 009,00	0,00	0,00		0,00	2,50	9 009,00
12	K	252	262011212	Vrty pro injektování za rubem obezdívky z betonu	kus	23,000	6 476,18	148 952,23	0,00	0,00		0,00	23,00	148 952,23
13	K	011	274321311	Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20	m3	263,000	2 285,14	600 991,82	0,00	0,00		0,00	263,00	600 991,82
14	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	750,000	340,34	255 255,00	0,00	0,00		0,00	750,00	255 255,00
15	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	750,000	39,87	29 901,30	0,00	0,00		0,00	750,00	29 901,30
16	K	011	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	36,820	22 982,96	846 232,59	0,00	0,00		0,00	36,82	846 232,59
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**693 909,63**		**0,00**		**0,00**		**693 909,63**
17	K	321	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	1,750	36 036,00	63 063,00	0,00	0,00		0,00	1,75	63 063,00
18	K	321	329222111	Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí řádkového	m3	34,300	4 386,10	150 443,09	0,00	0,00		0,00	34,30	150 443,09
19	M	MAT	583810890	haklik řezaný	m2	80,000	1 235,52	98 841,60	0,00	0,00		0,00	80,00	98 841,60
20	K	321	329321115	Konstrukce ostatní ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	54,600	2 934,36	160 216,06	0,00	0,00		0,00	54,60	160 216,06
21	K	321	329366111	Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z ocelí 10 505 D do 12 mm	t	7,640	28 169,86	215 217,70	0,00	0,00		0,00	7,64	215 217,70
22	K	321	R320101115	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	m3	6,400	957,53	6 128,18	0,00	0,00		0,00	6,40	6 128,18
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**818 496,66**		**0,00**		**0,00**		**818 496,64**
23	K	321	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	312,040	441,70	137 827,57	0,00	0,00		0,00	312,04	137 827,57
24	K	321	462512370	Zához z lomového kamene s prostěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	25,000	885,46	22 136,40	0,00	0,00		0,00	25,00	22 136,40
25	K	312	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m3	114,000	967,82	110 331,94	0,00	0,00		0,00	114,00	110 331,94
26	K	321	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	10,000	1 915,06	19 150,56	0,00	0,00		0,00	10,00	19 150,56
27	K	321	465220111	Zřízení schodů z kopáků na maltu cementovou s vyspárováním	m3	5,000	5 106,82	25 534,08	0,00	0,00		0,00	5,00	25 534,08
28	K	312	465511514	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 400 mm	m2	16,000	1 606,18	25 698,82	0,00	0,00		0,00	16,00	25 698,82
29	K	321	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	143,000	1 359,07	194 347,30	0,00	0,00		0,00	143,00	194 347,30
30	K	321	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hydromeliorace	m2	141,100	1 951,09	275 299,08	0,00	0,00		0,00	141,10	275 299,08
31	K	321	469521131	Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem prolévaným MC bez zhutnění tl 300 mm	m2	16,000	510,68	8 170,91	0,00	0,00		0,00	16,00	8 170,91
	D		8	**Trubní vedení**				**49 387,86**		**0,00**		**0,00**		**49 387,85**
32	K	271	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,800	2 934,36	8 216,21	0,00	0,00		0,00	2,80	8 216,21
33	K	271	R812421121	Montáž potrubí v otevřeném výkopu DN 500	m	16,400	329,47	5 403,34	0,00	0,00		0,00	16,40	5 403,34
34	M	MAT	R592224100	trouby železobetonové	kus	8,000	2 429,86	19 438,85	0,00	0,00		0,00	8,00	19 438,85

35	K	311	R895611110	Požerák betonový	kus	1,000	16 329,46	16 329,46	0,00	0,00	0,00	1,00	16 329,46
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**84 818,85**		**0,00**	**0,00**		**84 818,85**
36	K	311	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	3,000	3 758,04	11 274,12	0,00	0,00	0,00	3,00	11 274,12
37	K	321	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	17,300	638,35	11 043,49	0,00	0,00	0,00	17,30	11 043,49
38	K	321	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	49,000	108,11	5 297,29	0,00	0,00	0,00	49,00	5 297,29
39	K	321	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	22,000	473,62	10 419,55	0,00	0,00	0,00	22,00	10 419,55
	D		99	**Přesun hmot**				**46 784,40**		**0,00**	**0,00**		**46 784,40**
40	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1 336,697	35,00	46 784,40	0,00	0,00	0,00	1 336,70	46 784,40
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**321 494,80**		**0,00**	**0,00**		**321 494,80**
	D		722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**31 048,16**		**0,00**	**0,00**		**31 048,16**
41	K	721	722173236	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 50x5,6 mm FRIATHERM stan	m	23,000	1 349,92	31 048,16	0,00	0,00	0,00	23,00	31 048,16
	D		762	**Konstrukce tesařské**				**165 670,88**		**0,00**	**0,00**		**165 670,88**
42	K	762	762222141	Montáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	40,000	4 141,77	165 670,88	0,00	0,00	0,00	40,00	165 670,88
	D		766	**Konstrukce truhlářské**				**16 567,09**		**0,00**	**0,00**		**16 567,09**
43	K	766	766211520	Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných atypických š přes 15 cm 1 kus	m	4,000	4 141,77	16 567,09	0,00	0,00	0,00	4,00	16 567,09
	D		767	**Konstrukce zámečnické**				**103 687,58**		**0,00**	**0,00**		**103 687,58**
44	K	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	1 162,000	89,23	103 687,58	0,00	0,00	0,00	1 162,00	103 687,58
	D		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**4 521,09**		**0,00**	**0,00**		**4 521,09**
45	K	783	783121152	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	20,000	226,05	4 521,09	0,00	0,00	0,00	20,00	4 521,09
				Celkem				4 099 299,49		0,00	23 037,87		4 076 261,59

Soupis prací říjen 2013

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 03.2 - Rybí přechod
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: Ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				1 078 064,77		0,00		17 983,68		1 060 081,09
	D		1	**Zemní práce**				180 672,42		0,00		17 983,68		162 688,74
1	K	001	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	42,840	125,84	5 390,99	0,00	0,00	12,00	1 510,08	30,84	3 880,91
2	K	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	500,000	183,04	91 520,00	0,00	0,00	90,00	16 473,60	410,00	75 046,40
3	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	95,760	30,89	2 957,83	0,00	0,00		0,00	95,76	2 957,83
4	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	95,760	5,72	547,75	0,00	0,00		0,00	95,76	547,75
5	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	972,40	48 620,00	0,00	0,00		0,00	50,00	48 620,00
6	K	001	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	286,00	14 300,00	0,00	0,00		0,00	50,00	14 300,00
7	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	95,760	40,04	3 834,23	0,00	0,00		0,00	95,76	3 834,23
8	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	95,760	40,04	3 834,23	0,00	0,00		0,00	95,76	3 834,23
9	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	95,760	30,89	2 957,83	0,00	0,00		0,00	95,76	2 957,83
10	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	66,000	80,08	5 285,28	0,00	0,00		0,00	66,00	5 285,28
11	K	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	30,000	29,74	892,32	0,00	0,00		0,00	30,00	892,32
12	K	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000	9,15	228,80	0,00	0,00		0,00	25,00	228,80
13	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	1,250	13,73	17,16	0,00	0,00		0,00	1,25	17,16
14	K	001	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	25,000	11,44	286,00	0,00	0,00		0,00	25,00	286,00
	D		2	**Zakládání**				211 326,83		0,00		0,00		211 326,83
15	K	011	274321311	Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20	m3	80,000	2 285,14	182 811,20	0,00	0,00		0,00	80,00	182 811,20
16	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	75,000	340,34	25 525,50	0,00	0,00		0,00	75,00	25 525,50
17	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	75,000	39,87	2 990,13	0,00	0,00		0,00	75,00	2 990,13
18	K	011	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	11,200	22 982,96		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				342 582,24		0,00		0,00		342 582,24
19	K	321	322213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene jezů obkladní s vyspárováním	m3	20,000	5 045,04	100 900,80	0,00	0,00		0,00	20,00	100 900,80
20	K	321	322222311	Zdění obkladního zdiva jezů kvádrového objem do 0,2 m3	m3	5,200	5 765,76	29 981,95	0,00	0,00		0,00	5,20	29 981,95
21	K	321	322321114	Konstrukce jezů ze ŽB vodostavebného V8 tř. B 30	m3	20,000	2 676,96	53 539,20	0,00	0,00		0,00	20,00	53 539,20
22	K	321	322351010	Bednění konstrukcí jezů rovinné	m2	80,000	949,52	75 961,60	0,00	0,00		0,00	80,00	75 961,60
23	K	321	322352010	Odbednění konstrukcí jezů rovinné	m2	80,000	223,08	17 846,40	0,00	0,00		0,00	80,00	17 846,40
24	K	321	322366111	Výztuž železobetonových konstrukcí jezů z oceli 10 505 D do 12 mm	t	2,800	22 982,96	64 352,29	0,00	0,00		0,00	2,80	64 352,29
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				288 569,49		0,00		0,00		288 569,49
25	K	321	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	78,375	2 230,80	174 838,95	0,00	0,00		0,00	78,38	174 838,95
26	K	321	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	7,839	3 020,16	23 675,03	0,00	0,00		0,00	7,84	23 675,03
27	K	321	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	47,025	1 915,05	90 055,51	0,00	0,00		0,00	47,03	90 055,51
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				54 913,79		0,00		0,00		54 913,79
28	K	321	934956124	Hraditka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	1,920	1 409,41	2 706,06	0,00	0,00		0,00	1,92	2 706,06
29	K	211	979013112	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	107,100	253,51	27 150,96	0,00	0,00		0,00	107,10	27 150,96
30	K	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	107,100	28,60	3 063,06	0,00	0,00		0,00	107,10	3 063,06
31	K	221	979084212	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	107,100	17,16	1 837,84	0,00	0,00		0,00	107,10	1 837,84
32	K	211	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	107,100	13,73	1 470,27	0,00	0,00		0,00	107,10	1 470,27
	D		99	**Přesun hmot**				18 685,60		0,00		0,00		18 685,60
33	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	742,435	25,17	18 685,60	0,00	0,00		0,00	742,44	18 685,60
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				3 747,74		0,00		0,00		3 747,74
	D		767	**Konstrukce zámečnické**				3 747,74		0,00		0,00		3 747,74
34	K	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg vč.dodávky	kg	42,000	89,23	3 747,74	0,00	0,00		0,00	42,00	3 747,74
				Celkem				1 081 812,51		0,00		17 983,68		1 063 828,83

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 05 - Oprava mostu M 09 Marvartice
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: Ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 855 068,70**		**357 788,14**		**631 812,56**		**865 468,00**
	D		1	**Zemní práce**				**64 208,00**		**10 370,30**		**46 825,70**		**7 012,00**
1	K	221	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	97,000	18,00	1 746,00	97,00	1 746,00		0,00	0,00	0,00
2	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	97,000	18,00	1 746,00	97,00	1 746,00		0,00	0,00	0,00
3	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	78,000	35,00	2 730,00	40,70	1 424,50	37,30	1 305,50	0,00	0,00
4	K	001	129203101	Čištění otevřených korýt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	33,200	35,00	1 162,00	0,00	0,00		0,00	33,20	1 162,00
5	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	35,00	210,00	0,00	0,00	6,00	210,00	0,00	0,00
6	K	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	13,200	22,00	290,40	0,00	0,00		0,00	13,20	290,40
7	K	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	13,200	18,00	237,60	0,00	0,00		0,00	13,20	237,60
8	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	111,000	90,00	9 990,00	40,70	3 663,00	37,30	3 357,00	33,00	2 970,00
9	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	111,000	17,00	1 887,00	40,70	691,90	37,30	634,10	33,00	561,00
10	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	111,000	27,00	2 997,00	40,70	1 098,90	37,30	1 007,10	33,00	891,00
11	K	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	78,000	26,00	2 028,00	0,00	0,00	78,00	2 028,00	0,00	0,00
12	M	MAT	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	76,000	220,00	16 720,00	0,00	0,00	76,00	16 720,00	0,00	0,00
13	M	MAT	583439600	Kamenivo 32-63	t	59,900	360,00	21 564,00	0,00	0,00	59,90	21 564,00	0,00	0,00
14	K	001	181201101	Úprava pláně na násypech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	60,000	5,00	300,00	0,00	0,00		0,00	60,00	300,00
15	K	231	182001111	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovností do +/-100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	10,00	600,00	0,00	0,00		0,00	60,00	600,00
	D		2	**Zakládání**				**383 555,40**		**0,00**		**17 701,45**		**365 853,95**
16	K	211	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	3,750	2 002,57	7 509,65	0,00	0,00	3,75	7 509,65	0,00	0,00
17	K	211	21279111R	Odvodnění mostní opěry - vyústění drenáže - kamenný prvek	m	3,000	3 086,74	9 260,22	0,00	0,00	3,00	9 260,22	0,00	0,00
18	K	211	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	15,600	59,72	931,58	0,00	0,00	15,60	931,58	0,00	0,00
19	K	002	R224211114	Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	128,000	1 139,77	145 890,20	0,00	0,00		0,00	128,00	145 890,20
20	K	014	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	3,000	3 933,07	11 799,22	0,00	0,00		0,00	3,00	11 799,22
21	K	002	281811113	Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s ponecháním trubek l do 1,5 m D trubek do 76,2 mm	m	15,000	962,68	15 402,82	0,00	0,00		0,00	16,00	15 402,82
22	K	002	281811123	Příplatek ZKD 1m ponechané nízkotlaké trubky nad 1,5 m D trubek do 76,2 mm	m	112,000	962,68	107 819,71	0,00	0,00		0,00	112,00	107 819,71
23	K	002	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa	hod	50,000	1 698,84	84 942,00	0,00	0,00		0,00	50,00	84 942,00
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**694 603,30**		**252 262,26**		**225 286,68**		**217 054,36**
24	K	211	317171116	Kotvení monolitického betonu do mostovky kotvou do vývrtu	kus	459,200	982,47	451 148,94	236,00	231 862,26	223,20	219 288,68	0,00	0,00
25	K	014	R317235811	Doplnění zdiva mosní římsy	m3	3,862	11 325,60	43 739,47	0,00	0,00		0,00	3,86	43 739,47
26	K	211	334221312	dozdívka pískovcového zdiva mostů dvoustranně líc kvádrový tl do 250 mm	m3	4,000	4 942,08	19 768,32	0,00	0,00		0,00	4,00	19 768,32
27	K	211	334223311	Obklad z lomového kamene zdiva mostů dvoustranně líc řádkový z hakilků tl do 150 mm	m2	12,000	3 356,50	40 277,95	0,00	0,00		0,00	12,00	40 277,95
28	K	211	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	2,400	3 129,98	7 511,96	0,00	0,00		0,00	2,40	7 511,96
29	K	211	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	24,000	850,00	20 400,00	24,00	20 400,00		0,00	0,00	0,00
30	K	211	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	24,000	250,00	6 000,00	0,00	0,00	24,00	6 000,00	0,00	0,00
31	K	211	348181112	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé s výplní	m	32,250	1 673,10	53 957,48	0,00	0,00		0,00	32,25	53 957,48
32	M	MAT	R61182297	zábradlí dubové	m	32,250	1 606,18	51 799,18	0,00	0,00		0,00	32,25	51 799,18
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**141 208,27**		**53 320,47**		**55 440,00**		**32 447,80**
33	K	211	421321118	Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37	m3	28,535	3 080,00	87 887,80	0,00	0,00	18,00	55 440,00	10,54	32 447,80
34	K	211	421361236	Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505	t	2,320	22 982,96	53 320,47	2,32	53 320,47		0,00	0,00	0,00
	D		5	**Komunikace**				**92 710,79**		**0,00**		**19 974,24**		**72 736,55**
35	K	221	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	114,000	102,96	11 737,44	0,00	0,00		0,00	114,00	11 737,44
36	K	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	97,000	205,92	19 974,24	0,00	0,00	97,00	19 974,24	0,00	0,00
37	K	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	97,000	21,39	2 075,10	0,00	0,00		0,00	97,00	2 075,10

38	K	221	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	97,000	288,29	27 963,94	0,00	0,00		0,00	97,00	27 963,94
39	K	221	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	97,000	319,18	30 960,07	0,00	0,00		0,00	97,00	30 960,07
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				345 171,86		0,00		216 114,93		129 056,93
40	K	211	627455111	Spárování starého zdiva z lomového kamene do hloubky 80 mm cementovou maltou	m2	80,000	1 613,21	129 056,93	0,00	0,00		0,00	80,00	129 056,93
41	K	211	627471121	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 2 vrstvy tl 30 mm	m2	117,360	1 160,39	136 183,65	0,00	0,00	117,36	136 183,65	0,00	0,00
42	K	211	627473112	Stěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl 4 mm	m2	120,000	666,09	79 931,28	0,00	0,00	120,00	79 931,28	0,00	0,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				133 611,08		41 835,11		50 469,56		41 306,41
43	K	PK	R348321200	zábrana - zřízení a odstranění	soubor	3,000	2 288,00	6 864,00	1,00	2 288,00	1,00	2 288,00	1,00	2 288,00
44	K	PK	R381120001	hlavní mostní prohlídka + mostní list	soubor	1,000	22 880,00	22 880,00	0,00	0,00		0,00	1,00	22 880,00
	D		99	Přesun hmot				100 401,45	0,00	39 547,11		44 715,93	0,00	16 138,41
45	K	211	938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	231,140	57,20	13 221,21	231,14	13 221,21		0,00	0,00	0,00
46	K	011	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	100,000	58,34	5 834,40	0,00	0,00		0,00	100,00	5 834,40
47	K	011	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	100,000	89,23	8 923,20	0,00	0,00		0,00	100,00	8 923,20
	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	78,900	40,04	3 159,16	28,93	1 158,36	49,97	2 000,80	0,00	0,00
48	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 578,000	40,04	63 183,12	578,60	23 167,14	999,40	40 015,98	0,00	0,00
49	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	78,900	22,88	1 805,23	28,93	661,92	49,97	1 143,31	0,00	0,00
50	K	211	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, betonové předpjaté i nepředpjaté nebo ocelové v do 20 m	t	186,850	22,88	4 275,13	58,50	1 338,48	68,00	1 555,84	60,35	1 380,81
51	K	211	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	2,700	1 283,57	3 465,63	0,00	0,00	2,70	3 465,63	0,00	0,00
52	D		PSV	Práce a dodávky PSV				43 490,08		2 059,20		41 430,88		0,00
53	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				41 430,88		0,00		41 430,88		0,00
54	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	114,140	13,73	1 566,91	0,00	0,00	114,14	1 566,91	0,00	0,00
55	M	MAT	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,034	47 778,82	1 624,48	0,00	0,00	0,03	1 624,48	0,00	0,00
56	K	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	114,140	9,10	1 038,34	0,00	0,00	114,14	1 038,34	0,00	0,00
57	M	MAT	685367500	textilie IZOCHRAN SI 40/35 D tl 3,5 mm	kg	114,140	108,68	12 404,74	0,00	0,00	114,14	12 404,74	0,00	0,00
	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	114,140	67,27	7 677,88	0,00	0,00	114,14	7 677,88	0,00	0,00
	M	MAT	6286285225R1	SBS s AL vložkou	m2	131,261	130,42	17 118,53	0,00	0,00	131,26	17 118,53	0,00	0,00
58	D		767	Konstrukce zámečnické				2 059,20		2 059,20		0,00		0,00
59	K	767	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	300,000	6,86	2 059,20	300,00	2 059,20		0,00	0,00	0,00
				Celkem				1 898 556,78		359 847,34		673 243,44		865 468,00