Faktura / Daňový doklad

Číslo 913076

SYNER, s.r.o.
Tř. Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 LIBEREC 4
IČO **48292516** DIČ:**CZ48292516**

Org.jed.: 090
Náz.org.jed.: SDRUŽENÍ
Zakázka: 9002100
Název zak.: Sdružení Markvartický rybník

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-4690280297 / 0100
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 913076

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Město Jablonné v Podještědí

Náměstí Míru 22

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
471 25

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 18.11.2013
Datum uskut.zdan.plnění: 18.11.2013
Datum splatnosti: 17.1.2014

IČO **00260576**
DIČ: **CZ00260576**

OR vedený KS v Ústí nad Labem 5153 odd. C

Fakturujeme Vám:

Stavební práce

P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	Stavební práce								
		1,000		5 696 779,79		5 696 779,79	21,00	1 196 323,76	**6 893 103,55**

Fakturujeme Vám stavební práce dle Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2012 a dle předávacího protokolu za měsíc říjen 2013 na akci "Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí" ve výši

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
21%		5 696 779,79	1 196 323,76
Celkem DPH		**5 696 779,79**	**1 196 323,76**
Celková částka			**6 893 103,55**

Zbývající základ daně	sazba daně	Zbývající daň	Částka
5 696 779,79	21,00	1 196 323,76	6 893 103,55

Částka k úhradě (zaokrouhleno) **6 893 103,60 CZK**

Fakturaci připravil: Ing. Miloslav Kvapil
Tel.: 488 124 314

Vystavil: Karolína Kobrová Vrbová

MĚSTSKÝ ÚŘAD Jablonné v Podještědí
Došlo dne 18.11.2013
Ev.č.
Č.j.
Počet listů
Počet listů příloh
Číslo dopor. 785
Zpracovatel
Ukl. znak

Město Jablonné v Podještědí Nám. Míru 22 471 25 Jablonné v Podještědí IČ 00260576

SYNER s.r.o. Tř. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

razítko / podpis

PŘEDÁVACÍ (zjišťovací) protokol provedených prací č.2

Sledované období : listopad Rok : 2013 Počet příloh : 1

Zhotovitel :	**Sdružení SYNER- Ještědská stavební společnost - Markvartický rybník,**
Zastoupený :	Syner,s.r.o. vedoucí účastník sdružení
IČO :	48 29 25 16
DIČ :	CZ48292516
Objednatel :	**Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí**
Zastoupený :	Bc.Petrem Sadílkem, starostou města
IČO :	260 576
DIČ :	CZ00260576
Smlouva o dílo:	ze dne 22.5.2012

Název stavby :	Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí
Místo stavby :	Markvartice v Podještědí zak.č.09021

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturačního celku celkem - bez DPH			
NÁZEV	od zahájení do konce předchozího měsíce 1	ve sledovaném měsíci 2	od zahájení do konce sledovaného měsíce 1+2 3
Práce dokončené (dílčí nebo konečné fakt.)	2 567 309,00	5 696 780,00	8 264 089,00
Vystavené splátkové listy			
DPH 21%	539 135,00	1 196 324,00	1 735 459,00
Celkem	3 106 444,00	6 893 104,00	9 999 548,00

PROHLÁŠENÍ

Strany prohlašují, že tímto dnem a tímto zápisem předává zhotovitel výše uvedené práce objednateli, a ten je přejímá za podmínek v tomto zápise uvedených.

Dále strany prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu, odpovídá platné projektové dokumentaci a že ceny odpovídají cenám platným v den přejímky.

Zodpovědný zástupce

za zhotovitele : ing. Miloslav Kvapil Podpis : ..... Datum : 18.11.2013

DEVELOPER CZ s.r.o.
Pilínkova 1[illegible] 460 01 Liberec 1
IČ 63160641, DIČ CZ63160641

za objednatele : ing.Petr Jirkův Podpis : ..... Datum : 18.11.2013

Město
Jablonné v Podještědí
Nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČ: 00260576

Příloha č.2 - rozpočet díla - oceněný výkaz výměr

			předchozí	aktuální	zbývá
			Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
Rekapitulace					
SO 01	odtěžení sedimentu	34 030 787,60	**1 493 196,76**	**4 759 187,83**	**27 778 403,03**
SO 02	oprava hráze	2 217 418,02	**0,00**	**33 450,00**	**2 183 968,02**
SO 03.1	bezpečnostní přeliv	4 099 299,49	**23 037,87**	**185 510,47**	**3 890 751,12**
SO 03.2	rybí přechod	1 081 812,51	**17 983,68**	**32 409,52**	**1 031 419,31**
SO 04.1	výstavba ostrova	1 116 571,80	**0,00**	**0,00**	**1 116 571,80**
SO 04.2	ozelenění ostrova	105 087,00	**0,00**	**0,00**	**105 087,05**
SO 04.3	výstavba mokřadu	315 267,23	**0,00**	**315 267,23**	**0,00**
SO 05	oprava mostu	1 898 558,78	**1 033 090,78**	**370 954,74**	**494 513,26**
celkem bez DPH		**44 864 802,43**	**2 567 309,09**	**5 696 779,79**	**36 600 713,59**
rezerva 5 %		2 243 240,12			2 243 240,12
DPH 21 %	vč. rezervy	9 892 688,94	539 134,91	1 196 323,75	8 157 230,28
celkem s DPH	vč. rezervy	**57 000 731,49**	**3 106 444,00**	**6 893 103,54**	**47 001 183,99**

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 01- Odtěžení sedimentu
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**34 030 787,60**		**1 493 196,76**		**4 759 187,83**		**27 778 403,03**
	D		1	**Zemní práce**				**30 358 476,83**		**528 407,19**		**2 830 052,25**		**27 000 017,39**
1	K	221	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	819,000	8,24	6 745,94	0,00	0,00		0,00	819,00	6 745,94
2	K	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	819,000	8,24	6 745,94	0,00	0,00		0,00	819,00	6 745,94
3	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	2 422,000	27,80	67 329,66	0,00	0,00		0,00	2 422,00	67 329,66
4	K	002	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	2 925,000	10,30	30 115,80	0,00	0,00		0,00	2 925,00	30 115,80
5	K	001	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	81 755,000	148,26	12 121 192,51	3 564,00	528 407,19	16 740,00	2 481 912,58	61 451,00	9 110 872,74
6	K	001	125703311	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	473,000	27,80	13 149,02	0,00	0,00	473,00	13 149,02	0,00	0,00
7	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	81 755,000	125,84	10 288 049,20	0,00	0,00	1 512,00	190 270,08	80 243,00	10 097 779,12
8	K	001	167101112	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	81 755,000	19,45	1 589 971,24	0,00	0,00	1 512,00	29 405,38	80 243,00	1 560 565,86
9	K	001	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	545 033,000	11,44	6 235 177,52	0,00	0,00	10 080,00	115 315,20	534 953,00	6 119 862,32
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**112 859,60**		**42 728,40**		**64 082,30**		**6 048,90**
10	K	321	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 925,000	5,15	15 057,90	250,00	1 287,00	1 500,00	7 722,00	1 175,00	6 048,90
11	M	MAT	R673909850	geotextilie netkaná jutařská S400g/m2 š 500 cm	m2	590,000	165,77	97 801,70	250,00	41 441,40	340,00	56 360,30	0,00	0,00
	D		5	**Komunikace**				**3 180 126,55**		**884 632,32**		**1 753 357,32**		**542 136,91**
12	K	221	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	819,000	82,37	67 459,39	0,00	0,00		0,00	819,00	67 459,39
13	K	221	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV TL 150 mm	m2	2 421,000	140,03	339 001,98	600,00	84 015,36	600,00	84 015,36	1 221,00	170 971,26
14	K	221	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB	m2	2 925,000	176,06	514 980,18	600,00	105 636,96	600,00	105 636,96	1 725,00	303 706,26
15	M	MAT	593811851	panel silniční 300x100x21,5 cm (60% amortizace)	kus	975,000	2 316,60	2 258 685,00	300,00	694 980,00	675,00	1 563 705,00	0,00	0,00
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**379 324,52**		**37 428,84**		**111 695,95**		**230 199,83**
16	K	311	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	28,000	772,20	21 621,60	0,00	0,00		0,00	28,00	21 621,60
17	K	311	919511411	Zřízení potrubí trubních propustků z betonových trub DN 1000	m	12,000	1 235,52	14 826,24	0,00	0,00	6,00	7 413,12	6,00	7 413,12
18	M	MAT	592211480	trouba železobetonová 8úhelníková,zesílená D100x100x12 cm	kus	30,000	823,68	24 710,40	0,00	0,00	30,00	24 710,40	0,00	0,00
19	K	221	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	25,000	2 007,72	50 193,00	0,00	0,00		0,00	25,00	50 193,00
20	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 750,000	36,04	63 063,00	0,00	0,00		0,00	1 750,00	63 063,00
21	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 750,000	36,04	63 063,00	0,00	0,00		0,00	1 750,00	63 063,00
	D		99	**Přesun hmot**				**141 847,38**		**37 428,84**		**79 572,43**		**24 846,11**
22	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	1 913,464	74,13	141 847,38	504,90	37 428,84	1 073,40	79 572,43	335,16	24 846,11
				Celkem				34 030 787,60		1 493 196,76		4 759 187,83		27 778 403,03

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 02 - Oprava hráze
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: Ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
									počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**2 217 418,02**		**0,00**		**33 450,00**		**2 183 968,02**
	D		**1**	**Zemní práce**				**496 390,00**		**0,00**		**30 450,00**		**465 940,00**
1	K	001	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	2 170,000	22,00	47 740,00	0,00	0,00	350,00	7 700,00	1 820,00	40 040,00
2	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2 170,000	65,00	141 050,00	0,00	0,00	350,00	22 750,00	1 820,00	118 300,00
3	K	001	171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	1 070,000	260,00	278 200,00	0,00	0,00		0,00	1 070,00	278 200,00
4	K	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. dodávky travního semene	m2	450,000	12,00	5 400,00	0,00	0,00		0,00	450,00	5 400,00
5	K	001	182201101	Svahování násypu	m2	2 400,000	10,00	24 000,00	0,00	0,00		0,00	2 400,00	24 000,00
	D		**4**	**Vodorovné konstrukce**				**1 242 698,37**		**0,00**		**0,00**		**1 242 698,37**
6	K	321	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	804,000	880,31	707 767,63	0,00	0,00		0,00	804,00	707 767,63
7	K	321	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	328,000	839,12	275 232,67	0,00	0,00		0,00	328,00	275 232,67
8	K	321	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno 0 až 63 mm z terénu	m3	328,000	791,76	259 698,07	0,00	0,00		0,00	328,00	259 698,07
	D		**5**	**Komunikace**				**226 738,52**		**0,00**		**0,00**		**226 738,52**
9	K	221	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	220,000	231,66	50 965,20	0,00	0,00		0,00	220,00	50 965,20
10	K	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	220,000	211,07	46 434,96	0,00	0,00		0,00	220,00	46 434,96
11	K	221	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	220,000	23,68	5 209,78	0,00	0,00		0,00	220,00	5 209,78
12	K	221	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	220,000	319,18	70 218,72	0,00	0,00		0,00	220,00	70 218,72
13	K	221	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	220,000	245,04	53 909,86	0,00	0,00		0,00	220,00	53 909,86
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**251 591,13**		**0,00**		**3 000,00**		**248 591,13**
14	K	013	982023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC	m3	250,000	120,00	30 000,00	0,00	0,00	25	3 000,00	225,00	27 000,00
	D		**99**	**Přesun hmot**				**221 591,13**		**0,00**		**0,00**		**221 591,13**
15	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	3 133,103	50,34	157 707,88	0,00	0,00		0,00	3 133,10	157 707,88
16	K	312	979084413	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km pro LTM	t	567,500	32,03	18 178,16	0,00	0,00		0,00	567,50	18 178,16
17	K	312	979084419	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy vybouraných hmot pro LTM	t	2 270,000	20,13	45 705,09	0,00	0,00		0,00	2 270,00	45 705,09
				Celkem				2 217 418,02		0,00		33 450,00		2 183 968,02

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
					počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
5	6	7	8	9						
Práce a dodávky HSV				**3 777 804,69**		**23 037,87**		**185 510,47**		**3 569 256,32**
Zemní práce				**240 849,75**		**23 037,87**		**67 227,16**		**150 584,72**
Převedení vody potrubím DN do 900	m	90,000	1 098,24	98 841,60	12,00	13 178,88	36,00	39 536,64	42,00	46 126,08
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu nastavovanou	m3	27,000	205,92	5 559,84	14,00	2 882,88	10,00	2 059,20	3,00	617,76
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou	m3	3,200	217,36	695,55	1,00	217,36	1,50	326,04	0,70	152,15
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	10,000	869,44	8 694,40	0,00	0,00	7,00	6 086,08	3,00	2 608,32
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého	m3	5,000	944,94	4 724,72	1,00	944,94	2,00	1 889,89	2,00	1 889,89
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	850,000	40,04	34 034,00	120,00	4 804,80	214,00	8 568,56	516,00	20 660,64
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	460,000	40,04	18 418,40	0,00	0,00		0,00	460,00	18 418,40
Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	70,000	48,05	3 363,36	21,00	1 009,01	49,00	2 354,35	0,00	0,00
Uložení sypaniny na skládky	m3	460,000	90,38	41 572,96	0,00	0,00		0,00	460,00	41 572,96
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	389,375	64,06	24 944,92	0,00	0,00	100,00	6 406,40	289,38	18 538,52
Zakládání				**1 890 341,94**		**0,00**		**118 283,31**		**1 772 058,63**
Těsnění hradlících stěn zhutněnou sypaninou - dodání jílu	m3	2,500	3 603,60	9 009,00	0,00	0,00		0,00	2,50	9 009,00
Vrty pro injektování za rubem obezdívky z betonu	kus	23,000	6 476,18	148 952,23	0,00	0,00		0,00	23,00	148 952,23
Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20	m3	263,000	2 285,14	600 991,82	0,00	0,00	20,00	45 702,80	243,00	555 289,02
Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	750,000	340,34	255 255,00	0,00	0,00	70,00	23 823,80	680,00	231 431,20
Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	750,000	39,87	29 901,30	0,00	0,00	70,00	2 790,79	680,00	27 110,51
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	36,820	22 982,96	846 232,59	0,00	0,00	2,00	45 965,92	34,82	800 266,67
Svislé a kompletní konstrukce				**693 909,63**		**0,00**		**0,00**		**693 909,63**
Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	1,750	36 036,00	63 063,00	0,00	0,00		0,00	1,75	63 063,00
Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí řádkového	m3	34,300	4 386,10	150 443,09	0,00	0,00		0,00	34,30	150 443,09
haklík řezaný	m2	80,000	1 235,52	98 841,60	0,00	0,00		0,00	80,00	98 841,60
Konstrukce ostatní ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	54,600	2 934,36	160 216,06	0,00	0,00		0,00	54,60	160 216,06
Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z ocelí 10 505 D do 12 mm	t	7,640	28 169,86	215 217,70	0,00	0,00		0,00	7,64	215 217,70
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	m3	6,400	957,53	6 128,18	0,00	0,00		0,00	6,40	6 128,18
Vodorovné konstrukce				**818 496,66**		**0,00**		**0,00**		**818 496,64**
Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	312,040	441,70	137 827,57	0,00	0,00		0,00	312,04	137 827,57
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	25,000	885,46	22 136,40	0,00	0,00		0,00	25,00	22 136,40
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m3	114,000	967,82	110 331,94	0,00	0,00		0,00	114,00	110 331,94
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	10,000	1 915,06	19 150,56	0,00	0,00		0,00	10,00	19 150,56
Zřízení schodů z kopáků na maltu cementovou s vyspárováním	m3	5,000	5 106,82	25 534,08	0,00	0,00		0,00	5,00	25 534,08
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 400 mm	m2	16,000	1 606,18	25 698,82	0,00	0,00		0,00	16,00	25 698,82
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	143,000	1 359,07	194 347,30	0,00	0,00		0,00	143,00	194 347,30
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hydromeliorace	m2	141,100	1 951,09	275 299,08	0,00	0,00		0,00	141,10	275 299,08
Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem prolévaným MC bez zhutnění tl 300 mm	m2	16,000	510,68	8 170,91	0,00	0,00		0,00	16,00	8 170,91
Trubní vedení				**49 387,86**		**0,00**		**0,00**		**49 387,85**
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,800	2 934,36	8 216,21	0,00	0,00		0,00	2,80	8 216,21
Montáž potrubí v otevřeném výkopu DN 500	m	16,400	329,47	5 403,34	0,00	0,00		0,00	16,40	5 403,34
trouby železobetonové	kus	8,000	2 429,86	19 438,85	0,00	0,00		0,00	8,00	19 438,85

Požerák betonový	kus	1,000	16 329,46	16 329,46	0,00	0,00	0,00	1,00	16 329,46
Ostatní konstrukce a práce-bourání				**84 818,85**		**0,00**	**0,00**		**84 818,85**
Čela propustků z lomového kamene	m3	3,000	3 758,04	11 274,12	0,00	0,00	0,00	3,00	11 274,12
Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	17,300	638,35	11 043,49	0,00	0,00	0,00	17,30	11 043,49
Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	49,000	108,11	5 297,29	0,00	0,00	0,00	49,00	5 297,29
Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	22,000	473,62	10 419,55	0,00	0,00	0,00	22,00	10 419,55
Přesun hmot				**46 784,40**		**0,00**	**0,00**		**46 784,40**
Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1 336,697	35,00	46 784,40	0,00	0,00	0,00	1 336,70	46 784,40
Práce a dodávky PSV				**321 494,80**		**0,00**	**0,00**		**321 494,80**
Zdravotechnika - vnitřní vodovod				**31 048,16**		**0,00**	**0,00**		**31 048,16**
Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 50x5,6 mm FRIATHERM starr	m	23,000	1 349,92	31 048,16	0,00	0,00	0,00	23,00	31 048,16
Konstrukce tesařské				**165 670,88**		**0,00**	**0,00**		**165 670,88**
Montáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	40,000	4 141,77	165 670,88	0,00	0,00	0,00	40,00	165 670,88
Konstrukce truhlářské				**16 567,09**		**0,00**	**0,00**		**16 567,09**
Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných atypických š přes 15 cm 1 kus	m	4,000	4 141,77	16 567,09	0,00	0,00	0,00	4,00	16 567,09
Konstrukce zámečnické				**103 687,58**		**0,00**	**0,00**		**103 687,58**
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	1 162,000	89,23	103 687,58	0,00	0,00	0,00	1 162,00	103 687,58
Dokončovací práce - nátěry				**4 521,09**		**0,00**	**0,00**		**4 521,09**
Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	20,000	226,05	4 521,09	0,00	0,00	0,00	20,00	4 521,09
Celkem				4 099 299,49		23 037,87	185 510,47		3 890 751,12

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 03.2 - Rybí přechod
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: Ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
									počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 078 064,77**		**17 983,68**		**32 409,52**		**1 027 671,57**
	D		1	**Zemní práce**				**180 672,42**		**17 983,68**		**32 409,52**		**130 279,22**
1	K	001	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	42,840	125,84	5 390,99	12,00	1 510,08	15,00	1 887,60	15,84	1 993,31
2	K	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	500,000	183,04	91 520,00	90,00	16 473,60	150,00	27 456,00	260,00	47 590,40
3	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	95,760	30,89	2 957,83	0,00	0,00	40,00	1 235,52	55,76	1 722,31
4	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	95,760	5,72	547,75	0,00	0,00	40,00	228,80	55,76	318,95
5	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	972,40	48 620,00	0,00	0,00		0,00	50,00	48 620,00
6	K	001	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	286,00	14 300,00	0,00	0,00		0,00	50,00	14 300,00
7	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	95,760	40,04	3 834,23	0,00	0,00	40,00	1 601,60	55,76	2 232,63
8	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	95,760	40,04	3 834,23	0,00	0,00		0,00	95,76	3 834,23
9	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	95,760	30,89	2 957,83	0,00	0,00		0,00	95,76	2 957,83
10	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	66,000	80,08	5 285,28	0,00	0,00		0,00	66,00	5 285,28
11	K	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	30,000	29,74	892,32	0,00	0,00		0,00	30,00	892,32
12	K	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000	9,15	228,80	0,00	0,00		0,00	25,00	228,80
13	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	1,250	13,73	17,16	0,00	0,00		0,00	1,25	17,16
14	K	001	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	25,000	11,44	286,00	0,00	0,00		0,00	25,00	286,00
	D		2	**Základání**				**211 326,83**		**0,00**		**0,00**		**211 326,83**
15	K	011	274321311	Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20	m3	80,000	2 285,14	182 811,20	0,00	0,00		0,00	80,00	182 811,20
16	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	75,000	340,34	25 525,50	0,00	0,00		0,00	75,00	25 525,50
17	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	75,000	39,87	2 990,13	0,00	0,00		0,00	75,00	2 990,13
18	K	011	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	11,200	22 982,96		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**342 582,24**		**0,00**		**0,00**		**342 582,24**
19	K	321	322213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene jezů obkladní s vyspárováním	m3	20,000	5 045,04	100 900,80	0,00	0,00		0,00	20,00	100 900,80
20	K	321	322222311	Zdění obkladního zdiva jezů kvádrového objem do 0,2 m3	m3	5,200	5 765,76	29 981,95	0,00	0,00		0,00	5,20	29 981,95
21	K	321	322321114	Konstrukce jezů ze ŽB vodostavebného V8 tř. B 30	m3	20,000	2 676,96	53 539,20	0,00	0,00		0,00	20,00	53 539,20
22	K	321	322351010	Bednění konstrukcí jezů rovinné	m2	80,000	949,52	75 961,60	0,00	0,00		0,00	80,00	75 961,60
23	K	321	322352010	Odbednění konstrukcí jezů rovinné	m2	80,000	223,08	17 846,40	0,00	0,00		0,00	80,00	17 846,40
24	K	321	322366111	Výztuž železobetonových konstrukcí jezů z oceli 10 505 D do 12 mm	t	2,800	22 982,96	64 352,29	0,00	0,00		0,00	2,80	64 352,29
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**288 569,49**		**0,00**		**0,00**		**288 569,49**
25	K	321	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	78,375	2 230,80	174 838,95	0,00	0,00		0,00	78,38	174 838,95
26	K	321	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	7,839	3 020,16	23 675,03	0,00	0,00		0,00	7,84	23 675,03
27	K	321	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	47,025	1 915,06	90 055,51	0,00	0,00		0,00	47,03	90 055,51
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**54 913,79**		**0,00**		**0,00**		**54 913,79**
28	K	321	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	1,920	1 409,41	2 706,06	0,00	0,00		0,00	1,92	2 706,06
29	K	211	979013112	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	107,100	253,51	27 150,96	0,00	0,00		0,00	107,10	27 150,96
30	K	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	107,100	28,60	3 063,06	0,00	0,00		0,00	107,10	3 063,06
31	K	221	979084212	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	107,100	17,16	1 837,84	0,00	0,00		0,00	107,10	1 837,84
32	K	211	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	107,100	13,73	1 470,27	0,00	0,00		0,00	107,10	1 470,27
	D		99	**Přesun hmot**				**18 685,60**		**0,00**		**0,00**		**18 685,60**
33	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	742,435	25,17	18 685,60	0,00	0,00		0,00	742,44	18 685,60
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**3 747,74**		**0,00**		**0,00**		**3 747,74**
	D		767	**Konstrukce zámečnické**				**3 747,74**		**0,00**		**0,00**		**3 747,74**
34	K	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg vč.dodávky	kg	42,000	89,23	3 747,74	0,00	0,00		0,00	42,00	3 747,74
				Celkem				1 081 812,51		17 983,68		32 409,52		1 031 419,31

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 05 - Oprava mostu M 09 Marvartice
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 855 068,70**		**989 600,70**		**370 954,74**		**494 513,26**
	D		1	**Zemní práce**				**64 208,00**		**57 196,00**		**7 012,00**		**0,00**
1	K	221	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	97,000	18,00	1 746,00	97,00	1 746,00		0,00	0,00	0,00
2	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	97,000	18,00	1 746,00	97,00	1 746,00		0,00	0,00	0,00
3	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	78,000	35,00	2 730,00	78,00	2 730,00		0,00	0,00	0,00
4	K	001	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	33,200	35,00	1 162,00	0,00	0,00	33,20	1 162,00	0,00	0,00
5	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	35,00	210,00	6,00	210,00		0,00	0,00	0,00
6	K	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	13,200	22,00	290,40	0,00	0,00	13,20	290,40	0,00	0,00
7	K	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	13,200	18,00	237,60	0,00	0,00	13,20	237,60	0,00	0,00
8	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	111,000	90,00	9 990,00	78,00	7 020,00	33,00	2 970,00	0,00	0,00
9	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	111,000	17,00	1 887,00	78,00	1 326,00	33,00	561,00	0,00	0,00
10	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	111,000	27,00	2 997,00	78,00	2 106,00	33,00	891,00	0,00	0,00
11	K	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	78,000	26,00	2 028,00	78,00	2 028,00		0,00	0,00	0,00
12	M	MAT	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	76,000	220,00	16 720,00	76,00	16 720,00		0,00	0,00	0,00
13	M	MAT	583439600	Kamenivo 32-63	t	59,900	360,00	21 564,00	59,90	21 564,00		0,00	0,00	0,00
14	K	001	181201101	Úprava pláně na násypech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	60,000	5,00	300,00	0,00	0,00	60,00	300,00	0,00	0,00
15	K	231	182001111	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	60,000	10,00	600,00	0,00	0,00	60,00	600,00	0,00	0,00
	D		2	**Zakládání**				**383 555,40**		**17 701,45**		**0,00**		**365 853,95**
16	K	211	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	3,750	2 002,57	7 509,65	3,75	7 509,65		0,00	0,00	0,00
17	K	211	21279111R	Odvodnění mostní opěry - vyústění drenáže - kamenný prvek	m	3,000	3 086,74	9 260,22	3,00	9 260,22		0,00	0,00	0,00
18	K	211	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	15,600	59,72	931,58	15,60	931,58		0,00	0,00	0,00
19	K	002	R224211114	Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	128,000	1 139,77	145 890,20	0,00	0,00		0,00	128,00	145 890,20
20	K	014	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	3,000	3 933,07	11 799,22	0,00	0,00		0,00	3,00	11 799,22
21	K	002	281811113	Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s ponecháním trubek I do 1,5 m D trubek do 76,2 mm	m	16,000	962,68	15 402,82	0,00	0,00		0,00	16,00	15 402,82
22	K	002	281811123	Příplatek ZKD 1m ponechané nízkotlaké trubky nad 1,5 m D trubek do 76,2 mm	m	112,000	962,68	107 819,71	0,00	0,00		0,00	112,00	107 819,71
23	K	002	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa	hod	50,000	1 698,84	84 942,00	0,00	0,00		0,00	50,00	84 942,00
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**694 603,30**		**477 548,94**		**111 275,05**		**105 779,31**
24	K	211	317171116	Kotvení monolitického betonu do mostovky kotvou do vývrtu	kus	459,200	982,47	451 148,94	459,20	451 148,94		0,00	0,00	0,00
25	K	014	R317235811	Doplnění zdiva mosní římsy	m3	3,862	11 325,60	43 739,47	0,00	0,00	3,86	43 716,82	0,00	22,65
26	K	211	334221312	dozdívka pískovcového zdiva mostů dvoustranně líc kvádrový tl do 250 mm	m3	4,000	4 942,08	19 768,32	0,00	0,00	4,00	19 768,32	0,00	0,00
27	K	211	334223311	Obklad z lomového kamene zdiva mostů dvoustranně líc řádkový z haklíků tl do 150 mm	m2	12,000	3 356,50	40 277,95	0,00	0,00	12,00	40 277,95	0,00	0,00
28	K	211	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	2,400	3 129,98	7 511,96	0,00	0,00	2,40	7 511,96	0,00	0,00
29	K	211	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	24,000	850,00	20 400,00	24,00	20 400,00		0,00	0,00	0,00
30	K	211	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	24,000	250,00	6 000,00	24,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00
31	K	211	348181112	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé s výplní	m	32,250	1 673,10	53 957,48	0,00	0,00		0,00	32,25	53 957,48
32	M	MAT	R61182297	zábradlí dubové	m	32,250	1 606,18	51 799,18	0,00	0,00		0,00	32,25	51 799,18
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**141 208,27**		**108 760,47**		**32 447,80**		**0,00**
33	K	211	421321118	Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37	m3	28,535	3 080,00	87 887,80	18,00	55 440,00	10,54	32 447,80	0,00	0,00
34	K	211	421351236	Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505	t	2,320	22 982,96	53 320,47	2,32	53 320,47		0,00	0,00	0,00
	D		5	**Komunikace**				**92 710,79**		**19 974,24**		**72 736,55**		**0,00**
35	K	221	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	114,000	102,96	11 737,44	0,00	0,00	114,00	11 737,44	0,00	0,00
36	K	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	97,000	205,92	19 974,24	97,00	19 974,24		0,00	0,00	0,00
37	K	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	97,000	21,39	2 075,10	0,00	0,00	97,00	2 075,10	0,00	0,00

38	K	221	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	97,000	288,29	27 963,94	0,00	0,00	97,00	27 963,94	0,00	0,00
39	K	221	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	97,000	319,18	30 960,07	0,00	0,00	97,00	30 960,07	0,00	0,00
	D		**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**345 171,86**		**216 114,93**		**129 056,93**		**0,00**
40	K	211	627455111	Spárování starého zdiva z lomového kamene do hloubky 80 mm cementovou maltou	m2	80,000	1 613,21	129 056,93	0,00	0,00	80,00	129 056,93	0,00	0,00
41	K	211	627471121	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 2 vrstvy tl 30 mm	m2	117,360	1 160,39	136 183,65	117,36	136 183,65		0,00	0,00	0,00
42	K	211	627473112	Stěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl 4 mm	m2	120,000	666,09	79 931,28	120,00	79 931,28		0,00	0,00	0,00
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**133 611,08**		**92 304,67**		**18 426,41**		**22 880,00**
43	K	PK	R348321200	zábrana - zřízení a odstranění	soubor	3,000	2 288,00	6 864,00	2,00	4 576,00	1,00	2 288,00	0,00	0,00
44	K	PK	R381120001	hlavní mostní prohlídka + mostní list	soubor	1,000	22 880,00	22 880,00	0,00	0,00		0,00	1,00	22 880,00
	D		**99**	**Přesun hmot**				**100 401,45**	0,00	**84 263,04**		**16 138,41**	0,00	**0,00**
45	K	211	938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	231,140	57,20	13 221,21	231,14	13 221,21		0,00	0,00	0,00
46	K	011	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	100,000	58,34	5 834,40	0,00	0,00	100,00	5 834,40	0,00	0,00
47	K	011	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	100,000	89,23	8 923,20	0,00	0,00	100,00	8 923,20	0,00	0,00
	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	78,900	40,04	3 159,16	78,90	3 159,16		0,00	0,00	0,00
48	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 578,000	40,04	63 183,12	1 578,00	63 183,12		0,00	0,00	0,00
49	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	78,900	22,88	1 805,23	78,90	1 805,23		0,00	0,00	0,00
50	K	211	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, betonové předpjaté i nepředpjaté nebo ocelové v do 20 m	t	186,850	22,88	4 275,13	126,50	2 894,32	60,35	1 380,81	0,00	0,00
51	K	211	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	2,700	1 283,57	3 465,63	2,70	3 465,63		0,00	0,00	0,00
52	**D**		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**43 490,08**		**43 490,08**		**0,00**		**0,00**
53	**D**		**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**41 430,88**		**41 430,88**		**0,00**		**0,00**
54	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	114,140	13,73	1 566,91	114,14	1 566,91		0,00	0,00	0,00
55	M	MAT	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,034	47 778,82	1 624,48	0,03	1 624,48		0,00	0,00	0,00
56	K	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	114,140	9,10	1 038,34	114,14	1 038,34		0,00	0,00	0,00
57	M	MAT	685367500	textilie IZOCHRAN SI 40/35 D tl 3,5 mm	kg	114,140	108,68	12 404,74	114,14	12 404,74		0,00	0,00	0,00
	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	114,140	67,27	7 677,88	114,14	7 677,88		0,00	0,00	0,00
	M	MAT	6286285225R1	SBS s AL vložkou	m2	131,261	130,42	17 118,53	131,26	17 118,53		0,00	0,00	0,00
58	**D**		**767**	**Konstrukce zámečnické**				**2 059,20**		**2 059,20**		**0,00**		**0,00**
59	K	767	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	300,000	6,86	2 059,20	300,00	2 059,20		0,00	0,00	0,00
				Celkem				1 898 558,78		1 033 090,78		370 954,74		494 513,26