Organizace: **Město Jablonné v Podještědí**

PRŮVODKA K FAKTUŘE

Řada: 0 Skupina: 0	Na vrub účtu:
Evidenční číslo: 137	Způsob úhrady: H-hromad.příkaz
Dodavatel:	Ve prospěch účtu: 53001461/0100
IČO: 48292516	Faktura číslo: 913109
Název fy./Jméno: SYNER, s.r.o.	Variabilní symbol:
Adresa: Dr. Milady Horákové 580/7	Konstatní symbol:
Liberec IV-Perštýn	Specifický symbol:
Liberec	Splatnost dne: 28.02.2014
PSČ: 46001	Objednávka:
Text: stavební práce-"Revitalizace Markvartického rybníka"-1/2014	
Částka: 2.000.176,00	
Slovy: ==DVAMILIONYJEDNOSTOSEDMDESÁTŠEST====	

Datum účetního dokladu: **17.02.2014** Číslo účetního dokladu: **500137**

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	DAL
042	0000	2341	6171				558	2 000 176,00	0,00
321	0100							0,00	2 000 176,00
797	0042	002103	0412					2 000 176,00	0,00
797	0321		0751					0,00	2 000 176,00

Záznam vyhotovil: Dne: 20. II. 2014 Podpis:

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE:		
Operaci schvaluji:	Dne:	Podpis:
SPRÁVCE ROZPOČTU: Ing. Zuzana Bartošová		
Operaci schvaluji:	Dne:	Podpis:
HLAVNÍ ÚČETNÍ: Markéta Štefanová		
Operaci prověřil:	Dne:	Podpis:
STAROSTA: Mgr. Petr Sadílek		
Operaci schvaluji:	Dne:	Podpis:

ra / Daňový doklad

Číslo 913109

SYNER, s.r.o.
Tř. Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 LIBEREC 4
IČO **48292516** DIČ: **CZ48292516**

Org.jed.: 090
Náz.org.jed.: SDRUŽENÍ
Zakázka: 9002100
Název zak.: Sdružení Markvartický rybník

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-4690280297 / 0100
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 913109

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Město Jablonné v Podještědí

Náměstí Míru 22

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
471 25

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 14.2.2014
Datum uskut.zdan.plnění: 31.1.2014
Datum splatnosti: 15.4.2014

IČO **00260576**
DIČ: **CZ00260576**

MĚSTSKÝ ÚŘAD Jablonné v Podještědí
Došlo dne 17.2.2014 Číslo dop. Zpracovatel 148.
Ev.č.
Č.j.
Počet listů 1 Ukl. znak
Počet listů příloh Předávací protokol

OR vedený KS v Ústí nad Labem 5153 odd. C

Fakturujeme Vám:

Stavební práce

P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	Stavební práce								
		1,000		1 653 038,00		1 653 038,00	21,00	347 137,98	**2 000 175,98**

Fakturujeme Vám stavební práce dle Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2012 a dle předávacího protokolu za měsíc leden 2014 na akci "Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí" ve výši:

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
21%		1 653 038,00	347 137,98
Celkem DPH		**1 653 038,00**	**347 137,98**
Celková částka			**2 000 175,98**

Zbývající základ daně	sazba daně	Zbývající daň	Částka
1 653 038,00	21,00	347 137,98	2 000 175,98

Částka k úhradě (zaokrouhleno) **2 000 176,00 CZK**

Fakturaci připravil: Ing. Miloslav Kvapil
Tel.: 488 124 314

Vystavil: Pavlína Štětinová

SYNER®
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

razítko / podpis

PŘEDÁVACÍ (zjišťovací) protokol provedených prací č.4

Sledované období : leden Rok : 2014 Počet příloh : 1

Zhotovitel :	**Sdružení SYNER- Ještědská stavební společnost - Markvartický rybník,**
Zastoupený :	Syner,s.r.o. vedoucí účastník sdružení
IČO :	48 29 25 16
DIČ :	CZ48292516
Objednatel :	**Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí**
Zastoupený :	Bc.Petrem Sadílkem, starostou města
IČO :	260 576
DIČ :	CZ00260576
Smlouva o dílo:	ze dne 22.5.2012

Název stavby :	Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí
Místo stavby :	Markvartice v Podještědí zak.č.09021

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturačního celku celkem - bez DPH			
NÁZEV	od zahájení do konce předchozího měsíce 1	ve sledovaném měsíci 2	od zahájení do konce sledovaného měsíce 1+2 3
Práce dokončené (dílčí nebo konečné fakt.)	8 264 089,00	1 653 038,00	9 917 127,00
Vystavené splátkové listy			
DPH 21%	1 735 459,00	347 138,00	2 082 597,00
Celkem	9 999 548,00	2 000 176,00	11 999 724,00

PROHLÁŠENÍ

Strany prohlašují, že tímto dnem a tímto zápisem předává zhotovitel výše uvedené práce objednateli, a ten je přejímá za podmínek v tomto zápise uvedených.

Dále strany prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu, odpovídá platné projektové dokumentaci a že ceny odpovídají cenám platným v den přejímky.

Zodpovědný zástupce

SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 560/7, 460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

za zhotovitele : ing. Miloslav Kvapil Podpis : ..... Datum : 31.1.2014

za objednatele : ing.Petr Jirkův Podpis : ..... Datum : 31.1.2014

Rekapitulace fakturace leden 2014

			předchozí	aktuální	zbývá
Rekapitulace			Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
SO 01	odtěžení sedimentu	34 030 787,60	6 252 384,58	1 600 453,01	26 177 950,02
SO 02	oprava hráze	2 217 418,02	33 450,00	0,00	2 183 968,02
SO 03.1	bezpečnostní přeliv	4 099 299,49	208 548,34	52 585,21	3 838 165,91
SO 03.2	rybí přechod	1 081 812,51	50 393,20	0,00	1 031 419,31
SO 04.1	výstavba ostrova	1 116 571,80	0,00	0,00	1 116 571,80
SO 04.2	ozelenění ostrova	105 087,00	0,00	0,00	105 087,05
SO 04.3	výstavba mokřadu	315 267,23	315 267,23	0,00	0,00
SO 05	oprava mostu	1 898 558,78	1 404 045,52	0,00	494 513,26
celkem bez DPH		**44 864 802,43**	**8 264 088,87**	**1 653 038,22**	**34 947 675,37**
rezerva 5 %		2 243 240,12			2 243 240,12
DPH 21 %	vč. rezervy	9 892 688,94	1 735 458,66	347 138,03	7 810 092,25
celkem s DPH	vč. rezervy	**57 000 731,49**	**9 999 547,54**	**2 000 176,24**	**45 001 007,74**

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 01- Odtěžení sedimentu
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
									počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 030 787,60		6 252 384,58		1 600 453,01		26 177 950,02
	D		1	Zemní práce				30 358 476,83		3 358 459,45		1 132 274,00		25 857 743,39
1	K	221	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	819,000	8,24	6 745,94	0,00	0,00		0,00	819,00	6 745,94
2	K	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	819,000	8,24	6 745,94	0,00	0,00		0,00	819,00	6 745,94
3	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	2 422,000	27,80	67 329,66	0,00	0,00		0,00	2 422,00	67 329,66
4	K	002	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	2 925,000	10,30	30 115,80	0,00	0,00		0,00	2 925,00	30 115,80
5	K	001	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	81 755,000	148,26	12 121 192,51	20 304,00	3 010 319,77	4 200,00	622 702,08	57 251,00	8 488 170,66
6	K	001	125703311	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	473,000	27,80	13 149,02	473,00	13 149,02		0,00	0,00	0,00
7	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	81 755,000	125,84	10 288 049,20	1 512,00	190 270,08	2 300,00	289 432,00	77 943,00	9 808 347,12
8	K	001	167101112	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	81 755,000	19,45	1 589 971,24	1 512,00	29 405,38	2 300,00	44 730,40	77 943,00	1 515 835,46
9	K	001	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	545 033,000	11,44	6 235 177,52	10 080,00	115 315,20	15 333,00	175 409,52	519 620,00	5 944 452,80
	D		4	Vodorovné konstrukce				112 859,60		106 810,70		3 346,20		2 702,70
10	K	321	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 925,000	5,15	15 057,90	1 750,00	9 009,00	650,00	3 346,20	525,00	2 702,70
11	M	MAT	R673909850	geotextilie netkaná jutařská S400g/m2 š 500 cm	m2	590,000	165,77	97 801,70	590,00	97 801,70		0,00	0,00	0,00
	D		5	Komunikace				3 180 126,55		2 637 989,64		370 476,85		171 660,06
12	K	221	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	819,000	82,37	67 459,39	0,00	0,00	819,00	67 459,39	0,00	0,00
13	K	221	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV TL 150 mm	m2	2 421,000	140,03	339 001,98	1 200,00	168 030,72	1 221,00	170 971,26	0,00	0,00
14	K	221	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB	m2	2 925,000	176,06	514 980,18	1 200,00	211 273,92	750,00	132 046,20	975,00	171 660,06
15	M	MAT	593811851	panel silniční 300x100x21,5 cm (60% amortizace)	kus	975,000	2 316,60	2 258 685,00	975,00	2 258 685,00		0,00	0,00	0,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				379 324,62		149 124,79		94 355,96		135 843,87
16	K	311	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	28,000	772,20	21 621,60	0,00	0,00	28,00	21 621,60	0,00	0,00
17	K	311	919511411	Zřízení potrubí trubních propustků z betonových trub DN 1000	m	12,000	1 235,52	14 826,24	6,00	7 413,12	6,00	7 413,12	0,00	0,00
18	M	MAT	592211480	trouba železobetonová 8úhelníková,zesílená D100x100x12 cm	kus	30,000	823,68	24 710,40	30,00	24 710,40		0,00	0,00	0,00
19	K	221	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	25,000	2 007,72	50 193,00	0,00	0,00	25,00	50 193,00	0,00	0,00
20	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 750,000	36,04	63 063,00	0,00	0,00		0,00	1 750,00	63 063,00
21	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 750,000	36,04	63 063,00	0,00	0,00		0,00	1 750,00	63 063,00
	D		99	Přesun hmot				141 847,38		117 001,27		15 128,24		9 717,87
22	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	1 913,464	74,13	141 847,38	1 578,30	117 001,27	204,07	15 128,24	131,09	9 717,87
				Celkem				34 030 787,60		6 252 384,58		1 600 453,01		26 177 950,02

Soupis prací leden 2014

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 03.1 - Bezpečnostní přeliv kašnový
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 777 804,69		208 548,34		52 585,21		3 516 671,12
	D		1	Zemní práce				240 849,75		90 265,03		46 126,08		104 458,64
1	K	001	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	90,000	1 098,24	98 841,60	48,00	52 715,52	42,00	46 126,08	0,00	0,00
2	K	001	130901112	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu nastavovanou	m3	27,000	205,92	5 559,84	24,00	4 942,08		0,00	3,00	617,76
3	K	001	130901113	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou	m3	3,200	217,36	695,55	2,50	543,40		0,00	0,70	152,15
4	K	001	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	10,000	869,44	8 694,40	7,00	6 086,08		0,00	3,00	2 608,32
5	K	001	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého	m3	5,000	944,94	4 724,72	3,00	2 834,83		0,00	2,00	1 889,89
6	K	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	850,000	40,04	34 034,00	334,00	13 373,36		0,00	516,00	20 660,64
7	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	460,000	40,04	18 418,40	0,00	0,00		0,00	460,00	18 418,40
8	K	001	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	70,000	48,05	3 363,36	70,00	3 363,36		0,00	0,00	0,00
9	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	460,000	90,38	41 572,96	0,00	0,00		0,00	460,00	41 572,96
10	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	389,375	64,06	24 944,92	100,00	6 406,40		0,00	289,38	18 538,52
	D		2	Zakládání				1 890 341,94		118 283,31		0,00		1 772 058,63
11	K	002	235681111	Těsnění hradicích stěn zhutněnou sypaninou - dodání jílu	m3	2,500	3 603,60	9 009,00	0,00	0,00		0,00	2,50	9 009,00
12	K	252	262011212	Vrty pro injektování za rubem obezdívky z betonu	kus	23,000	6 476,18	148 952,23	0,00	0,00		0,00	23,00	148 952,23
13	K	011	274321311	Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20	m3	263,000	2 285,14	600 991,82	20,00	45 702,80		0,00	243,00	555 289,02
14	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	750,000	340,34	255 255,00	70,00	23 823,80		0,00	680,00	231 431,20
15	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	750,000	39,87	29 901,30	70,00	2 790,79		0,00	680,00	27 110,51
16	K	011	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	36,820	22 982,96	846 232,59	2,00	45 965,92		0,00	34,82	800 266,67
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				693 909,63		0,00		0,00		693 909,63
17	K	321	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	1,750	36 036,00	63 063,00	0,00	0,00		0,00	1,75	63 063,00
18	K	321	329222111	Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí řádkového	m3	34,300	4 386,10	150 443,09	0,00	0,00		0,00	34,30	150 443,09
19	M	MAT	583810890	haklík řezaný	m2	80,000	1 235,52	98 841,60	0,00	0,00		0,00	80,00	98 841,60
20	K	321	329321115	Konstrukce ostatní ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	54,600	2 934,36	160 216,06	0,00	0,00		0,00	54,60	160 216,06
21	K	321	329366111	Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli 10 505 D do 12 mm	t	7,640	28 169,86	215 217,70	0,00	0,00		0,00	7,64	215 217,70
22	K	321	R320101115	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	m3	6,400	957,53	6 128,18	0,00	0,00		0,00	6,40	6 128,18
	D		4	Vodorovné konstrukce				818 496,66		0,00		0,00		818 496,64
23	K	321	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	312,040	441,70	137 827,57	0,00	0,00		0,00	312,04	137 827,57
24	K	321	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	25,000	885,46	22 136,40	0,00	0,00		0,00	25,00	22 136,40
25	K	312	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m3	114,000	967,82	110 331,94	0,00	0,00		0,00	114,00	110 331,94
26	K	321	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	10,000	1 915,06	19 150,56	0,00	0,00		0,00	10,00	19 150,56
27	K	321	465220111	Zřízení schodů z kopáků na maltu cementovou s vyspárováním	m3	5,000	5 106,82	25 534,08	0,00	0,00		0,00	5,00	25 534,08
28	K	312	465511514	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 400 mm	m2	16,000	1 606,18	25 698,82	0,00	0,00		0,00	16,00	25 698,82
29	K	321	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	143,000	1 359,07	194 347,30	0,00	0,00		0,00	143,00	194 347,30
30	K	321	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hydromeliorace	m2	141,100	1 951,09	275 299,08	0,00	0,00		0,00	141,10	275 299,08
31	K	321	469521131	Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem prolévaným MC bez zhutnění tl 300 mm	m2	16,000	510,68	8 170,91	0,00	0,00		0,00	16,00	8 170,91
	D		8	Trubní vedení				49 387,86		0,00		0,00		49 387,85
32	K	271	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,800	2 934,36	8 216,21	0,00	0,00		0,00	2,80	8 216,21
33	K	271	R812421121	Montáž potrubí v otevřeném výkopu DN 500	m	16,400	329,47	5 403,34	0,00	0,00		0,00	16,40	5 403,34
34	M	MAT	R592224100	trouby železobetonové	kus	8,000	2 429,86	19 438,85	0,00	0,00		0,00	8,00	19 438,85

35	K	311	R895611110	Požerák betonový	kus	1,000	16 329,46	16 329,46	0,00	0,00		0,00	1,00	16 329,46
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				84 818,85		0,00		6 459,13		78 359,72
36	K	311	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	3,000	3 758,04	11 274,12	0,00	0,00		0,00	3,00	11 274,12
37	K	321	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	17,300	638,35	11 043,49	0,00	0,00		0,00	17,30	11 043,49
38	K	321	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	49,000	108,11	5 297,29	0,00	0,00		0,00	49,00	5 297,29
39	K	321	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	22,000	473,62	10 419,55	0,00	0,00	10,00	4 736,16	12,00	5 683,39
	D		99	Přesun hmot				46 784,40		0,00		1 722,97		45 061,43
40	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1 336,697	35,00	46 784,40	0,00	0,00	49,23	1 722,97	1 287,47	45 061,43
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				321 494,80		0,00		0,00		321 494,80
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				31 048,16		0,00		0,00		31 048,16
41	K	721	722173236	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 50x5,6 mm FRIATHERM starr	m	23,000	1 349,92	31 048,16	0,00	0,00		0,00	23,00	31 048,16
	D		762	Konstrukce tesařské				165 670,88		0,00		0,00		165 670,88
42	K	762	762222141	Montáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	40,000	4 141,77	165 670,88	0,00	0,00		0,00	40,00	165 670,88
	D		766	Konstrukce truhlářské				16 567,09		0,00		0,00		16 567,09
43	K	766	766211520	Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných atypických š přes 15 cm 1 kus	m	4,000	4 141,77	16 567,09	0,00	0,00		0,00	4,00	16 567,09
	D		767	Konstrukce zámečnické				103 687,58		0,00		0,00		103 687,58
44	K	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	1 162,000	89,23	103 687,58	0,00	0,00		0,00	1 162,00	103 687,58
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				4 521,09		0,00		0,00		4 521,09
45	K	783	783121152	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	20,000	226,05	4 521,09	0,00	0,00		0,00	20,00	4 521,09
				Celkem				4 099 299,49		208 548,34		52 585,21		3 838 165,91