Daňový doklad — Číslo 914018

SYNER, s.r.o.
Tř. Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 LIBEREC 4
IČO **48292516** DIČ: **CZ48292516**

Org.jed.: 090
Náz.org.jed.: SDRUŽENÍ
Zakázka: 9002100
Název zak.: Sdružení Markvartický rybník

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-4690280297 / 0100
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 914018

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Město Jablonné v Podještědí

Náměstí Míru 22

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
471 25

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 7.7.2014
Datum uskut.zdan.plnění: 30.6.2014
Datum splatnosti: 5.9.2014

MĚSTSKÝ ÚŘAD Jablonné v Podještědí
Došlo dne 8. 7. 2014
Ev.č.
Č.j.
Počet listů
Počet listů příloh
Číslo dokl. 639
Zpracovatel
Ukl. znak

IČO **00260576**
DIČ: **CZ00260576**

OR vedený KS v Ústí nad Labem 5153 odd. C

Fakturujeme Vám:

Stavební práce

P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	Základ DPH	Sazba DPH	Daň DPH	Částka
1	Stavební práce								
		1,000		4 675 435,55		4 675 435,55	21,00	981 841,47	**5 657 277,02**

Fakturujeme Vám stavební práce dle Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2012 a dle předávacího protokolu za měsíc červen 2014 na akci "Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí" ve výši:

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
21%		4 675 435,55	981 841,47
Celkem DPH		**4 675 435,55**	**981 841,47**
Celková částka			**5 657 277,02**

Zbývající základ daně	sazba daně	Zbývající daň	Částka
4 675 435,55	21,00	981 841,47	5 657 277,02

Částka k úhradě **5 657 277,02 CZK**

Fakturaci připravil: Ing. Michal Drobník
Tel.: 488 124 282

Vystavil: Pavlína Štětinová

Souhlas:

DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1338/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541
(1)

V.Z.

SYNER®
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

Město
Jablonné v Podještědí
Nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČ 00260576, DIČ CZ00260576

razítko / podpis

PŘEDÁVACÍ (zjišťovací) protokol provedených prací č.9

Sledované období : červen Rok : 2014 Počet příloh : 1

Zhotovitel :	**Sdružení SYNER- Ještědská stavební společnost - Markvartický rybník,**
Zastoupený :	Syner,s.r.o. vedoucí účastník sdružení
IČO :	48 29 25 16
DIČ :	CZ48292516
Objednatel :	**Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí**
Zastoupený :	Mgr.Petrem Sadílkem, starostou města
IČO :	260 576
DIČ :	CZ00260576
Smlouva o dílo:	ze dne 22.5.2012

Název stavby :	Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí
Místo stavby :	Markvartice v Podještědí zak.č.090021

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturačního celku celkem - bez DPH			
NÁZEV	od zahájení do konce předchozího měsíce 1	ve sledovaném měsíci 2	od zahájení do konce sledovaného měsíce 1+2 3
Práce dokončené (dílčí nebo konečné fakt.)	29 958 572,73	4 675 435,55	34 634 008,28
Vystavené splátkové listy			
DPH 21%	6 291 300,27	981 841,47	7 273 141,74
Celkem	36 249 873,00	5 657 277,01	41 907 150,02

PROHLÁŠENÍ

Strany prohlašují, že tímto dnem a tímto zápisem předává zhotovitel výše uvedené práce objednateli, a ten je přejímá za podmínek v tomto zápise uvedených.

Dále strany prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu, odpovídá platné projektové dokumentaci a že ceny odpovídají cenám platným v den přejímky.

SYNER
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516
42

Zodpovědný zástupce

za zhotovitele : ing. Miloslav Kvapil Podpis : ..... Datum : 30.6.2014

DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1336/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541

za objednatele : ing.Petr Jirkův Podpis : ..... Datum : 30.6.2014

Město
Jablonné v Podještědí
Nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČ 00260576, DIČ CZ00260576

-3-

v.z.

Soupis provedených prací

červen 14

Rekapitulace

			předchozí	aktuální	zbývá
			Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
SO 01	odtěžení sedimentu	34 030 787,60	27 769 573,09	4 127 739,86	2 133 474,66
SO 02	oprava hráze	2 217 418,02	33 450,00	175 668,00	2 008 300,02
SO 03.1	bezpečnostní přeliv	4 099 299,49	385 843,69	72 125,80	3 641 329,97
SO 03.2	rybí přechod	1 081 812,51	50 393,20	0,00	1 031 419,31
SO 04.1	výstavba ostrova	1 116 571,80	0,00	299 901,89	816 669,91
SO 04.2	ozelenění ostrova	105 087,00	0,00	0,00	105 087,05
SO 04.3	výstavba mokřadu	315 267,23	315 267,23	0,00	0,00
SO 05	oprava mostu	1 898 558,78	1 404 045,52	0,00	494 513,26
celkem bez DPH		**44 864 802,43**	**29 958 572,73**	**4 675 435,55**	**10 230 794,18**
rezerva 5 %		2 243 240,12			2 243 240,12
DPH 21 %	vč. rezervy	9 892 688,94	6 291 300,27	981 841,47	2 619 547,20
celkem s DPH	vč. rezervy	**57 000 731,49**	**36 249 873,00**	**5 657 277,01**	**15 093 581,51**

DEVELOPER
Fibi
IČ 63149541 DIČ C263
(1)

V.Z.

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 01- Odtěžení sedimentu
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
									počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**34 030 787,60**		**27 769 573,09**		**4 127 739,86**		**2 133 474,66**
	D		1	**Zemní práce**				**30 358 476,83**		**24 186 343,31**		**4 038 658,87**		**2 133 474,66**
1	K	221	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	819,000	8,24	6 745,94	320,00	2 635,78	499,00	4 110,16	0,00	0,00
2	K	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	819,000	8,24	6 745,94	320,00	2 635,78	499,00	4 110,16	0,00	0,00
3	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	2 422,000	27,80	67 329,66	745,00	20 710,40	1 677,00	46 619,26	0,00	0,00
4	K	002	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	2 925,000	10,30	30 115,80	800,00	8 236,80	2 125,00	21 879,00	0,00	0,00
5	K	001	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	81 755,000	148,26	12 121 192,51	65 272,76	9 677 495,53	10 713,24	1 588 371,19	5 769,00	855 325,79
6	K	001	125703311	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	473,000	27,80	13 149,02	473,00	13 149,02		0,00	0,00	0,00
7	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	81 755,000	125,84	10 288 049,20	65 272,76	8 213 923,68	10 713,24	1 348 154,56	5 769,00	725 970,96
8	K	001	167101112	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	81 755,000	19,45	1 589 971,24	65 272,76	1 269 424,57	10 713,24	208 351,16	5 769,00	112 195,51
9	K	001	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	545 033,000	11,44	6 235 177,52	435 151,38	4 978 131,75	71 421,62	817 063,37	38 460,00	439 982,40
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**112 859,60**		**112 859,60**		**0,00**		**0,00**
10	K	321	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 925,000	5,15	15 057,90	2 925,00	15 057,90		0,00	0,00	0,00
11	M	MAT	R673909850	geotextilie netkaná jutařská S400g/m2 š 500 cm	m2	590,000	165,77	97 801,70	590,00	97 801,70		0,00	0,00	0,00
	D		5	**Komunikace**				**3 180 126,55**		**3 180 126,55**		**0,00**		**0,00**
12	K	221	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	819,000	82,37	67 459,39	819,00	67 459,39		0,00	0,00	0,00
13	K	221	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV TL 150 mm	m2	2 421,000	140,03	339 001,98	2 421,00	339 001,98		0,00	0,00	0,00
14	K	221	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB	m2	2 925,000	176,06	514 980,18	2 925,00	514 980,18		0,00	0,00	0,00
15	M	MAT	593811851	panel silniční 300x100x21,5 cm (60% amortizace)	kus	975,000	2 316,60	2 258 685,00	975,00	2 258 685,00		0,00	0,00	0,00
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**379 324,62**		**290 243,63**		**89 080,99**		**0,00**
16	K	311	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	28,000	772,20	21 621,60	28,00	21 621,60		0,00	0,00	0,00
17	K	311	919511411	Zřízení potrubí trubních propustků z betonových trub DN 1000	m	12,000	1 235,52	14 826,24	12,00	14 826,24		0,00	0,00	0,00
18	M	MAT	592211480	trouba železobetonová 8úhelníková,zesílená D100x100x12 cm	kus	30,000	823,68	24 710,40	30,00	24 710,40		0,00	0,00	0,00
19	K	221	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	25,000	2 007,72	50 193,00	25,00	50 193,00		0,00	0,00	0,00
20	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 750,000	36,04	63 063,00	514,00	18 522,50	1 236,00	44 540,50	0,00	0,00
21	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 750,000	36,04	63 063,00	514,00	18 522,50	1 236,00	44 540,50	0,00	0,00
	D		99	**Přesun hmot**				**141 847,38**		**141 847,38**		**0,00**		**0,00**
22	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	1 913,464	74,13	141 847,38	1 913,46	141 847,38		0,00	0,00	0,00
				Celkem				34 030 787,60		27 769 573,09		4 127 739,86		2 133 474,66

DEVELOPER ATE s.r.o.
Fügnerova 14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541
(1)

V.Z.

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 02 - Oprava hráze
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 217 418,02		33 450,00		175 668,00		2 008 300,02
	D		1	Zemní práce				496 390,00		30 450,00		175 668,00		290 272,00
1	K	001	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	2 170,000	22,00	47 740,00	350,00	7 700,00	244,00	5 368,00	1 576,00	34 672,00
2	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2 170,000	65,00	141 050,00	350,00	22 750,00	244,00	15 860,00	1 576,00	102 440,00
3	K	001	171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	1 070,000	260,00	278 200,00	0,00	0,00	594	154 440,00	476,00	123 760,00
4	K	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. dodávky travního semene	m2	450,000	12,00	5 400,00	0,00	0,00		0,00	450,00	5 400,00
5	K	001	182201101	Svahování násypů	m2	2 400,000	10,00	24 000,00	0,00	0,00		0,00	2 400,00	24 000,00
	D		4	Vodorovné konstrukce				1 242 698,37		0,00		0,00		1 242 698,37
6	K	321	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	804,000	880,31	707 767,63	0,00	0,00		0,00	804,00	707 767,63
7	K	321	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	328,000	839,12	275 232,67	0,00	0,00		0,00	328,00	275 232,67
8	K	321	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno 0 až 63 mm z terénu	m3	328,000	791,76	259 698,07	0,00	0,00		0,00	328,00	259 698,07
	D		5	Komunikace				226 738,52		0,00		0,00		226 738,52
9	K	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	220,000	231,66	50 965,20	0,00	0,00		0,00	220,00	50 965,20
10	K	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	220,000	211,07	46 434,96	0,00	0,00		0,00	220,00	46 434,96
11	K	221	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	220,000	23,68	5 209,78	0,00	0,00		0,00	220,00	5 209,78
12	K	221	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	220,000	319,18	70 218,72	0,00	0,00		0,00	220,00	70 218,72
13	K	221	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	220,000	245,04	53 909,86	0,00	0,00		0,00	220,00	53 909,86
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				251 591,13		3 000,00		0,00		248 591,13
14	K	013	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC	m3	250,000	120,00	30 000,00	25,00	3 000,00		0,00	225,00	27 000,00
	D		99	Přesun hmot				221 591,13		0,00		0,00		221 591,13
15	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	3 133,103	50,34	157 707,88	0,00	0,00		0,00	3 133,10	157 707,88
16	K	312	979084413	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km pro LTM	t	567,500	32,03	18 178,16	0,00	0,00		0,00	567,50	18 178,16
17	K	312	979084419	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy vybouraných hmot pro LTM	t	2 270,000	20,13	45 705,09	0,00	0,00		0,00	2 270,00	45 705,09
				Celkem				2 217 418,02		33 450,00		175 668,00		2 008 300,02

DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1330/14, 460 01 Liberec 1
IČ 03149541 DIČ CZ03149541

V.Z.

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 03.1 - Bezpečnostní přeliv kašnový
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
									počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 777 804,69**		**385 843,69**		**72 125,80**		**3 319 835,18**
	D		1	**Zemní práce**				**240 849,75**		**168 195,46**		**22 723,27**		**49 931,02**
1	K	001	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	90,000	1 098,24	98 841,60	90,00	98 841,60		0,00	0,00	0,00
2	K	001	130901112	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu nastavovanou	m3	27,000	205,92	5 559,84	24,00	4 942,08	3,00	617,76	0,00	0,00
3	K	001	130901113	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou	m3	3,200	217,36	695,55	2,50	543,40	0,70	152,15	0,00	0,00
4	K	001	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	10,000	869,44	8 694,40	7,00	6 086,08	3,00	2 608,32	0,00	0,00
5	K	001	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého	m3	5,000	944,94	4 724,72	3,00	2 834,83	2,00	1 889,89	0,00	0,00
6	K	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	850,000	40,04	34 034,00	459,00	18 378,36	34,00	1 361,36	357,00	14 294,28
7	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	460,000	40,04	18 418,40	177,00	7 087,08	90,00	3 603,60	193,00	7 727,72
8	K	001	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	70,000	48,05	3 363,36	70,00	3 363,36		0,00	0,00	0,00
9	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	460,000	90,38	41 572,96	177,00	15 996,55	90,00	8 133,84	193,00	17 442,57
10	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	389,375	64,06	24 944,92	158,00	10 122,11	68,00	4 356,35	163,38	10 466,46
	D		2	**Zakládání**				**1 890 341,94**		**118 283,31**		**0,00**		**1 772 058,63**
13	K	011	274321311	Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20	m3	263,000	2 285,14	600 991,82	20,00	45 702,80		0,00	243,00	555 289,02
14	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	750,000	340,34	255 255,00	70,00	23 823,80		0,00	680,00	231 431,20
15	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	750,000	39,87	29 901,30	70,00	2 790,79		0,00	680,00	27 110,51
16	K	011	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	36,820	22 982,96	846 232,59	2,00	45 965,92		0,00	34,82	800 266,67
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**818 496,66**		**91 839,29**		**37 816,18**		**688 841,17**
23	K	321	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	312,040	441,70	137 827,57	51,00	22 526,62	21,00	9 275,67	240,04	106 025,28
29	K	321	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	143,000	1 359,07	194 347,30	51,00	69 312,67	21,00	28 540,51	71,00	96 494,11
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**84 818,85**		**7 525,64**		**11 586,35**		**65 706,87**
38	K	321	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	49,000	108,11	5 297,29	0,00	0,00	49,00	5 297,29	0,00	0,00
39	K	321	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	22,000	473,62	10 419,55	10,00	4 736,16	12,00	5 683,39	0,00	0,00
	D		99	**Přesun hmot**				**46 784,40**		**2 789,48**		**605,66**		**43 389,26**
40	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1 336,697	35,00	46 784,40	79,70	2 789,48	17,30	605,66	1 239,69	43 389,26
				Celkem				**4 099 299,49**		**385 843,69**		**72 125,80**		**3 641 329,97**

DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1329/44, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541

K.2.

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka R1
Objekt: SO 04.1- Výstavba ostrova
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: ing. Jiří Hybášek
Datum: 27.1.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 116 571,80**		**0,00**		**299 901,89**		**816 669,91**
	D		1	**Zemní práce**				**639 639,00**		**0,00**		**299 901,89**		**339 737,11**
1	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4 000,000	40,04	160 160,00	0,00	0,00	1 986,00	79 519,44	2 014,00	80 640,56
2	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	4 000,000	30,89	123 552,00	0,00	0,00	1 986,00	61 343,57	2 014,00	62 208,43
3	K	001	171203211	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází kanálů nezhutněných s příměsí jílu do 20 %	m3	4 000,000	80,08	320 320,00	0,00	0,00	1 986,00	159 038,88	2 014,00	161 281,12
4	K	001	182201101	Svahování násypů	m2	2 075,000	17,16	35 607,00	0,00	0,00		0,00	2 075,00	35 607,00
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**417 626,35**		**0,00**		**0,00**		**417 626,35**
5	K	321	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 000,000	5,15	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	10 296,00
6	M	MAT	R673905680	Textilie jutařská NETEX S 400g/m2 š.500cm	m	420,000	165,77	69 621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	69 621,55
7	K	321	464511111	Pohoz z lomového kamene nepravěného tříděného z terénu	m3	400,000	844,27	337 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	337 708,80
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**59 306,45**		**0,00**		**0,00**		**59 306,45**
	D		99	**Přesun hmot**				**59 306,45**		**0,00**		**0,00**		**59 306,45**
8	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	740,590	80,08	59 306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	740,59	59 306,45
				Celkem				**1 116 571,80**		**0,00**		**299 901,89**		**816 669,91**

DEVELOPER C
Fibichova 1339/14, 460 01
IČ 63149041 DIČ CZ6311
(1)

V. Z.