tura / Daňový doklad **Číslo 914037**

SYNER, s.r.o.
Tř. Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 LIBEREC 4
IČO **48292516** DIČ: **CZ48292516**

Org.jed.: 090
Náz.org.jed.: SDRUŽENÍ
Zakázka: 9002100
Název zak.: Sdružení Markvartický rybník

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-4690280297 / 0100
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 914037

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Město Jablonné v Podještědí

Náměstí Míru 22

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
471 25

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 2.9.2014
Datum uskut.zdan.plnění: 31.8.2014
Datum splatnosti: 1.11.2014

IČO **00260576**
DIČ: **CZ00260576**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Jablonné v Podještědí
Došlo dne 3. 9. 2014
Ev.č.
Č.j.
Počet listů 1
Počet listů příloh 6
Číslo dopor. 862
Zpracovatel
Ukl. znak

OR vedený KS v Ústí nad Labem 5153 odd. C

Fakturujeme Vám:

Stavební práce

P.č. Text Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1 Stavební práce							
1,000		1 290 473,67		1 290 473,67	21,00	270 999,47	**1 561 473,14**

Fakturujeme Vám stavební práce dle Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2012 a dle předávacího protokolu za měsíc srpen 2014 na akci "Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí" ve výši:

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
21%		1 290 473,67	270 999,47
Celkem DPH		**1 290 473,67**	**270 999,47**
Celková částka			**1 561 473,14**

Zbývající základ daně	sazba daně	Zbývající daň	Částka
1 290 473,67	21,00	270 999,47	1 561 473,14

Částka k úhradě **1 561 473,14 CZK**

Fakturaci připravil: Ing. Miloslav Kvapil
Tel.: 488 124 314

Vystavil: Pavlína Štětinová

Souhlasí: [signature]

DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541
(1)

Pohlasí [signature]

SYNER
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

[signature]

razítko / podpis

PŘEDÁVACÍ (zjišťovací) protokol provedených prací

č.11a

Sledované období : srpen Rok : 2014 Počet příloh : 1

Zhotovitel :	**Sdružení SYNER- Ještědská stavební společnost - Markvartický rybník,**
Zastoupený :	Syner,s.r.o. vedoucí účastník sdružení
IČO :	48 29 25 16
DIČ :	CZ48292516
Objednatel :	**Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí**
Zastoupený :	Mgr.Petrem Sadílkem, starostou města
IČO :	260 576
DIČ :	CZ00260576
Smlouva o dílo:	ze dne 22.5.2012

Název stavby :	Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí
Místo stavby :	Markvartice v Podještědí zak.č.090021

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturačního celku celkem - bez DPH			
NÁZEV	od zahájení do konce předchozího měsíce 1	ve sledovaném měsíci 2	od zahájení do konce sledovaného měsíce 1+2 3
Práce dokončené (dílčí nebo konečné fakt.)	35 156 935,55	1 290 473,67	36 447 409,22
Vystavené splátkové listy			
DPH 21%	7 382 956,47	270 999,47	7 653 955,94
Celkem	42 539 892,02	1 561 473,14	44 101 365,16

PROHLÁŠENÍ

Strany prohlašují, že tímto dnem a tímto zápisem předává zhotovitel výše uvedené práce objednateli, a ten je přejímá za podmínek v tomto zápise uvedených.

Dále strany prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu, odpovídá platné projektové dokumentaci a že ceny odpovídají cenám platným v den přejímky.

SYNER®
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

Zodpovědný zástupce

za zhotovitele : ing. Miloslav Kvapil Podpis : ..... Datum : 31.8.2014

DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541

za objednatele : ing.Petr Jirkův Podpis : ..... Datum : 31.8.2014

DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541

Soupis provedených prací

srpen 14

Rekapitulace

			předchozí	aktuální	zbývá
			Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
SO 01	odtěžení sedimentu	34 030 787,60	**31 897 312,95**	**406 798,77**	**1 726 675,89**
SO 02	oprava hráze	447 056,52	**209 118,00**	**0,00**	**237 938,52**
SO 03.1	bezpečnostní přeliv	1 779 941,59	**457 969,48**	**166 830,68**	**1 155 141,43**
SO 03.2	rybí přechod	1 081 812,51	**283 006,78**	**279 857,29**	**518 948,45**
SO 04.1	výstavba ostrova	1 027 202,52	**590 215,59**	**436 986,93**	**0,00**
SO 04.2	ozelenění ostrova	105 087,05	**0,00**	**0,00**	**105 087,05**
SO 04.3	výstavba mokřadu	315 267,23	**315 267,23**	**0,00**	**0,00**
SO 05	oprava mostu	1 426 948,18	**1 404 045,52**	**0,00**	**22 902,66**
celkem bez DPH		**40 214 103,20**	**35 156 935,55**	**1 290 473,67**	**3 766 694,00**
rezerva 5 %		2 010 705,16			2 010 705,16
DPH 21 %	vč. rezervy	8 867 209,76	7 382 956,47	270 999,47	1 213 253,82
celkem s DPH	vč. rezervy	**51 092 018,12**	**42 539 892,02**	**1 561 473,14**	**6 990 652,98**

DEVELOPER, s.r.o.
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541
(1)

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 03.1 - Bezpečnostní přeliv kašnový
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 640 684,76		457 969,48		166 830,68		1 015 884,60
	D		1	Zemní práce				190 918,72		190 918,72		0,00		0,00
1	K	001	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	90,000	1 098,24	98 841,60	90,00	98 841,60		0,00	0,00	0,00
2	K	001	130901112	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu nastavovanou	m3	27,000	205,92	5 559,84	27,00	5 559,84		0,00	0,00	0,00
3	K	001	130901113	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou	m3	3,200	217,36	695,55	3,20	695,55		0,00	0,00	0,00
4	K	001	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	10,000	869,44	8 694,40	10,00	8 694,40		0,00	0,00	0,00
5	K	001	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého	m3	5,000	944,94	4 724,72	5,00	4 724,72		0,00	0,00	0,00
6	K	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	493,000	40,04	19 739,72	493,00	19 739,72		0,00	0,00	0,00
7	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	267,000	40,04	10 690,68	267,00	10 690,68		0,00	0,00	0,00
8	K	001	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	70,000	48,05	3 363,36	70,00	3 363,36		0,00	0,00	0,00
9	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	267,000	90,38	24 130,39	267,00	24 130,39		0,00	0,00	0,00
10	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	226,000	64,06	14 478,46	226,00	14 478,46		0,00	0,00	0,00
	D		2	Zakládání				375 028,58		118 283,31		107 793,06		148 952,21
12	K	252	262011212	Vrty pro injektování za rubem obezdívky z betonu	kus	23,000	6 476,18	148 952,21	0,00	0,00		0,00	23,00	148 952,21
13	K	011	274321311	Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20	m3	20,000	2 285,14	45 702,80	20,00	45 702,80		0,00	0,00	0,00
14	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	190,300	340,34	64 766,70	70,00	23 823,80	120,30	40 942,90	0,00	0,00
15	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	190,300	39,87	7 586,96	70,00	2 790,79	120,30	4 796,17	0,00	0,00
16	K	011	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	4,700	22 982,96	108 019,91	2,00	45 965,92	2,70	62 053,99	0,00	0,00
	D		4	Vodorovné konstrukce				282 963,94		129 655,47		31 836,26		121 472,21
23	K	321	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	161,000	441,70	71 113,44	72,00	31 802,28	29,00	12 809,25	60,00	26 501,90
29	K	321	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	123,000	1 359,07	167 165,86	72,00	97 853,18	14,00	19 027,01	37,00	50 285,66
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				73 544,73		19 111,98		27 201,35		27 231,39
38	K	321	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	49,000	108,11	5 297,29	49,00	5 297,29		0,00	0,00	0,00
39	K	321	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	22,000	473,62	10 419,55	22,00	10 419,55		0,00	0,00	0,00
	D		99	Přesun hmot				46 784,40		3 395,14		27 201,35		16 187,90
40	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1 336,697	35,00	46 784,40	97,00	3 395,14	777,18	27 201,35	462,51	16 187,90
				Celkem				1 779 941,59		457 969,48		166 830,68		1 155 141,43

DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 03.2 - Rybí přechod
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 078 064,77		283 006,78		278 799,89		516 258,11
	D		1	Zemní práce				180 672,42		128 983,72		33 011,73		18 676,99
1	K	001	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	42,840	125,84	5 390,99	35,00	4 404,40	7,84	986,59	0,000	0,00
2	K	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	500,000	183,04	91 520,00	500,00	91 520,00		0,00	0,000	0,00
3	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	95,760	30,89	2 957,83	62,00	1 915,06	16,00	494,21	17,760	548,57
4	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	95,760	5,72	547,75	62,00	354,64	16,00	91,52	17,760	101,59
5	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	972,40	48 620,00	19,00	18 475,60	20,00	19 448,00	11,000	10 696,40
6	K	001	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	286,00	14 300,00	19,00	5 434,00	20,00	5 720,00	11,000	3 146,00
7	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	95,760	40,04	3 834,23	62,00	2 482,48	16,00	640,64	17,760	711,11
8	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	95,760	40,04	3 834,23	62,00	2 482,48	16,00	640,64	17,760	711,11
9	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	95,760	30,89	2 957,83	62,00	1 915,06	16,00	494,21	17,760	548,57
10	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	66,000	80,08	5 285,28	0,00	0,00	45,00	3 603,60	21,000	1 681,68
11	K	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	30,000	29,74	892,32	0,00	0,00	30,00	892,32	0,000	0,00
	D		2	Zakládání				211 326,83		73 346,93		142 407,98		35 792,08
15	K	011	274321311	Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20	m3	80,000	2 285,14	182 811,20	12,50	28 564,25	54,00	123 397,56	13,500	30 849,37
16	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	75,000	340,34	25 525,50	12,00	4 084,08	50,00	17 017,00	13,000	4 424,42
17	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	75,000	39,87	2 990,13	12,00	478,42	50,00	1 993,42	13,000	518,29
18	K	011	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	11,200	22 982,96		1,75	40 220,18		0,00	0,000	0,00
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				342 582,24		57 514,25		89 865,78		154 982,03
19	K	321	322213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene jezů obkladní s vyspárováním	m3	20,000	5 045,04	100 900,80	0,00	0,00		0,00	20,000	100 900,80
20	K	321	322222311	Zdění obkladního zdiva jezů kvádrového objem do 0,2 m3	m3	5,200	5 765,76	29 981,95	0,00	0,00		0,00	5,200	29 981,95
21	K	321	322321114	Konstrukce jezů ze ŽB vodostavebného V8 tř. B 30	m3	20,000	2 676,96	53 539,20	4,13	11 055,84	13,00	34 800,48	2,870	7 682,88
22	K	321	322351010	Bednění konstrukcí jezů rovinné	m2	80,000	949,52	75 961,60	21,00	19 939,92	45,00	42 728,40	14,000	13 293,28
23	K	321	322352010	Odbednění konstrukcí jezů rovinné	m2	80,000	223,08	17 846,40	21,00	4 684,68	45,00	10 038,60	14,000	3 123,12
24	K	321	322366111	Výztuž železobetonových konstrukcí jezů z oceli 10 505 D do 12 mm	t	2,800	22 982,96	64 352,29	0,95	21 833,81	0,10	2 298,30	0,000	0,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				54 913,79		23 161,88		13 514,40		18 237,52
28	K	321	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	1,920	1 409,41	2 706,06	0,00	0,00		0,00	1,920	2 706,06
29	K	211	979013112	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	107,100	253,51	27 150,96	74,00	18 759,77	13,00	3 295,64	20,100	5 095,56
30	K	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	107,100	28,60	3 063,06	74,00	2 116,40	13,00	371,80	20,100	574,86
31	K	221	979084212	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	107,100	17,16	1 837,84	74,00	1 269,84	13,00	223,08	20,100	344,92
32	K	211	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	107,100	13,73	1 470,27	74,00	1 015,87	13,00	178,46	20,100	275,93
	D		99	Přesun hmot				18 685,60		0,00		9 445,42		9 240,19
33	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	742,435	25,17	18 685,60	0,00	0,00	375,29	9 445,42	367,140	9 240,19
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 747,74		0,00		1 057,40		2 690,34
	D		767	Konstrukce zámečnické				3 747,74		0,00		1 057,40		2 690,34
34	K	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg vč.dodávky	kg	42,000	89,23	3 747,74	0,00	0,00	11,85	1 057,40	30,150	2 690,34
				Celkem				1 081 812,51		283 006,78		279 857,29		518 948,45

SYNER, s.r.o.
Fibichova 1339/1, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 04.1- Výstavba ostrova
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**1 027 202,52**		**590 215,59**		**436 986,93**		**0,00**
	D		**1**	**Zemní práce**				**550 269,72**		**435 040,32**		**115 229,40**		**0,00**
1	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2 740,000	40,04	109 709,60	2 740,00	109 709,60		0,00	0,00	0,00
2	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 740,000	30,89	84 633,12	2 740,00	84 633,12		0,00	0,00	0,00
3	K	001	171203211	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází kanálů nezhutněných s příměsí jílu do 20 %	m3	4 000,000	80,08	320 320,00	2 740,00	219 419,20	1 260,00	100 900,80	0,00	0,00
4	K	001	182201101	Svahování násypů	m2	2 075,000	17,16	35 607,00	1 240,00	21 278,40	835,00	14 328,60	0,00	0,00
	D		**4**	**Vodorovné konstrukce**				**417 626,35**		**138 831,26**		**278 795,09**		**0,00**
5	K	321	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 000,000	5,15	10 296,00	1 200,00	6 177,60	800,00	4 118,40	0,00	0,00
6	**M**	**MAT**	**R673905680**	**Textilie jutařská NETEX S 400g/m2 š.500cm**	**m**	**420,000**	**165,77**	**69 621,55**	**240,00**	**39 783,74**	**180,00**	**29 837,81**	**0,00**	**0,00**
7	K	321	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	400,000	844,27	337 708,80	110,00	92 869,92	290,00	244 838,88	0,00	0,00
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**59 306,45**		**16 344,01**		**42 962,44**		**0,00**
	D		**99**	**Přesun hmot**				**59 306,45**		**16 344,01**		**42 962,44**		**0,00**
8	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	740,590	80,08	59 306,45	204,10	16 344,01	536,49	42 962,44	0,00	0,00
				Celkem				**1 027 202,52**		**590 215,59**		**436 986,93**		**0,00**

