...ura / Daňový doklad

Číslo 914039

SYNER, s.r.o.
Tř. Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 LIBEREC 4
IČO: 48292516 DIČ: CZ48292516

Org.jed.: 090
Náz.org.jed.: SDRUŽENÍ
Zakázka: 9002100
Název zak.: Sdružení Markvartický rybník

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-4690280297 / 0100
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 914039
Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Město Jablonné v Podještědí
Náměstí Míru 22
JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
471 25

MĚSTSKÝ ÚŘAD Jablonné v Podještědí
Došlo dne 10. 9. 2014
Ev.č.
Č.j.
Počet listů 2x FA
Počet listů příloh 2x ZJIŠT. PROTOKOL
Číslo dopisu 88 B.
Zpracovatel
Ukl. znak

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 9.9.2014
Datum uskut.zdan.plnění: 31.8.2014
Datum splatnosti: 8.11.2014

IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**

OR vedený KS v Ústí nad Labem 5153 odd. C

Fakturujeme Vám:

Stavební práce

P.č.	Text / Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	DPH Základ	DPH Sazba	DPH Daň	Částka
1	Stavební práce							
	1,000		3 454 542,13		3 454 542,13	21,00	725 453,85	**4 179 995,98**

Fakturujeme Vám stavební práce dle Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2012 a dle předávacího protokolu za měsíc srpen 2014 na akci "Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí" ve výši:

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
21%		3 454 542,13	725 453,85
Celkem DPH		**3 454 542,13**	**725 453,85**
Celková částka			**4 179 995,98**

Zbývající základ daně	sazba daně	Zbývající daň	Částka
3 454 542,13	21,00	725 453,85	4 179 995,98

Částka k úhradě **4 179 995,98 CZK**

Fakturaci připravil: Ing. Miloslav Kvapil
Tel.: 488 124 314

Vystavil: Pavlína Štětinová

SOCHLALASO DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541
(1)

SYNER
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

razítko / podpis

PŘEDÁVACÍ (zjišťovací) protokol provedených prací

č.11b

Sledované období : srpen Rok : 2014 Počet příloh : 1

Zhotovitel :	**Sdružení SYNER- Ještědská stavební společnost - Markvartický rybník,**
Zastoupený :	Syner,s.r.o. vedoucí účastník sdružení
IČO :	48 29 25 16
DIČ :	CZ48292516
Objednatel :	**Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí**
Zastoupený :	Mgr.Petrem Sadílkem, starostou města
IČO :	260 576
DIČ :	CZ00260576
Smlouva o dílo:	ze dne 22.5.2012

Název stavby :	Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí
Místo stavby :	Markvartice v Podještědí zak.č.090021

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturačního celku celkem - bez DPH			
NÁZEV	od zahájení do konce předchozího měsíce 1	ve sledovaném měsíci 2	od zahájení do konce sledovaného měsíce 1+2 3
Práce dokončené (dílčí nebo konečné fakt.)	36 447 409,22	3 454 542,13	39 901 951,35
Vystavené splátkové listy			
DPH 21%	7 653 955,94	725 453,85	8 379 409,78
Celkem	44 101 365,16	4 179 995,98	48 281 361,14

PROHLÁŠENÍ

Strany prohlašují, že tímto dnem a tímto zápisem předává zhotovitel výše uvedené práce objednateli, a ten je přejímá za podmínek v tomto zápise uvedených.

Dále strany prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu, odpovídá platné projektové dokumentaci a že ceny odpovídají cenám platným v den přejímky.

SYNER®
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

Zodpovědný zástupce

za zhotovitele : ing. Miloslav Kvapil Podpis : ..... Datum : 31.8.2014

DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541

za objednatele : ing.Petr Jirkův Podpis : .....(1)..... Datum : 31.8.2014

DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541
(1)

Soupis provedených prací

srpen 14

Rekapitulace

			předchozí	aktuální	zbývá
			Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
SO 01	odtěžení sedimentu	1 056 655,00	0,00	269 533,27	787 121,73
SO 02	oprava hráze	1 683 406,29	0,00	543 367,46	1 140 038,83
SO 03.1	bezpečnostní přeliv	2 559 958,47	0,00	2 008 377,95	551 580,51
SO 03.2	rybí přechod	54 717,35	0,00	23 598,42	31 118,93
SO 04.1	výstavba ostrova	522 648,00	0,00	522 648,00	0,00
SO 04.2	ozelenění ostrova	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04.3	výstavba mokřadu	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05	oprava mostu	410 138,81	0,00	87 017,04	323 121,77
celkem bez DPH		**6 287 523,92**	**0,00**	**3 454 542,13**	**2 832 981,77**
rezerva 5 %		314 376,20			314 376,20
DPH 21 %	vč. rezervy	1 386 399,02	0,00	725 453,85	660 945,17
celkem s DPH	vč. rezervy	**7 988 299,14**	**0,00**	**4 179 995,98**	**3 808 303,14**

DEVELOPER CZ ...
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 01- Odtěžení sedimentu
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 056 655,00		0,00		269 533,27		787 121,73
	D		1	Zemní práce				242 473,24		0,00		67 419,09		175 054,15
7	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 094,400	125,84	137 719,30	0,00	0,00	304,30	38 293,11	790,10	99 426,18
8	K	001	167101112	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 094,400	19,45	21 283,89	0,00	0,00	304,30	5 918,03	790,10	15 365,86
9	K	001	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	7 296,333	11,44	83 470,05	0,00	0,00	2 028,67	23 207,95	5 267,67	60 262,10
	D		4	Nové položky				814 181,76		0,00		202 114,18		612 067,58
SO_05_4		001	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	464,400	35,00	16 254,00	0,00	0,00	304,30	10 650,50	160,10	5 603,50
N		001	129203201	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tř. 3	m3	630,000	178,00	112 140,00	0,00	0,00		0,00	630,00	112 140,00
N		001	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	315,000	56,40	17 766,00	0,00	0,00	101,40	5 718,96	213,60	12 047,04
N		001	162253102	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40 kPa	m3	1 094,400	212,00	232 012,80	0,00	0,00	304,30	64 511,60	790,10	167 501,20
N		001	162253902	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna do 40 kPa ZKD 10 m přes 40 m (celkem do 200m)	m3	6 566,400	66,40	436 008,96	0,00	0,00	1 825,80	121 233,12	4 740,60	314 775,84
				Celkem				1 056 655,00		0,00		269 533,27		787 121,73

DEVELOPER PROJEKT s.r.o.
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 02 - Oprava hráze
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**879 915,95**		**0,00**		**440 499,98**		**439 415,97**
	D		1	**Zemní práce**				**125 051,92**		**0,00**		**59 584,00**		**65 467,92**
N			R120901114	Rozebírání zdiva kamenného na sucho ručně	m3	134,320	931,00	125 051,92	0,00	0,00	64,00	59 584,00	70,32	65 467,92
								754 864,03		**0,00**		**380 915,98**		**373 948,05**
SO3_1_38	K	321	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	1 015,000	108,11	109 729,62	0,00	0,00	480,00	51 891,84	535,00	57 837,78
SO3_1_18	K	321	329222111	Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí řádkového	m3	134,320	4 386,10	589 140,41	0,00	0,00	64,00	280 710,14	70,32	308 430,27
N	4	001	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	1 015,000	47,60	48 314,00	0,00	0,00	1 015,00	48 314,00	0,00	0,00
				Celkem				**879 915,95**		**0,00**		**440 499,98**		**439 415,97**
LEVÝ BŘEH														
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**803 490,34**		**0,00**		**102 867,48**		**700 622,86**
	D		1	**Zemní práce**				**485 344,45**		**0,00**		**66 409,57**		**418 934,88**
SO02_1	K	001	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	374,400	22,00	8 236,80	0,00	0,00	374,40	8 236,80	0,00	0,00
SO02_2	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	374,400	65,00	24 336,00	0,00	0,00	374,40	24 336,00	0,00	0,00
SO03_1_9	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	374,400	90,38	33 836,77	0,00	0,00	374,40	33 836,77	0,00	0,00
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**67 093,05**		**0,00**		**36 457,91**		**30 635,14**
SO02_14	K	013	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC	m3	179,750	120,00	21 570,00	0,00	0,00	179,75	21 570,00	0,00	0,00
	D		99	**Přesun hmot**				**45 523,05**		**0,00**		**14 887,91**		**30 635,14**
SO02_16	K	312	979084413	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km pro LTM	t	464,783	32,03	14 887,91	0,00	0,00	464,78	14 887,91	0,00	0,00
				Celkem				**803 490,34**		**0,00**		**102 867,48**		**700 622,86**
				Celkem za ZL				**1 683 406,29**		**0,00**		**543 367,46**		**1 140 038,83**

SYNER DEVELOPMENT s.r.o.
Fibichova 1339/1, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 03.1 - Bezpečnostní přeliv kašnový
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 401 958,47		0,00		2 008 377,95		393 580,51
	D		1	Zemní práce				219 648,00		0,00		197 683,20		21 964,80
SO3_2_2	K	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	1 200,000	183,04	219 648,00	0,00	0,00	1 080,00	197 683,20	120,00	21 964,80
	D		2	Zakládání				1 777 372,95		0,00		1 628 115,65		149 257,30
N		5	R159202200	štětovnice ZTV IIIn; VL604, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	45,111	25 000,00	1 127 763,75	0,00	0,00	45,11	1 127 763,75	0,00	0,00
N		5	153111111	Úprava ocelových štětovnic na skládce i zaberaněných - řezání příčné z terénu	kus	114,000	102,00	11 628,00	0,00	0,00	114,00	11 628,00	0,00	0,00
N		5	153111113	Úprava ocelových štětovnic na skládce i zaberaněných - řezání otvorů z terénu	kus	114,000	81,20	9 256,80	0,00	0,00	114,00	9 256,80	0,00	0,00
N			153112115	nastražení štětovnic do 10m	m2	290,100	421,00	122 132,10	0,00	0,00	290,10	122 132,10	0,00	0,00
N			153112132	zaberanění štětovnic do 8m	m2	244,750	1 460,00	357 335,00	0,00	0,00	244,75	357 335,00	0,00	0,00
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				165 216,21		0,00		165 216,21		0,00
20	K	321	329321115	Konstrukce ostatní ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	56,304	2 934,36	165 216,21	0,00	0,00	56,30	165 216,21	0,00	0,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				23 200,73		0,00		17 362,89		5 837,83
38	K	321	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	201,000	108,11	21 729,710	0,00	0,00	147,00	15 891,88	54,00	5 837,830
	D		99	Přesun hmot				1 471,02		0,00		1 471,02		0,00
40	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	42,029	35,00	1 471,02	0,00	0,00	42,03	1 471,02	0,00	0,00
				Celkem				2 559 958,47		0,00		2 008 377,95		551 580,51



ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 03.2 - Rybí přechod
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				54 717,35		0,00		23 598,42		31 118,93
	D		2	**Zakládání**				23 598,42		0,00		23 598,42		0,00
SO_05_20	K	014	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	6,000	3 933,07	23 598,42	0,00	0,00	6,00	23 598,42	0,00	0,00
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				31 118,93		0,00		0,00		31 118,93
24	K	321	322366111	Výztuž železobetonových konstrukcí jezů z oceli 10 505 D do 12 mm	t	1,354	22 982,96	31 118,93	0,00	0,00		0,00	1,35	31 118,93
				Celkem				54 717,35		0,00		23 598,42		31 118,93

Sečtení: 8 DV

DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1339/14 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541
(1)

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 04.1- Výstavba ostrova
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				522 648,00		0,00		522 648,00		0,00
	D		1	Zemní práce				522 648,00		0,00		522 648,00		0,00
N	M	MAT	583373680	štěrkopísek frakce netříděná	t	2 142,000	244,00	522 648,00	0,00	0,00	2 142,00	522 648,00	0,00	0,00
				Celkem				522 648,00		0,00		522 648,00		0,00

DEVELOPER.CZ s.r.o.
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 05 - Oprava mostu M 09 Marvartice
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**163 807,81**		**0,00**		**21 964,80**		**141 843,01**
	D		1	**Zemní práce**				**71 419,28**		**0,00**		**21 964,80**		**49 454,48**
SO3_2_2	K	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	180,000	183,04	32 947,20	0,00	0,00	120,00	21 964,80	60,00	10 982,40
52	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**246 331,00**		**0,00**		**65 052,24**		**181 278,76**
				Nové položky				**244 291,54**		**0,00**		**65 052,24**		**179 239,30**
SO3_1_11	K	002	235681111	Těsnění hradicích stěn zhutněnou sypaninou - dodání jílu - ochrana dřevěných pilot 2*6,5*1*0,3	m3	3,900	3 603,60	14 054,04	0,00	0,00	3,40	12 252,24	0,50	1 801,80
N				Ošetřování a opravy ochranné jílové vrstvy	hod	270,000	220,00	59 400,00	0,00	0,00	240,00	52 800,00	30,00	6 600,00
				Celkem				**410 138,81**		**0,00**		**87 017,04**		**323 121,77**

DEVELOPER.CZ s.r.o.
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541