

Dodatek č.1

Ke smlouvě o provedení stavby č. OVV/1647/2017
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jablonné v Podještědí

Se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí

IČO: 00260576

DIČ: CZ00260576

Zastoupené Jiřím Rýdlem

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 903269369/0800

Dále jen „objednatel“

a

„Společnost – Jablonné“

SYNER, s.r.o. (jako vedoucí společník)

Se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

Osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Dalibor Koblí,

Jednatel společnosti SYNER, s.r.o., na základě plné moci
ze dne 26.6.2017

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 53001461/0100

Evidence: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5133

a

SILNICE GROUP a.s. (jako společník)

Se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

Osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 8109481/0100

Evidence: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

Dále jen „zhotovitel“

Takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OVV/1647/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa**“ (dále jen „smlouva“)
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
3. Podrobný popis změn závazků ze smlouvy je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku **782 456,91 Kč včetně DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

▪ Cena dle smlouvy bez DPH	10 820 389,00 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	677 228,55 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce	30 569,95 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	707 798,50 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	646 658,60 Kč
▪ DPH 21%	135 798,31 Kč
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	782 456,91 Kč
▪ CENA CELKEM bez DPH dle Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OVV/1647/2017	11 467 047,60 Kč
▪ DPH 21% CELKEM	2 408 080,00 Kč
▪ CENA CELKEM včetně DPH dle Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OVV/1647/2017	13 875 127,60

4. Z důvodu opravy v čl. XIX odst. 7, věta druhá, text:

„Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Jablonné v Podještědí č. 1540/2017 ze dne 18. 8. 2017“

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:


„Smlouva byla schválena usnesením Rady města Jablonné v Podještědí č. 1540/2017 ze dne 18. 8. 2017“

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
Příloha č. 2 – Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněn objednatel v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byla schválen usnesením Rady města Jablonné v Podještědí RM č. 2143/2018 ze dne 11.7.2018.


V Jablonném v Podještědí dne 2.8.2018.


Jiří Rýdl
Starosta města Jablonné v Podještědí




V Liberci dne

13.7.2018


JUDr. Robert Špott, MBA
Jednatel společnosti SYNER, s.r.o.


Ing. Dalibor Koblík
Jednatel společnosti SYNER, s.r.o.


Ing. Karel Rypl, předseda
představenstva společnosti
SILNICE GROUP a.s.



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle §222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

AKCE B - Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úrovň. přejezd

Dne 20.9.2017 byla uzavřena smlouva o provedení stavby k veřejné zakázce Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa pro úseky č.16 - Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019 a úsek č. 18 - Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrovňový přejezd.

Dne 4.12.2017 obdržel zadavatel žádost ze Státního fondu dopravní infrastruktury o zajištění souladu projektové dokumentace a podmínek poskytovatele dotace a tedy žádost o úpravu projektové dokumentace s ohledem na bezpečnost, bezbariérovost a ochranu chodců.
Tyto změny vznikly až po ukončení zadávacího řízení.

SO 121 – Chodníky úsek 16

Úpravy týkající se úseku 16, tedy „Silnice II/270, úsek od mostu 270 – 014 po křiž. s III/27019

Km 0,247 – 0,262 vlevo se týkají přidání parkovacího zálivu pro zásobování č. p. 258. Parkovací záliv bude přidán na úkor zúžení chodníku na min. 1,5 m. Pozemek 1262/4 v majetku Libereckého kraje, ostatní plocha, silnice. Pozemek je součástí územního rozhodnutí i stavebního povolení.

SO 121 – Chodníky úsek 18

Úpravy týkající se úseku 18, tedy „Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrov. přejezd“

1. Km 0,082 – 0,109 vlevo na náměstí Míru – bude navržen nový chodník ve stávající zelené ploše v délce cca 27 m, v šířce 2 m. na pozemku 1262/1. Tento pozemek je součástí územního rozhodnutí i stavebního povolení a je zapsán jako ostatní plocha, ostatní komunikace, jeho vlastníkem je město Jablonné v Podještědí.

2. Na náměstí míru, na křižovatce s ul. školní bude navržena úprava stávajícího chodníku, tak aby bylo umožněno bezpečnější a bezbariérové přecházení (doplnění a snížení obruby a varovného pásu) u č.p. 4 a 13. Pozemek 1262/35 v majetku města Jablonné v Podještědí, ostatní plocha, ostatní komunikace – je součástí územního rozhodnutí i stavebního povolení.

3. V místě autobusových zastávek v km 0,137 vlevo – bude navrženo nové místo pro přecházení přes boční ulici vedoucí na nástupiště autobusové zastávky. S tím související zvětšení zpevněné plochy chodníku na pozemku 64/1. Pozemek je v majetku města Jablonné v Podještědí, zapsán jako ostatní plocha, zeleň. Je součástí územního rozhodnutí a stavebního povolení. Již před touto úpravou byla na pozemek umístována zpevněná plocha.

4. Km 0,200 vpravo – křižovatka ulic Zdislavy z Lemberka x Smetanova. V původním projektu byl navržen chodníkový přejezd do ul. Smetanova. Na základě pasportu komunikací, bude upraveno na klasičnou stykovou křižovatku (stejně jako současný stav).

Vícepráce (odst. § 222, odst. 4 zákona)

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Soupis položek je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 1.

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona)

SO 121 – Chodníky úsek 16

Km 0,247-0,262 vlevo – přidáním parkovacího zálivu pro zásobování č.p. 258 byl zúžen chodník na šířku min. 1,5 m. Méněpráce se týkají položek souvisejících s tímto zúžením chodníku.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU BETON	t	23,2	90	2 095,56 Kč
014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU KAMENIVO	t	0,4	1	0,40 Kč
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	t	0,22	220	48,62 Kč
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	t	0,68	795	536,63 Kč
58221.b	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	t	18,50	950	17575,00 Kč
58241.b	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	t	1,90	2300	4370,00 Kč
58271.b	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	t	1,50	2500	3750,00 Kč
12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	t	8,775	250	2193,75 Kč
CELKEM					28376,20 Kč

SO 121 – Chodníky úsek 18

Přidáním chodníku v km 0,082 – 0,109 na náměstí Míru a u autobusové zastávky v km 0,137, došlo oproti původnímu projektu ke zmenšení zelené plochy. Méněpráce se týkají položek souvisejících s tímto zmenšením.

12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	t	8,775	250	2193,75 Kč
CELKEM					2193,75 Kč

Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa

▪ Cena dle smlouvy bez DPH	10 820 389,00 Kč
----------------------------	------------------

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	677 228,55 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce	30 569,95 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	707 798,50 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	646 658,60 Kč
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	782 456,91 Kč
▪ DPH 21%	135 798,31 Kč

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Společnost Jablonné
SYNER s.r.o.

.....

**Projektant/
AD** : VALBEK, spol. s r.o.

.....

TDI : 3L studio s.r.o.

.....

**Zástupce
objednatele** : Město Jablonné v
Podještědí

.....





Firma: SYNER, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KCE B Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úroveň přejezdu
Město Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úroveň přejezdu
SO 121 CHODNÍKY
121.2 CHODNÍKY - INVESTOREM MESTO

121.2 3 170 261,22 868 123,55 3 638 384,77

Město Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrovň. přejezd SO 121 CHODNIKY										121.2	3 170 261,22	668 123,55	3 838 364,77
121.2 CHODNIKY - INVESTOREM MĚSTO													
Pol. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Cena	Jednotková	Celkem	množství	cena	množství	celková cena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	014102.a		POPLATKY ZA SKLADKU	T	59,854	90,00		39 855,80		2 228,57		42 124,38	
cena z ús. 16	14101		BETON	M3		1,00		5 880,80	23,675	2 130,75	83,529	7 517,61	
2	014102.b		POPLATKY ZA SKLADKU	T	908,102	1,00		908,10	91,943	91,94	1 000,045	1 000,05	
3	014102.c		POPLATKY ZA SKLADKU	T	68,892	270,00		18 600,84	0,000	0,00	68,892	18 600,84	
4	02730		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZA JISTŮ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	15 000,00		15 000,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00	
1 Zemní práce													
5	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	28,705	350,00		10 046,75	0,000	0,00	28,705	10 046,75	
6	11317.a		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	7,143	230,00		1 642,89	0,000	0,00	7,143	1 642,89	
7	11317.b		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	1,200	230,00		276,00	0,000	0,00	1,200	276,00	
8	11318.a		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	3,050	750,00		2 287,50	0,000	0,00	3,050	2 287,50	
9	11318.b		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	19,121	750,00		14 340,75	3,024	2 268,00	22,145	16 608,75	
10	11318.c		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	76,483	750,00		57 362,25	12,096	9 072,00	88,579	66 434,25	
11	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHÉHO	M3	504,501	220,00		110 990,22	51,080	11 237,60	555,581	122 227,82	
12	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁKONTOVÝCH OBRUBNIKŮ	M	334,700	30,00		10 041,00	0,300	9,00	335,000	10 050,00	
OTS KP 2017	11352		ODSTRANĚNÍ ZÁKONTOVÝCH OBRUBNIKŮ	M	84,00	103,000		8 652,00	103,000	8 652,00	103,000	8 652,00	
cena z ús. 16	12373		ODKOP PRO SPODNÍ STA VBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1	M3	160,00	5,880		940,80	5,880	940,80	5,880	940,80	
cena z ús. 16	17120		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	10,00	5,880		58,80	5,880	58,80	5,880	58,80	
13	12110		VC ODVOZU NA MEZOPRŮMYSL VYUŽÍVĚ SE V RÁMCI STAVBY	M3	5,778	50,00		288,90	8,775	438,75	14,553	727,65	
14	12573.b		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKA A SKLADKY TR 1	M3	18,912	250,00		4 728,00	-8,775	-2 193,75	10,137	2 534,25	
15	17120.b		ULOŽENÍ SPANIN DO NÁSPŮV A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5,778	10,00		57,78	8,775	87,75	14,553	145,53	
16	18110		PRÁVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1	M2	2 588,700	12,00		31 064,40	375,300	4 503,60	2 964,000	35 568,00	
17	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	24,690	160,00		3 950,40	0,000	0,00	24,690	3 950,40	
18	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	164,600	14,00		2 304,40	0,000	0,00	164,600	2 304,40	
19	18247		OSĚTOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	164,600	5,00		823,00	0,000	0,00	164,600	823,00	
3 Světelné konstrukce													
20	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘIMSY	KG	138 460	140,00		19 384,40	0,000	0,00	138 460	19 384,40	
21	317325		ŘIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,300	9 500,00		21 850,00	0,000	0,00	2,300	21 850,00	
22	317363		VÝTLUČ ŘIMSY Z OCELI 10338, 10338	T	0,214	30 000,00		6 420,00	0,000	0,214	6 420,00		
6 Komunikace													
23	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	415,245	795,00		2 217 751,78		426 355,43		2 644 107,20	
24	56360		SĐs tr. 0/63	M3				330 119,78	57,915	48 042,43	473,160	3 162,20	
25	58221.a		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	18,975	800,00		15 180,00	0,000	0,00	18,975	15 180,00	
26	58221.b		DLAŽENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1 343,600	950,00		1 276 420,00	299,500	284 525,00	1 643,100	1 560 945,00	
27	58241.a		KOSTKY TL 80MM VC. LOŽNÉ VRSTVY	M2	91,200	950,00		86 640,00	7,000	6 650,00	98,200	93 290,00	
28	58241.b		DLAŽENÉ KRYTY Z KAMENÍ DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	11,700	2 100,00		24 570,00	10,000	21 000,00	21,700	45 570,00	
29	58251.a		HLADKÉ DESKY 25X25CM, TL 6CM	M2	14,900	2 300,00		34 270,00	2,100	4 830,00	17,000	39 100,00	
30	58251.b		DLAŽENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	7,000	400,00		2 800,00	3,000	1 200,00	10,000	4 000,00	
31	582611		BETONOVÉ DLAŽDICE S VODICÍ DRAŽKOU TL 80MM	M2	2,800	500,00		1 300,00	0,000	0,00	2,800	1 300,00	
32	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	946,200	360,00		340 632,00	9,800	3 528,00	956,000	344 160,00	
33	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	140,500	400,00		56 200,00	0,000	0,00	140,500	56 200,00	
34	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,400	450,00		3 780,00	0,000	0,00	8,400	3 780,00	
35	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,400	600,00		5 640,00	14,300	8 580,00	23,700	14 220,00	
cena z ús. 16	58271.a		CERVENÁ	M2	9,600	750,00		7 200,00	0,000	0,00	9,600	7 200,00	
36	58271.b		DLAŽENÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENÍ DO LOŽE Z KAMENIVA	M2		2 500,00			18,000	45 000,00	18,000	45 000,00	
37	62745		RELIEFNÍ DLAŽBA Z UMELEHO KAMENÍ TL 3CM	M2	13,200	2 500,00		33 000,00	2,000	5 000,00	15,200	38 000,00	
7 Úpravy povrchů, podlahy, vřídní otvory													
38	711117.a		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ŽDVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	46,000	500,00		23 000,00	0,000	0,00		23 000,00	
39	76791a		Přídržné stavební výroba	M2	213,900	250,00		53 475,00	26,700	6 675,00		61 400,00	
40	89921		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z NÁPOVĚ FOLIE	M2	5,000	250,00		1 250,00	0,000	0,00	5,000	1 250,00	
41	89923		OPLOČENÍ Z DRÁTENÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO	M2	8,000	1 200,00		9 600,00	0,000	0,00	8,000	9 600,00	
42	9111A3		Potrubi	KUS	8,000	800,00		6 400,00	3,000	2 400,00	11,000	8 800,00	
43	9112A1		ZABRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	47,000	150,00		7 050,00	0,000	0,00	47,000	7 050,00	
44	91710		ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	23,000	2 850,00		65 550,00	0,000	0,00	23,000	65 550,00	
45	917211		TRÁMIDOVÉ VC PRO RAL 701	M3	0,602	20 000,00		12 040,00	0,000	0,00	0,602	12 040,00	
46	917224		ROZMĚR 190X160MM, VÝŠKA 0,4M	M	158,000	200,00		31 200,00	0,000	0,00	158,000	31 200,00	
47	91723		ZÁKONTOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 50MM	M	7,000	330,00		2 310,00	3,000	990,00	10,000	3 300,00	
48	91741		SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	40,000	230,00		9 200,00	0,000	0,00	40,000	9 200,00	
49	917424		OBRUBY Z BETON DLAŽDIC S KAMENOVÝMI OBRUBNÍKY ŠÍŘ 50MM	M	188,000	1 000,00		188 000,00	48,000	48 000,00	236,000	236 000,00	
50	93723.a		MOBILIÁR - DEMONTÁŽ BETONOVÝCH KVĚTINÁČŮ	KUS	6,000	1 200,00		7 200,00	122,000	148 400,00	128,000	153 600,00	
51	93767.a		MOBILIÁR - PŘÍSTŘESKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	500,00		4 000,00	0,000	0,00	8,000	4 000,00	
52	93767.b		MOBILIÁR - PŘÍSTŘESKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	10 000,00		10 000,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00	
53	93767.c		MOBILIÁR - PŘÍSTŘESKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	10 000,00		10 000,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00	
54	938441		ČIŠTĚNÍ ŽDVA OTŘÍSKANÍM TL AKOVÝCH VODODU DO 200 BARU	M2	2,000	80 000,00		160 000,00	0,000	0,00	2,000	160 000,00	
55	96616		BOURNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU	M3	1,760	3 000,00		5 280,00	0,000	0,00	1,760	5 280,00	
VC ODVOZU, POPLATEK VYKÁŽAN V POLOŽCE 014102.a													



Firma: SYNER, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ZE B Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úroveň přejezdu
číslo Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27010SU 121 CHODNÍKY
121.2 CHODNÍKY - INVESTOREM MĚSTO

121.2	1 301 620,30	9 106,00	1 400 726,30
-------	--------------	----------	--------------

Objekt:
Rozpočet:

Ref. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	množství změna	cena změna	množství po změně	cena po změně
1	014102.a	Všeobecné konstrukce a práce			36 363,87		-2 095,56	34 268,31	
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	65,802	90,00	5 922,18	-23,28	2 095,56	3 826,02
3	014102.c	KAMENIVO	T	375,694	1,00	375,69	-0,40	375,30	375,30
4	02730	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	65,800	270,00	15 069,00	0,00	0,00	15 069,00
5	11313	ŽIVICE	KC	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6	11315	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ							
7	11317.a	Ochrana stávajících a/či technické infrastruktury během celé stavby, vč. dočasních zemních práce			114 348,48		72,58		114 421,06
8	11317.b	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	23,250	350,00	8 137,50	0,00	0,00	23,25
9	11318.a	VČ. ODVOZU NA DEPONII URČENOU ZADAVATELEM DO 20KM	M3	2,520	2 000,00	5 040,00	0,00	0,00	2,52
10	11318.b	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU	M3	0,860	230,00	197,80	0,00	0,00	0,86
11	11318.c	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	4,200	230,00	966,00	0,00	0,00	4,20
12	11332	DROBNÉ KOSTKY	M3	12,360	750,00	9 270,00	0,00	0,00	12,36
13	11351	VČ. ODVOZU NA DEPONII URČENOU ZADAVATELEM DO 20KM	M3	14,112	750,00	10 584,00	0,00	0,00	14,11
14	11353	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	3,528	750,00	2 646,00	0,00	0,00	3,53
15	12110	VČ. ODVOZU NA DEPONII URČENOU ZADAVATELEM DO 20KM	M3	208,719	220,00	45 918,18	-0,22	-48,62	208,50
16	12673.a	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA	M3	48,000	30,00	1 440,00	0,00	0,00	48,00
17	12673.b	VČ. ODVOZU NA DEPONII URČENOU ZADAVATELEM DO 20KM	M	21,500	160,00	3 440,00	0,00	0,00	21,50
18	12673.c	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M3	38,400	50,00	1 920,00	0,00	0,00	38,40
19	12673.d	VČ. ODVOZU NA DEPONII URČENOU ZADAVATELEM DO 20KM	M3	3,780	250,00	945,00	0,00	0,00	3,78
20	12673.e	VÝKOPÁVKY ZE ZEMINŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	38,400	10,00	384,00	0,00	0,00	38,40
21	12673.f	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	961,200	12,00	11 534,40	10,10	121,20	971,30
22	12673.g	UPRAVA R. JANE SE ZHUTNĚNÍM V HORINĚ TR. I	M3	42,180	100,00	4 218,00	0,00	0,00	42,18
23	12673.h	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M2	281,200	14,00	3 936,80	0,00	0,00	281,20
24	12673.i	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUCNÍM VYSEVEM	M2	281,200	5,00	1 406,00	0,00	0,00	281,20
25	12673.j	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	M2	281,200	5,00	1 406,00	0,00	0,00	281,20
26	12673.k	Komunikace			562 652,96		5 618,37		568 271,33
27	12673.l	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	168,810	795,00	133 593,95	-0,88	-636,03	167,93
28	12673.m	SD B (FR.0/03)							
29	12673.n	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	2,535	800,00	2 028,00	0,00	0,00	2,54
30	12673.o	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	619,000	950,00	588 050,00	31,00	29 450,00	650,00
31	12673.p	KOSTKY TL. 80MM VČ. LOŽNÉ VRSTVY TL. 30MM	M2	109,500	950,00	104 025,00	-18,50	-17 675,00	91,00
32	12673.q	DLAŽENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	4,500	2 100,00	9 450,00	0,50	1 050,00	5,00
33	12673.r	KOSTKY TL. 100MM VČ. LOŽNÉ VRSTVY TL. 40MM	M2	6,400	2 300,00	14 720,00	-1,50	-4 370,00	4,90
34	12673.s	DLAŽENÉ KRYTY Z KAMENÍ DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	151,000	350,00	52 850,00	0,00	0,00	151,00
35	12673.t	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	26,600	400,00	10 640,00	0,00	0,00	26,60
36	12673.u	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,700	450,00	2 565,00	0,00	0,00	5,70
37	12673.v	CERVENÝ OPTICKÝ PÁS NA BUS ZASTÁVKÁCH	M2	5,200	600,00	3 120,00	0,00	0,00	5,20
38	12673.w	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL. 60MM DO LOŽE Z	M2	11,800	750,00	8 850,00	0,00	0,00	11,80
39	12673.x	CERVENÁ							
40	12673.y	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL. 60MM DO LOŽE Z	M2	6,500	2 500,00	16 250,00	0,50	1 250,00	7,00
41	12673.z	DLAŽENÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	5,000	2 500,00	12 500,00	-1,50	-3 750,00	3,50
42	12673.aa	RELIEFNÍ DLAŽBA Z UMELEHO KAMENE TL. 60MM							
43	12673.ab	Přidružená stavební výroba			16 875,00		0,00		16 875,00
44	12673.ac	IZOLACE BEZ VÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z NOPOVÉ FÓLIE	M2	87,500	250,00	21 875,00	0,00	0,00	87,50
45	12673.ad	VČ. UKONČENÍ SYSTÉMOVOU LÍSTOU							
46	12673.ae	Potrubi			6 400,00		0,00		6 400,00
47	12673.af	VÝSKOVÁ UPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
48	12673.ag	VÝSKOVÁ UPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	800,00	4 000,00	0,00	0,00	5,00
49	12673.ah	Ostatní konstrukce a práce			264 940,00		5 610,00		270 550,00
50	12673.ai	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	22,000	2 350,00	51 700,00	0,00	0,00	22,00
51	12673.aj	DVOUMADLOVÉ, VČ. PKO - RAL 7011							
52	12673.ak	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,000	2 850,00	17 100,00	0,00	0,00	6,00
53	12673.al	TRIMADLOVÉ, VČ. PKO - RAL 7011							
54	12673.am	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	13,000	150,00	1 950,00	0,00	0,00	13,00
55	12673.an	VČ. ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOŘEM, PŘEDPOKLAD DO 20KM	M	61,000	200,00	12 200,00	0,00	0,00	61,00
56	12673.ao	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 60MM	M	41,000	230,00	9 430,00	0,00	0,00	41,00
57	12673.ap	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	330,000	0,00	0,00	17,00	5 610,00	5 610,00
58	12673.aq	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	82,000	1 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
59	12673.ar	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 60MM	KUS	1,000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1,00
60	12673.as	MOBIILIAR - PRÍSTŘESKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY							
61	12673.at	TYPOVÝ MODULOVÝ PRÍSTŘESK 3,6x1,5M							
62	12673.au	NOSNÁ KČE Z OCEL. PROFILŮ, STĚNY ZE SKLA, STŘECHA Z PLASTU							
63	12673.av	MOBIILIAR - PRÍSTŘESKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1,00
64	12673.aw	OCELOVÁ KČE S PLAST. VÝPLNÍ 3,0x1,0x2,5M							
65	12673.ax	VČ. PŘEDÁNÍ MĚSTU							
66	12673.ay	ODSTRANĚNÍ DLAŽB Z DILČŮ (VČET ŠTERBNÝCH)	M	1,000	600,00	600,00	0,00	0,00	1,00
67	12673.az	VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK VYKÁZAN V POL.C.014102.a							