

Dodatek č.2

Ke smlouvě o provedení stavby č. OVV/1647/2017
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jablonné v Podještědí

Se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí

IČO: 00260576

DIČ: CZ00260576

Zastoupené Jiřím Rýdlem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen „objednatel“

a

„Společnost – Jablonné“

SYNER, s.r.o. (jako vedoucí společník)

Se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

Osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Dalibor Kobrle,
Jednatelé společnosti SYNER, s.r.o., na základě plné moci
ze dne 26.6.2017

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Evidence: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5133

a

SILNICE GROUP a.s. (jako společník)

Se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

Osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Evidence: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

Dále jen „zhotovitel“

Takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OVV/1647/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa**“ (dále jen „smlouva“)
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu dodatečných stavebních prací na krajské části stavby se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII. Odst. 3 smlouvy ve znění:

„Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 270 dnů od předání a převzetí staveniště.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 342 dnů od předání a převzetí staveniště.“

2. Smluvní strany se dohodly, že článek XIX. odstavce 6. Smlouvy zní takto:

Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2017 Smlouvu o provedení stavby č. OVV/1647/2017 „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“, která byla zveřejněna na profilu zadavatele Města Jablonné v Podještědí dne 3.10.2017 (dále jen Smlouva). Smluvní strany dále uzavřely dne 2.8.2018 dodatek č.1 ke Smlouvě o provedení stavby č. OVV/1647/2017 „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“, který byl zveřejněn na profilu zadavatele Města Jablonné v Podještědí dne 6.8.2018 (dále jen Dodatek č. 1).

Tato smlouva nabývá účinnosti ne dříve než dnem jejího zveřejnění na objednatelově profilu zadavatele.“

3. Smluvní strany se dohodly, že článek II. odstavec 4. Dodatku č. 1 zní takto:
Tento dodatek nabývá účinnosti ne dříve než dnem jeho zveřejnění na objednatelově profilu zadavatele.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1- žádost o prodloužení termínu výstavby

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněn objednatелеm v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením rady města Jablonné v Podještědí č. 141 /2018 ze dne 13.12.2018.

V Jablonném v Podještědí dne 14.1.2019



Jiří Rýdl
Starosta města Jablonné v Podještědí



V Liberci dne 14.1.2019



JUDr. Robert Špott, MBA
Jednatel společnosti SYNER, s.r.o.



Ing. Dalibor Koblíček
Jednatel společnosti SYNER, s.r.o.



Ing. Karel Ryppl
Předseda představy
SILNICE GROUP



Handwritten mark resembling a stylized 'F' or '7' in the bottom right corner.