

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na „Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení – Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice pod Ralskem“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Město Ralsko,

IČO: 008 31 514

se sídlem **Kuřívody 701, 471 24 Ralsko**

zastoupené starostou města, Ing. Milošem Titou

(dále jen „**Klient**“)

a

2. DOPAS s.r.o.

IČO: 014 43 780

se sídlem **Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205934,

jednající/zastoupená Vilémem Minaříkem

(dále jen „**Projektant**“)

Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají na základě rozhodnutí objednatele tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo v následujícím znění níže uvedených článků :

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

Odstavce 1.4, 1.5 a 1.6 se ruší a nahrazují takto :

1.4 Fáze čtvrtá:

DSP + žádost o SP

Do 30.09.2016

Předpokladem je dodržení lhůt pro vydání vyjádření DOSS a správců sítí dle Správního řádu.

1.5 Fáze pátá:

SP s nabytím právní moci

Do 30.11.2016

Předpokladem je dodržení lhůt pro vydání vyjádření DOSS a správců sítí dle Správního řádu.

1.6 Fáze šestá:

Výkaz Výměr a položkový rozpočet

Do 30.11.2016

Předpokladem je dodržení lhůt pro vydání vyjádření DOSS a správců sítí dle Správního řádu.

IV. Cena

Odstavec 1 a 2 se ruší a nahrazuje takto :

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Klienta a Projektanta a činí **305.050,- Kč** bez DPH.
2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

2.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 - 3	67.000,- Kč bez DPH
2.2 Cena za odvedení výkonů dle fáze 4	222.550,- Kč bez DPH
2.3 Cena za odvedení výkonů dle fáze 5	5.500,- Kč bez DPH
2.6 Cena odvedení výkonů dle fáze 6	10 000,- Kč bez DPH

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Ralsku dne : *13.7.2016*

Klient:



Ing. Miloš Tita
Starosta
Město Ralsko

Projektant:

DOPAS s.r.o.
Kubelkova 1224/42
130 00 Praha 3 - Žižkov
ICO: 014 43 780, DIČ: CZ01443780

Ing. Vilém Minařík
Jednatel
DOPAS s.r.o.

Příloha :

- Zdůvodnění a CN firmy DOPAS ze dne 04.07.2016

2x A4

Město Ralsko**Kuřívody 701****471 24 Ralsko**

Tel. : +420 487 898 121

E-mail : podatelna@mestoralsko.cz

ID DS : xztbtsz

Praha, 4.7.2016

Věc : PD - Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice pod Ralskem
- Dokumentace lávky pro pěší v DUR

Vážení přátelé,

při zahájení projektových prací na DSP lávky výše uvedené akce jsme zjistili, že návrh uvedený v DUR nelze dodržet, aniž by byla ohrožena bezpečnost celé konstrukce a její životnost.

V příloze Vám zasíláme vyjádření k dokumentaci DUR návrhu lávky zpracovanému v rámci PD - Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice pod Ralskem:

1 Podklady**1.1 Zpracovaná dokumentace**

- projektová dokumentace DUR (digitální verze v *.pdf).
- fotodokumentace z místa stavby
- vlastní prohlídka na místě

2 Rozdíly oproti zpracované dokumentaci DUR**2.1 Spodní stavba**

Na základě předložené projektové dokumentace DUR byl zpracován předběžný přepoččet navržené spodní stavby z mikropilot. Při zběžném posouzení bylo zjištěno, že v návrhu DUR byla překročena štíhlost ocelových trubek mikropilotového založení v podélném směru a jejich vzpěrná délka.

Při původním návrhu spodní stavby také nebyly brány do úvahy dilatační posuny vrchní stavby lávky, které vnášejí další zatížení v podélném směru do mikropilotové spodní stavby v části navržené jako pilíře. Při daném návrhu proto není možné provést podélné zavětrování spodní stavby.

Rovněž nebyla v DUR řešena protikorozi ochrana ocelových trubek nacházejících se pod terénem. PKO (protikorozi ochranu) není možné provést tak, aby při výstavbě nedošlo k jejímu poškození. Dále také uvádíme, že vzhledem na to, že se spodní stavba bude nacházet v místě kolísání hladiny vodoteče, bude docházet k rezivění.

2.2 Vrchní stavba

U vrchní stavby nebyly řešeny možné dilatační posuny. Uložení vrchní stavby bylo řešeno přes dřevěné hranoly, tento návrh však považujeme za nedostatečný vzhledem k délce nosné konstrukce.

kur

Na základě zjištěných skutečností musíme konstatovat, návrh lávky zpracovaný v DUR nelze pro další stupeň PD ani pro realizaci použít.

Bude nutné přepracovat jak spodní stavbu mostu, tak i vrchní stavbu z hlediska dilatování, což má vliv na rozsah projektových prací mostu, jejich cenu a termín odevzdání.

Změna PD lávky si vyžádá:

- Navýšení ceny projektových prací za přepracování spodní a vrchní stavby lávky o částku 44.550,- Kč bez DPH.
- Posun termínu o cca 1 měsíc z důvodu nutného přepracování spodní a vrchní stavby lávky.

Pokud by objednatel rozhodl o změně PD lávky, tj. aby byla realizovatelná a bezpečná, v termínu do 15.7.2016, posun smluvních termínů fází 1.4 až 1.6 by byl následovný:

1.4 Fáze čtvrtá:

DSP + žádost o SP

Do 30.09.2016

Předpokladem je dodržení lhůt pro vydání vyjádření DOSS a správců sítí dle Správního řádu.

1.5 Fáze pátá:

SP s nabytím právní moci

Do 30.11.2016

Předpokladem je dodržení lhůt pro vydání vyjádření DOSS a správců sítí dle Správního řádu.

1.6 Fáze šestá:

Výkaz výměr a položkový rozpočet

Do 30.11.2016

Předpokladem je dodržení lhůt pro vydání vyjádření DOSS a správců sítí dle Správního řádu.

Žádáme Vás o rozhodnutí objednatele v této záležitosti.

V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám rádi k dispozici.

Děkuji předem za Vaši odpověď.

S pozdravem

V. Minařík

Ing. Vilém Minařík
Jednatel společnosti

DOPAS s.r.o.

Kubelíkova 1224/42

130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 014 43 780, DIČ: CZ01443780

DOPAS s.r.o.

Dopravní Projekty a Stavby – projekty, řízení, realizace

Kubelíkova 1224/42,

130 00 Praha 3 - Žižkov, CZ

Tel : +420 602 365 486

ID : 8errzje

e-mail : info@dopas.net

vilem.minarik@dopas.net

web : www.dopas.net