

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na „Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení – Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice pod Ralskem“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

**1. Město Ralsko,**

IČO: 008 31 514

se sídlem **Kuřívody 701, 471 24 Ralsko**

zastoupené starostou města, Ing. Milošem Titou

(dále jen „**Klient**“)

a

**2. DOPAS s.r.o.**

IČO: 014 43 780

se sídlem **Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 205934,

jednající/zastoupená Vilémem Minaříkem

(dále jen „**Projektant**“)

Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají na základě rozhodnutí objednatele tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo v následujícím znění níže uvedených článků :

### III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

Odstavce 1.4, 1.5 a 1.6 se ruší a nahrazují takto :

**1.4 Fáze čtvrtá:**

DSP + žádost o SP

Do 15.02.2017

Předpokladem je dodržení lhůt pro vydání vyjádření DOSS a správců sítí dle Správního řádu.

**1.5 Fáze pátá:**

SP s nabytím právní moci

Do 15.04.2017

Předpokladem je dodržení lhůt pro vydání vyjádření DOSS a správců sítí dle Správního řádu.

**1.6 Fáze šestá:**

Výkaz Výměr a položkový rozpočet

Do 15.04.2017

Předpokladem je dodržení lhůt pro vydání vyjádření DOSS a správců sítí dle Správního řádu.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento d o d a t e k před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Ralsku dne : 7. 12. 2016

Klient:



Ing. Miloš Tita  
Starosta  
Město Ralsko

Projektant:

**DOPAS s.r.o.**

Kubelíkova 1224/42

130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 014 43 780, DIČ: CZ01443780

Ing. Vilém Minařík  
Jednatel  
DOPAS s.r.o.

Příloha :

- Zdůvodnění ze dne 25.11.2016

2x A4

**Město Ralsko****Ing. Martina Dokoupilová****zástupce tajemníka, vedoucí oddělení rozvoje, MH a ŽP****Kuřívody 701****471 24 Ralsko**

Tel. : +420 487 898 138

Mobil : +420 777 646 296

e-mail : [dokoupilova@mestoralsko.cz](mailto:dokoupilova@mestoralsko.cz)

Praha, 25.11.2016

**Věc : - „Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení – Smíšená  
cyklostezka Mimoň – Ploužnice pod Ralskem“  
- Žádost o posun termínu – R01**

Vážená paní inženýrko,

v Dodatku č.1 k SOD pro výše uvedenou akci, čl. III Doba a místo plnění, odstavec 1.4 - DSP + žádost o SP byl stanoven termín na 30.9.2016. Z něj se pak odvíjely i termíny navazující.

Naším předchozím dopisem z 29.9.2016 jsme Vás žádali o posun tohoto termínu.

Jako důvod jsme uváděli fakta, která se objevila v průběhu zpracování, o nichž jsme při uzavírání Dodatku č.1 nevěděli a která měla vliv na průběh zpracování.

- Jedná se o akci „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“, jejímž objednatelem je Liberecký kraj a se kterou je dle rozhodnutí ze společného jednání koordinována. Bohužel se objevily technické problémy zejména v úsecích, kde cyklostezka prochází těsně vedle silnice II/268 a kde je výškové řešení třeba vzájemně konzultovat s AF City Plan krok za krokem.
- Dalším důvodem byla úprava zejména podélného profilu v některých úsecích dle doporučení firmy Čechák, takže nebylo možno původní výškové řešení z DUR použít.

Bohužel jsme na tuto naši žádost odpověď objednatele nedostali.

Nyní však přichází v potaz ještě následující důvod:

- Výkresovou dokumentaci ve stupni DSP jsme zaslali k připomínkám objednateli dne 10.10.2016. Dle Vašich informací ji pak vedení města předalo k připomínkám firmě Čechák. Důvodem bylo, aby se do dokumentace DSP zapracovaly i jejich eventuální připomínky a řešení bylo akceptovatelné ze strany SFDI pro udělení dotace. Takto upravená dokumentace by pak byla rozeslána k vyjádření DOSS a následně byla předána spolu se žádostí o SP na Stavební úřad.

Vzhledem k tomu, že zatím nemáme informace o eventuelních připomínkách, žádáme Vás znovu o posun termínů.

Jsou možné dvě varianty řešení a z toho vyplývající nově navržené termíny:

- 1) Objednatel rozhodne, že nemáme čekat na připomínky od firmy Čechák.  
V tomto případě začneme na začátku prosince rozesílat dokumentaci DSP na dotčené orgány státní správy k vyjádření. Po jejich obdržení (předpoklad lhůty k vyjádření je 30 dnů dle Správního řádu) zapracujeme jejich eventuální připomínky a podáme žádost o stavební povolení. Upozorňujeme, že termín se může prodloužit z důvodu Vánočních svátků.
  - Rozeslání dokumentace na DOSS 05.12.2016
  - Obdržení připomínek DOSS - předpoklad 10.01.2017
  - Předpoklad podání žádosti o SP 15.01.2017
  - Předpoklad předání pravomocného SP 15.03.2017
  - Předání výkazu výměr a rozpočtu 15.03.2017Nevýhodou této alternativy je, že se mohou od sebe lišit verze DSP a verze SFDI, což může mít v budoucnu dopad na problémy s dotací, resp. s jejím navrácením.
- 2) Objednatel rozhodne, že vyčkáme na připomínky firmy Čechák.  
Za předpokladu, že obdržíme připomínky z titulu dotace SFDI do 15.12.2016, zapracujeme je do dokumentace DSP v termínu do 31.12.2016.
  - Rozeslání dokumentace na DOSS 05.01.2017
  - Obdržení připomínek DOSS - předpoklad 10.02.2017
  - Předpoklad podání žádosti o SP 15.02.2017
  - Předpoklad předání pravomocného SP 15.04.2017
  - Předání výkazu výměr a rozpočtu 15.04.2017

Žádáme Vás o Vaše rozhodnutí. Dle něj upravíme termíny uvedené v Dodatku 2 k SOD.

Děkujeme předem za kladné vyřízení.

S pozdravem



Ing. V. Minařík

**DOPAS s.r.o.**

Kubelkova 1224/42  
130 00 Praha 3 - Žižkov  
IČO: 014 43 780, DIČ: CZ01443780