

Dodatek č. 2

upravující

Smlouvu o dílo a obchodní podmínky

uzavřenou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

mezi:

1. Objednatel:

Obec Pertoltice pod Ralskem

Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Mimoň

tel.: 487 863 708

e-mail: obec@pertoltice.cz, ID datové schránky: ds7an48

Zastoupený:

Bc. Martin Smolík, starosta obce

IČ:

00672912

Osoby pověřené jednáním v rozsahu smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Martin Smolík, mob.: 724 181 524, smolik@pertoltice.cz

ve věcech technických: Václav Svoboda, tel.: 734 863 088, e-mail: svobodav@atlas.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

20921421/0100

a

2. Zhotovitel:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

tel.: 606 627 291

e-mail: jiri.hluzek@porr.cz, ID datové schránky: 5ssf4h

Zastoupený:

Ing. František Buršík a Ing. Martin Lukas, prokuristé

IČ:

43005560 DIČ: CZ43005560

Osoby pověřené jednáním v rozsahu smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. František Buršík a Ing. Martin Lukas, prokuristé

ve věcech technických: Rudolf Procházka, stavbyvedoucí, tel.: 731 470 980, rudolf.prochazka@porr.cz

Zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1006

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

1091107720/5500

Objednatel a Zhotovitel (společně dále také jako „smluvní strany“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4.10.2021 na základě výsledků zadávacího řízení vedeného v režimu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „**Pertoltice pod Ralskem – chodník**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Ke Smlouvě o dílo smluvní strany uzavřely dne 8.1.2024 Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“)
- 1.2 Tímto Dodatkem č. 2 smluvní strany mění Smlouvu o dílo (ve znění Dodatku č. 1) v rozsahu sjednaném níže v čl. 2 a 3 tohoto Dodatku č. 2.

2 Předmět Dodatku č. 2 – změna Termínu dokončení

- 2.1 Ustanovení odst. 6.2 a) Smlouvy o dílo (**Termín dokončení**) ve znění změny provedené Dodatkem č. 1, které zní:
- „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 120 dnů od protokolárního předání Staveniště.“*
- se ruší a nahrazuje novým bodem a) tohoto znění**
- „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do **31.5.2025**.“*
- 2.2 Důvody pro změnu Termínu dokončení uvedenou v odst. 2.1 jsou následující:
- Zhotovitel z objektivních důvodů (nepříznivé klimatické podmínky) není schopen dokončit předmět díla v termínu stanoveném smlouvou o dílo (do 120 dnů od protokolárního předání Staveniště).

Zhotovitel z objektivních důvodů není schopen dokončit část předmětu díla (SO 101 – Zpevněné plochy) z důvodu nutnosti koordinace stavebních prací se sousední stavbou "Most ev. č. 2708-1 přes Panenský potok včetně opěrné zdi v Pertolticích - dokončení stavebních prací" se stavebníkem Liberecký kraj, IČ: 70891508.

3 Předmět Dodatku č. 2 – zrušení odstavce 3.1 Dodatku č. 1

- 3.1 Smluvní strany tímto ujednávají, že v Dodatku č. 1 ruší ujednání obsažené v jeho odstavci 3.1 týkající se navýšení ceny díla. Právo zhotovitele na navýšení ceny díla uvedené v odst. 3.1. tedy v tom rozsahu, v němž toto právo dosud nebylo zhotovitelem uplatněno, zaniká.

4 Předmět Dodatku č. 2 – změna ustanovení o Zádržném

- 4.1 Ustanovení odst. 9.2 d) Smlouvy o dílo (**Postup plateb**), které zní:
- „Objednatel uhradí faktury až do výše 95 % sjednané celkové ceny díla včetně DPH. Zádržné bude uplatněno v závěrečné fakturaci před dokončením díla, a to ve výši 5 % celkové ceny díla včetně DPH a bude uvolněno zhotoviteli do 15 dnů ode dne předložení bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek, vystavené dle čl. 21 této smlouvy, kterou je Zhotovitel povinen předložit a předat Objednateli při přejímacím řízení před předáním a převzetím díla. Pro uvolnění zádržného musí být zároveň splněna podmínka převzetí a předání díla bez vad a nedodělků dle čl. 20 této smlouvy.“*
- se ruší a nahrazuje novým textem bodu d) tohoto znění**
- „Objednatel uhradí faktury až do výše 95 % sjednané celkové ceny díla včetně DPH. Zádržné z faktur tvořících minimální finanční podíl objednatele ke schválenému finančnímu příspěvku bude uplatněno před předložením první žádosti o uvolnění finančních prostředků na SFDI, a to výši 5 % celkové ceny díla včetně DPH a bude uvolněno zhotoviteli do 15 dnů ode dne jeho uplatnění.“*

5 Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nadále platná a účinná beze změny.
- 4.2. V případě, že by se ukázalo a bylo postaveno na jisto, že ujednání obsažené v odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 je nebo se stane z jakéhokoliv důvodu neplatné, stává se neplatným zároveň ujednání obsažené v odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 2. Tímto smluvní strany v rozsahu citovaných ujednání tohoto Dodatku č. 2 vylučují aplikaci § 576 občanského zákoníku a sjednávají pro platnost ujednání obsaženého v odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 2 rozvazovací podmínku. V takovém případě uplatní objednatel vůči zhotoviteli sankce dle ustanovení čl. 9.16 až čl. 9.22 Smlouvy o dílo (ve znění Dodatku č. 1).
- 4.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, každá ze smluvních stran obdrží originální elektronické vyhotovení Dodatku č. 2 s připojenými uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- 4.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že je uzavírán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.6. Osoby podepisující tento Dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu tohoto Dodatku č. 2.
- 4.7. Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem obce Pertoltice pod Ralskem dne 27. listopadu 2024 usnesením č. 240/2024/ZO.

V Pertolticích pod Ralskem, dne

V Praze, dne

Objednatel

Obec Pertoltice pod Ralskem
Bc. Martin Smolík, starosta obce

Zhotovitel

PORR a.s.
Ing. František Buršík a Ing. Martin Lukas
prokuristé