Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. OÚ: OÚBr.150/2016

na akci **„Brniště – chodník – II.etapa“**

(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva o dílo“)

Uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	: **obec Brniště**
sídlo	: Brniště 102, 471 29 Brniště
právní forma	: obec
IČ	: 002 60 401
DIČ	: neplátce
zápis v OR	: nezapsané v OR
jednající	: Ing. Ivan Pastorek, starosta obce
bankovní spojení:	: KB. č. účtu 6222421/0100
zástupce ve věcech technických	: Štěpán Pyciv, investiční technik OÚ
telefon	: 725 889 691
e-mail	: pyciv@brniste.cz
technický dozor stavebníka	: IBR Consulting, s.r.o. Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 Petr Mai
telefon	: 606 640952
e-mail	: petr.mai@ibrconsulting.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma	: **STRABAG a.s.**
sídlo	: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
právní forma	: akciová společnost
IČ	: 608 38 744
DIČ	: CZ60838744
zápis v OR	: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
jednající	: Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2016 Ing. Jan Hauser, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2016
dále za zhotovitele jednají	
ve věcech smluvních	: Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2016 Ing. Jan Hauser, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2016
ve věcech technických	: Roman Kozák, hlavní stavbyvedoucí - VPJ Ing. Jiří Janoušek, stavbyvedoucí
bankovní spojení	: ČSOB
č. účtu	: 112071233/0300
telefon	: 485 123 455 - 6
fax	: 485 123 473
e-mail	: jiri.janousek@strabag.com

II.
Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na projekt „**Brniště – chodník – II.etapa**“ jsou změny smluvních ujednání popsaných ve změnových listech 1 až 5.

III.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla vyjádřený odkazem na prováděcí dokumentaci v čl.II se zjištěními v průběhu výstavby mění tak, jak je to popsáno a zdůvodněno ve změnových listech (ZL) č.1 až 5, jejichž přílohou jsou položkové soupisy změn prací obsahující jak vícepráce, tak méněpráce a z tohoto důvodu se mění ujednání článku III. cena za dílo a nahrazuje jej tímto ujednáním:

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	3 163 609,47 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 49 209,32 Kč bez DPH
Vícepráce celkem:	235 080,34 Kč bez DPH
Změna ceny celkem:	+ 185 871,02 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č.1:	3 349 480,49 Kč bez DPH
Cena díla včetně DPH :	**4 052 871,40 Kč vč. DPH**

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí.

   Příloha č. 1: oceněný výkaz výměr

V Brništi, dne 29.9.2016
Objednatel: Obec Brniště

.....
objednatel
Ing. Ivan Pastorek
starosta

OBEC BRNIŠTĚ

V Liberci , dne 26.9.2016
Zhotovitel: STRABAG a.s.

.....

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(142)

.....

SOUPIS PRACÍ

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Smlouva o dílo Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Cena celk. s DPH		ZL1 Množství	ZL1 Cena	ZL2 Množství	ZL2 Cena	ZL3 Množství	ZL3 Cena	ZL4 Množství	ZL4 Cena	ZL5 Množství	ZL5 Cena	Vícepráce Množství	Vícepráce Cena	Méněpráce Množství	Méněpráce Cena	Dod. č. 1 Množství	Dod. č. 1 Cena	Dod. č. 1 DPH	Dod. č. 1 Cena vč. DPH
Stavba: Brniště - chodník - II.etapa																											
Objekt: 01 - Chodník																											
0 - vseobecné konstrukce a práce																											
001	02720	DIO - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DPRAVY	1	KPL	46 000,00	46 000,00	21%	55 660,00																1	46 000,00	21%	55 660,00
002	099	INFORMAČNÍ TABULE (PLAST A3) NA SLOUPKU V BET. LOŽI	1	KUS	3 500,00	3 500,00	21%	4 235,00	NN															1	3 500,00	21%	4 235,00
003	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1	KPL	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00																1	5 000,00	21%	6 050,00
004	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	1	KPL	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00	NN															1	5 000,00	21%	6 050,00
005	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - KOMPLETAČNÍ ČINNOST	1	KPL	55 000,00	55 000,00	21%	66 550,00																1	55 000,00	21%	66 550,00
006	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ STAVBY - VYTYČENÍ STAVBY	1	KPL	3 000,00	3 000,00	21%	3 630,00	NN															1	3 000,00	21%	3 630,00
007	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1	KPL	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00	NN															1	5 000,00	21%	6 050,00
008	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení	1	KPL	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00	NN															1	10 000,00	21%	12 100,00
009	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU SUŤ	304,518	T	90,00	27 406,62	21%	33 162,01																304,518	27 406,62	21%	33 162,01
010	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	366,1175	M3	111,00	40 639,04	21%	49 173,24						1,2	133,20			48,96	5 434,56	50,16	5 567,76			416,2775	46 206,80	21%	55 910,23
011	03170	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	1	KPL	45 000,00	45 000,00	21%	54 450,00																1	45 000,00	21%	54 450,00
		0 - vseobecné konstrukce a práce				**245 545,66**		**297 110,25**																	**251 113,42**		**303 847,24**
1 - zemní práce																											
012	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,, 50M3/M	13,2	M	147,00	1 940,40	21%	2 347,88	NN															13,2	1 940,40	21%	2 347,88
013	13221	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3	115,4325	M3	276,25	31 888,23	21%	38 584,76						1,2	331,50			48,96	13 525,20	50,16	13 856,70			165,5925	45 744,93	21%	55 351,36
014	13121	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3	1,98	M3	276,25	546,98	21%	661,84																1,98	546,98	21%	661,84
015	13193B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA	83,16	M3KM	12,63	1 050,31	21%	1 270,88																83,16	1 050,31	21%	1 270,88
016	13293B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA	4848,165	M3KM	4,72	22 883,34	21%	27 688,84						50,4	237,89			2 016,00	9 515,52	2066,4	9 753,41			6914,565	32 636,75	21%	39 490,46
017	112114	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M,, ODVOZ DO 5KM	2	KUS	2 220,00	4 440,00	21%	5 372,40																2	4 440,00	21%	5 372,40
018	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	28,305	M3	428,28	12 122,47	21%	14 668,18						0,69	295,51					0,69	295,51			28,995	12 417,98	21%	15 025,75
019	122219	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	242,105	M3	38,85	9 405,78	21%	11 380,99																242,105	9 405,78	21%	11 380,99
020	122218	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	242,105	M3	176,00	42 610,48	21%	51 558,68																242,105	42 610,48	21%	51 558,68
021	11343B	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	2238,39	TKM	2,68	5 998,89	21%	7 258,65																2238,39	5 998,89	21%	7 258,65
022	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	71,113	M3	420,00	29 867,46	21%	36 139,63																71,113	29 867,46	21%	36 139,63
023	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	65,7	M	60,00	3 942,00	21%	4 769,82																65,7	3 942,00	21%	4 769,82
024	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	248,346	TKM	4,39	1 090,24	21%	1 319,19																248,346	1 090,24	21%	1 319,19
025	11318B	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - DOPRAVA	1512	TKM	1,24	1 874,88	21%	2 268,60																1512	1 874,88	21%	2 268,60
026	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	24,225	M3	431,00	10 440,98	21%	12 633,58																24,225	10 440,98	21%	12 633,58
027	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	15,4	M2	34,00	523,60	21%	633,56																15,4	523,60	21%	633,56
028	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENEHO - DOPRAVA	5973,492	TKM	2,36	14 097,44	21%	17 057,90																5973,492	14 097,44	21%	17 057,90
029	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	41,5	M	60,00	2 490,00	21%	3 012,90																41,5	2 490,00	21%	3 012,90
030	11351B	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA	52,29	TKM	10,41	544,34	21%	658,65																52,29	544,34	21%	658,65
031	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN DO 600MM NEBO ŽLABY R.O. DO 2,, 0M	12	M	150,00	1 800,00	21%	2 178,00																12	1 800,00	21%	2 178,00
032	113106123	ROZEBRÁNÍ DLAŽEB KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ ZE ZÁMKOVÝCH DLAŽDIC	63	M2	21,18	1 334,34	21%	1 614,55																63	1 334,34	21%	1 614,55
033	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	724,05	M2	13,26	9 600,90	21%	11 617,09																724,05	9 600,90	21%	11 617,09
034	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKOPÍSEK	43,3375	M3	553,00	23 965,64	21%	28 998,42																43,3375	23 965,64	21%	28 998,42
		1 - zemní práce				**234 458,68**		**283 695,00**																	**258 364,30**		**312 620,80**
2 - základy																											
035	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	390	M	140,00	54 600,00	21%	66 066,00																390	54 600,00	21%	66 066,00
036	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ, OKA 150x150 MM, PROFIL 8x6 MM	1,90507	T	25 415,00	48 417,35	21%	58 585,00																1,90507	48 417,35	21%	58 585,00
037	272115	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH DO C30/37 XF4	0,52750	M3	6 490,00	3 423,48	21%	4 142,40																0,5275	3 423,48	21%	4 142,40
038	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 XC2	3,12	M3	2 718,00	8 480,16	21%	10 260,99																3,12	8 480,16	21%	10 260,99
039	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 XC2	68,149	M3	4 900,00	333 930,10	21%	404 055,42																68,149	333 930,10	21%	404 055,42
040	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 XF4	5,124	M3	6 230,00	31 922,52	21%	38 626,25																5,124	31 922,52	21%	38 626,25
		2 - základy				**480 773,61**		**581 736,07**																	**480 773,61**		**581 736,07**
3 - svislé konstrukce																											
040	348239	OPĚRNÉ ZÍDKY Z KB BLOKŮ VČ. STŘÍŠKY (DL. 76,7 M) A SLOUPKU A PROLITÍ BETONEM C20/25	7,388	M3	7 900,00	58 365,20	21%	70 621,89								3,152	24 900,80			3,152	24 900,80			10,54	83 266,00	21%	100 751,86
041	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 XF4	23,075	M3	6 630,00	152 987,25	21%	185 114,57																23,075	152 987,25	21%	185 114,57
042	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	3,46125	T	29 283,00	101 355,78	21%	122 640,50																3,46125	101 355,78	21%	122 640,50
043	311366	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ, OKA 150x150 MM, PROFIL 8x6 MM	0,74753	T	25 415,00	18 998,47	21%	22 988,15								0,10423	2 649,01			0,10423	2 649,01			0,85176	21 647,48	21%	26 193,45
044	311365	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505	0,48528	T	29 283,00	14 210,45	21%	17 194,65								0,03744	1 096,36			0,03744	1 096,36			0,52272	15 306,81	21%	18 521,24
045	311325	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 XF4	27,205	M3	4 900,00	133 304,50	21%	161 298,45								3,09	15 141,00			3,09	15 141,00			30,295	148 445,50	21%	179 619,06
046	311212	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC	22,185	M3	4 800,00	106 488,00	21%	128 850,48								4,635	22 248,00			4,635	22 248,00			26,82	128 736,00	21%	155 770,56
047	327212	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE NA MC	6	M3	4 800,00	28 800,00	21%	34 848,00																6	28 800,00	21%	34 848,00
D6	211992	OPLÁŠTĚNÍ Z FÓLIE PE - NOPOVÁ FOLIE	0	M2	45,00	0,00	21%	0,00	NN							23,5	1 057,50			23,5	1 057,50			23,5	1 057,50	21%	1 279,58
		3 - svislé konstrukce				**614 509,66**		**743 556,69**																	**681 602,32**		**824 738,81**

4 - vodorovné konstrukce																									
048	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC - KOSTKY 100x100 MM	0,37000 M3	8 740,00	3 233,80	21%	3 912,90															0,37	3 233,80	21%	3 912,90
049	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - ŠTĚRKOPÍSEK	20,5865 M3	505,62	10 408,95	21%	12 594,82					0,336	169,89			48,96	24 755,16	49,296	24 925,04			69,8825	35 333,99	21%	42 754,13
050	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 XF3	0,78200 M3	2 718,00	2 125,48	21%	2 571,83															0,782	2 125,48	21%	2 571,83
051	452212	PODKLAD KONSTR Z LOM KAMENE TL 250 MM DO LOŽE Z BET TL. 150 MM	1,055 M3	4 800,00	5 064,00	21%	6 127,44															1,055	5 064,00	21%	6 127,44
052	46321	ROVNANINA Z LOM KAMENE TL 300 MM	3,762 M3	1 200,00	4 514,40	21%	5 462,42															3,762	4 514,40	21%	5 462,42
		4 - vodorovné konstrukce			**25 346,62**		**30 669,41**																**50 271,67**		**60 828,72**
5 - komunikace																									
053	574131	ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40MM	51,9 M2	268,60	13 940,34	21%	16 867,81															51,9	13 940,34	21%	16 867,81
054	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK 100 x 100 MM DO LOŽE Z MC - PŘÍDLAŽBA	83,5 M2	900,00	75 150,00	21%	90 931,50									0,50	450,00	0,5	450,00			84	75 600,00	21%	91 476,00
055	582619	KRYTY Z BET DLAŽ OBDÉLNÍK 100 X 200MM RELIEF. TL 60MM DO LOŽE Z KAM - ČERVENÁ	19 M2	405,08	7 696,52	21%	9 312,79			1,4	567,11							1,4	567,11			20,4	8 263,63	21%	9 998,99
056	582629	KRYTY Z BET DLAŽ OBDÉLNÍK 100 X 200MM RELIEF. TL 80MM DO LOŽE Z KAM - ČERVENÁ	16,4 M2	452,48	7 420,67	21%	8 979,01	1,1	497,73							-2,90	-1 312,19	1,1	497,73	-2,9	-1 312,19	14,6	6 606,21	21%	7 993,51
057	582611	KRYTY Z BET DLAŽDIC OBDÉLNÍK 100 X 200MM, TL 60MM DO LOŽE Z KAM - PŘÍRODNÍ	491,6 M2	233,48	114 778,77	21%	138 882,31	-4	-933,92	-1,4	-326,87					7,10	1 657,71	7,1	1 657,71	-5,4	-1 260,79	493,3	115 175,68	21%	139 362,58
058	582612	KRYTY Z BET DLAŽDIC OBDÉLNÍK 100 X 200MM, TL 80MM DO LOŽE Z KAM - PŘÍRODNÍ	31,8 M2	264,68	8 416,82	21%	10 184,36	2,9	767,57									2,9	767,57			34,7	9 184,40	21%	11 113,12
059	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+ TL 60MM	51,9 M2	293,83	15 249,78	21%	18 452,23															51,9	15 249,78	21%	18 452,23
060	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	103,8 M2	11,00	1 141,80	21%	1 381,58															103,8	1 141,80	21%	1 381,58
061	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa (32/63) TL DO 150MM	553,6 M2	90,00	49 824,00	21%	60 287,04															553,6	49 824,00	21%	60 287,04
062	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa (32/63) TL DO 200MM	51,9 M2	109,35	5 675,27	21%	6 867,07															51,9	5 675,27	21%	6 867,07
063	561421	VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC 8/10 100MM	486,4 M2	152,73	74 287,87	21%	89 888,33	-4	-610,92							7,10	1 084,38	7,1	1 084,38	-4	-610,92	489,5	74 761,34	21%	90 461,22
064	561431	VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC 8/10 120MM	51,9 M2	176,88	9 180,07	21%	11 107,89															51,9	9 180,07	21%	11 107,89
065	561431	VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC 8/10 150MM	48,2 M2	213,11	10 271,90	21%	12 429,00	4	852,44							-2,90	-618,02	4	852,44	-2,9	-618,02	49,3	10 506,32	21%	12 712,65
066	567336	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM	23,7 M2	151,41	3 588,42	21%	4 341,98															23,7	3 588,42	21%	4 341,98
		5 - komunikace			**396 622,23**		**479 912,90**																**398 697,25**		**482 423,67**
7 - konstrukce a práce PSV																									
067	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	359,986 M2	28,74	10 346,00	21%	12 518,66							30,9	888,07			30,9	888,07			390,886	11 234,06	21%	13 593,22
068	711311001	PROVEDENÍ HYDROIZOLACE MOSTOVEK ZA STUDENA LAKEM ASFALTOVÝM PENETRAČNÍM	179,993 M2	30,64	5 514,99	21%	6 673,13							15,45	473,39			15,45	473,39			195,443	5 988,37	21%	7 245,93
		7 - konstrukce a práce PSV			**15 860,98**		**19 191,79**																**17 222,44**		**20 839,15**
8 - trubní vedení																									
069	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ - 1100x500 mm	1 KUS	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00															1	5 000,00	21%	6 050,00
070	87445	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 250MM	76,5 M	800,00	61 200,00	21%	74 052,00					3	2 400,00					3	2 400,00			79,5	63 600,00	21%	76 956,00
071	894846	ŠACHTY KAN. PVC NA POTRUBÍ DN DO 400MM, PRŮMĚR 400 MM, POKLOP PLASTOVÝ ZATÍŽENÍ A	2 KUS	15 238,00	30 476,00	21%	36 875,96															2	30 476,00	21%	36 875,96
072	894871	ŠACHTY KAN. PVC NA POTRUBÍ DN DO1000MM, PRŮMĚR 1000 MM, POKLOP PLASTOVÝ ZATÍŽENÍ	1 KUS	15 238,00	15 238,00	21%	18 437,98															1	15 238,00	21%	18 437,98
073	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	1 KUS	9 392,50	9 392,50	21%	11 364,93															1	9 392,50	21%	11 364,93
D2	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ - PŘESAZENÍ	0 KUS	9 392,50	0,00	21%	0,00					1	9 392,50					1	9 392,50			1	9 392,50	21%	11 364,93
074	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ - BOČNÍ VTOK	4 KUS	7 392,50	29 570,00	21%	35 779,70															4	29 570,00	21%	35 779,70
075	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	1 KUS	700,00	700,00	21%	847,00															1	700,00	21%	847,00
076	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	3 KUS	1 500,00	4 500,00	21%	5 445,00															3	4 500,00	21%	5 445,00
077	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	1 KUS	1 500,00	1 500,00	21%	1 815,00															1	1 500,00	21%	1 815,00
078	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	76,5 M	104,57	7 999,61	21%	9 679,52 NN					3	313,71					3	313,71			79,5	8 313,32	21%	10 059,11
D1	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	0 M	210,00	0,00	21%	0,00	9	1 890,00									9	1 890,00			9	1 890,00	21%	2 286,90
		8 - trubní vedení			**165 576,11**		**200 347,09**																**179 572,32**		**217 282,50**
9 - ostatní konstrukce a práce, bourání																									
079	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	3,48 M3	660,00	2 296,80	21%	2 779,13 NN															3,48	2 296,80	21%	2 779,13
080	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	380,016 TKM	2,87	1 090,65	21%	1 319,68 NN															380,016	1 090,65	21%	1 319,68
081	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU	30,59 M3	1 256,03	38 421,96	21%	46 490,57 NN															30,59	38 421,96	21%	46 490,57
082	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	3083,472 TKM	2,36	7 276,99	21%	8 805,16 NN															3083,472	7 276,99	21%	8 805,16
083	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	6,6 M3	2 184,80	14 419,68	21%	17 447,81 NN															6,6	14 419,68	21%	17 447,81
084	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	693 TKM	3,14	2 176,02	21%	2 632,98 NN															693	2 176,02	21%	2 632,98
085	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	11,5 M	1 161,00	13 351,50	21%	16 155,32 NN															11,5	13 351,50	21%	16 155,32
086	966184	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM	1,35 T	2 000,00	2 700,00	21%	3 267,00 NN															1,35	2 700,00	21%	3 267,00
087	914153	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DEMONTÁŽ	1 KUS	56,00	56,00	21%	67,76															1	56,00	21%	67,76
088	914152	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - MONTÁŽ	1 KUS	500,00	500,00	21%	605,00															1	500,00	21%	605,00
089	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - TRNY, PROFIL 18MM, OCEL 10505, 250 KS NA CHEMICKOU I	300 KG	72,00	21 600,00	21%	26 136,00															300	21 600,00	21%	26 136,00
090	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - TRNY, PROFIL 18MM, OCEL 10505	245,7 KG	72,00	17 690,40	21%	21 405,38															245,7	17 690,40	21%	21 405,38
091	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 100/250/1000	28 M	314,21	8 797,88	21%	10 645,43	3	942,63							-24,60	-7 729,57	3	942,63	-24,6	-7 729,57	6,4	2 010,94	21%	2 433,24
092	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 150/300/1000	339 M	324,52	110 012,28	21%	133 114,86									21,60	7 009,63	21,6	7 009,63			360,6	117 021,91	21%	141 596,51
093	911111	OCEL ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ - MADLO DŘEVĚNÉ	5,7 M	2 353,20	13 413,24	21%	16 230,02															5,7	13 413,24	21%	16 230,02
094	911211	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ - ZPĚTNÁ MONTÁŽ ST. ZÁBRADLÍ + NAVAŘ.PATEK (15 KS) A P	27 M	555,00	14 985,00	21%	18 131,85															27	14 985,00	21%	18 131,85
095	911111	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ	32,1 M	2 300,00	73 830,00	21%	89 334,30															32,1	73 830,00	21%	89 334,30
096	96681	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	4 M	129,00	516,00	21%	624,36 NN															4	516,00	21%	624,36
097	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA v = 1,5 M, VČETNĚ SLOUPKŮ - 18 KS	65 M	60,00	3 900,00	21%	4 719,00 NN															65	3 900,00	21%	4 719,00

098	966843	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA	56	M	60,00	3 360,00	21%	4 065,60	N/N											56	3 360,00	21%	4 065,60
099	99903	PODKLADNÍ PRÁH IZX 12/30	3	KUS	600,00	1 800,00	21%	2 178,00												3	1 800,00	21%	2 178,00
100	918371	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1000MM	2,5	M	6 200,00	15 500,00	21%	18 755,00												2,5	15 500,00	21%	18 755,00
101	99901	PŘESAZENÍ BET SLOUPŮ TELEFONNÍCH - CETIN	1	SOUBOR	25 000,00	25 000,00	21%	30 250,00						1,00	25 000,00	1	25 000,00			2	50 000,00	21%	60 500,00
102	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁRNIC TBM Q 30/300 DO BET TL 100MM	2,5	M	419,00	1 047,50	21%	1 267,48												2,5	1 047,50	21%	1 267,48
103	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	417,7	M	45,00	18 796,50	21%	22 743,77												417,7	18 796,50	21%	22 743,77
104	99902	SLOUPKY PROTI PARKOVÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADU Z BET. C25/30 XC2	2	KUS	3 500,00	7 000,00	21%	8 470,00												2	7 000,00	21%	8 470,00
105	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	417,7	M	64,00	26 732,80	21%	32 346,69												417,7	26 732,80	21%	32 346,69
106	967134	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 5KM	42,965	M3	973,00	41 804,95	21%	50 583,98	N/N					9,06	8 819,76	9,0645	8 819,76			52,0295	50 624,70	21%	61 255,89
107	931183	VÝPLŇ DILATAČ SPAR - STYRODUR TL DO 30MM	3,2465	M2	250,00	811,63	21%	982,07												3,2465	811,63	21%	982,07
108	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 50/250/1000	202,6	M	229,00	46 395,40	21%	56 138,43		-3	-687,00			3,40	778,60	3,4	778,60	-3	-687,00	203	46 487,00	21%	56 249,27
		9 - ostatní konstrukce a práce, bourání				**535 283,17**		**647 692,63**													**569 417,22**		**688 994,84**
		Celker Objekt: 01 - Chodník				**2 713 976,72**		**3 283 911,83**													**2 887 034,54**		**3 493 311,80**
Objekt: 02 - Jiné plochy																							
0 - vseobecné konstrukce a práce																							
109	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU SUŤ	60,336	T	2,00	120,67	21%	146,01												60,336	120,67	21%	146,01
110	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	18,9115	M3	111,00	2 099,18	21%	2 540,00												18,9115	2 099,18	21%	2 540,00
		0 - vseobecné konstrukce a práce				**2 219,85**		**2 686,02**													**2 219,85**		**2 686,02**
1 - zemní práce																							
111	13221	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3	4,4355	M3	276,25	1 225,31	21%	1 482,62												4,4355	1 225,31	21%	1 482,62
112	13121	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3	1,296	M3	496,00	642,82	21%	777,81												1,296	642,82	21%	777,81
113	13193B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA	54,432	M3KM	12,63	687,48	21%	831,85												54,432	687,48	21%	831,85
114	13293B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA	186,291	M3KM	4,72	879,29	21%	1 063,95												186,291	879,29	21%	1 063,95
115	122219	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	13,18	M3	38,85	512,04	21%	619,57												13,18	512,04	21%	619,57
116	122218	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	13,18	M3	176,00	2 319,68	21%	2 806,81												13,18	2 319,68	21%	2 806,81
117	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	27,888	M3	555,00	15 477,84	21%	18 728,19						4,20	2 331,00	4,2	2 331,00			32,088	17 808,84	21%	21 548,70
118	11318B	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - DOPRAVA	28,8	TKM	1,24	35,71	21%	43,21												28,8	35,71	21%	43,21
119	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENEHO - DOPRAVA	2341,92	TKM	2,36	5 526,93	21%	6 687,59						100,80	237,89	100,8	237,89			2442,72	5 764,82	21%	6 975,43
120	113106123	ROZEBRÁNÍ DLAŽEB KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ ZE ZÁMKOVÝCH DLAŽDIC	1,2	M2	21,18	25,42	21%	30,75						42,00	889,56	42	889,56			43,2	914,98	21%	1 107,12
121	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	30,13	M2	35,00	1 054,55	21%	1 276,01		1,5	52,50					1,5	52,50			31,63	1 107,05	21%	1 339,53
122	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	29,4	M2	13,26	389,84	21%	471,71						42,00	556,92	42	556,92			71,4	946,76	21%	1 145,58
123	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	303,1	M2	30,00	9 093,00	21%	11 002,53		1,5	45,00					1,5	45,00			304,6	9 138,00	21%	11 056,98
124	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKOPÍSEK	2	M3	553,00	1 106,00	21%	1 338,26												2	1 106,00	21%	1 338,26
D8		ČERPÁNÍ VODY	0	HOD	75,00	0,00	21%	0,00						100,00	7 500,00	100	7 500,00			100,00	7 500,00	21%	9 075,00
		1 - zemní práce				**38 975,91**		**47 160,85**													**50 588,78**		**61 212,42**
2 - základy																							
125	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ, OKA 150x150 MM, PROFIL 8x6 MM	0,10254	T	25 415,00	2 606,05	21%	3 153,33												0,10254	2 606,05	21%	3 153,33
126	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 XC2	1,296	M3	2 718,00	3 522,53	21%	4 262,26												1,296	3 522,53	21%	4 262,26
127	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 XC2	6,676	M3	4 900,00	32 712,40	21%	39 582,00												6,676	32 712,40	21%	39 582,00
		2 - základy				**38 840,98**		**46 997,59**													**38 840,98**		**46 997,59**
3 - svislé konstrukce																							
128	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 XF4	0,45000	M3	6 630,00	2 983,50	21%	3 610,04												0,45	2 983,50	21%	3 610,04
129	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	0,06750	T	29 283,00	1 976,60	21%	2 391,69												0,0675	1 976,60	21%	2 391,69
130	311366	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ, OKA 150x150 MM, PROFIL 8x6 MM	0,02698	T	25 415,00	685,70	21%	829,69												0,02698	685,70	21%	829,69
131	311365	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505	0,48528	T	29 283,00	14 210,45	21%	17 194,65												0,48528	14 210,45	21%	17 194,65
132	311325	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 XF4	1	M3	4 900,00	4 900,00	21%	5 929,00												1	4 900,00	21%	5 929,00
133	311212	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC	1,2	M3	4 800,00	5 760,00	21%	6 969,60												1,2	5 760,00	21%	6 969,60
		3 - svislé konstrukce				**30 516,25**		**36 924,67**													**30 516,25**		**36 924,67**
4 - vodorovné konstrukce																							
134	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - ŠTĚRKOPÍSEK	0,47950	M3	505,62	242,44	21%	293,36												0,4795	242,44	21%	293,36
135	431212	SCHODIŠŤ KONSTR Z LOM KAMENE DO LOŽE Z BETONU TL. 150 MM	2,2	M3	5 926,00	13 037,20	21%	15 775,01												2,2	13 037,20	21%	15 775,01
136	431325	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	1,1475	M3	8 067,00	9 256,88	21%	11 200,83												1,1475	9 256,88	21%	11 200,83
137	59373756	SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ DZH 35/77 150x35x7 CM	8	KUS	3 154,00	25 232,00	21%	30 530,72												8	25 232,00	21%	30 530,72
138	431365	VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505	0,17213	T	27 625,00	4 755,09	21%	5 753,66												0,17213	4 755,09	21%	5 753,66
		4 - vodorovné konstrukce				**52 523,62**		**63 553,58**													**52 523,62**		**63 553,58**
5 - komunikace																							
139	574131	ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40MM	85,5	M2	268,20	22 931,10	21%	27 746,63												85,5	22 931,10	21%	27 746,63
140	582611	KRYTY Z BET DLAŽDIC OBDÉLNÍK 100 X 200MM, TL 60MM DO LOŽE Z KAM - PŘÍRODNÍ	8,8	M2	233,48	2 054,62	21%	2 486,10												8,8	2 054,62	21%	2 486,10

141	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+ TL 60MM	85,5	M2	293,83	25 122,47	21%	30 398,18								85,5	25 122,47	21%	30 398,18
142	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	171	M2	11,00	1 881,00	21%	2 276,01								171	1 881,00	21%	2 276,01
143	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa (32/63) TL DO 150MM	8,8	M2	90,00	792,00	21%	958,32								8,8	792,00	21%	958,32
144	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa (32/63) TL DO 200MM	85,5	M2	109,35	9 349,43	21%	11 312,80								85,5	9 349,43	21%	11 312,80
145	561421	VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC 8/10 100MM	8,8	M2	152,73	1 344,02	21%	1 626,27								8,8	1 344,02	21%	1 626,27
146	561431	VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC 8/10 120MM	85,5	M2	176,88	15 123,24	21%	18 299,12								85,5	15 123,24	21%	18 299,12
		5 - komunikace				78 597,88		95 103,43									78 597,88		95 103,43
7 - konstrukce a práce PSV																			
147	76291	DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA	51,7756	M2	1 396,39	72 298,93	21%	87 481,71				-8,1216 -11 340,92			-8,1216 -11 340,92	43,654	60 958,01	21%	73 759,19
148	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	17,52	M2	28,74	503,52	21%	609,27								17,52	503,52	21%	609,27
149	3132110500	PLOT PLETIVOVÝ POZINK 2,24 oka50x50 v=1500, VČ. NAPÍN. DRÁTŮ, 18KS SLOUPKŮ + 4KS OPĚRY	90	M	1 315,38	118 384,20	21%	143 244,88				-19,5 -25 649,91			-19,5 -25 649,91	70,5	92 734,29	21%	112 208,49
150	711311001	PROVEDENÍ HYDROIZOLACE MOSTOVEK ZA STUDENA LAKEM ASFALTOVÝM PENETRAČNÍM	8,76	M2	30,64	268,41	21%	324,77								8,76	268,41	21%	324,77
D7	3132110500	PLOT PLETIVOVÝ POZINK 2,24 oka50x50 v=1000, VČETNĚ NAPÍNACÍCH DRÁTŮ, 8KS SLOUPKŮ	0	M	1 289,69	0,00	21%	0,00				19,5 25 148,96		19,5 25 148,96		19,5	25 148,96	21%	30 430,24
		7 - konstrukce a práce PSV				191 455,06		231 660,62									179 613,19		217 331,95
9 - ostatní konstrukce a práce, bourání																			
151	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU	1,9	M3	1 256,03	2 386,46	21%	2 887,61								1,9	2 386,46	21%	2 887,61
152	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	191,52	TKM	2,36	451,99	21%	546,90								191,52	451,99	21%	546,90
153	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - TRNY, PROFIL 18MM, OCEL 10505	18,9	KG	72,00	1 360,80	21%	1 646,57								18,9	1 360,80	21%	1 646,57
154	99904	JEDNOKŘÍDLÁ VSTUPNÍ BRÁNA, ŠÍŘKA DO 1,5 m, VÝŠKA DO 1,5 M, POPLASTOVANÁ	1	KUS	8 280,60	8 280,60	21%	10 019,53								1	8 280,60	21%	10 019,53
155	967134	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 5KM	4,135	M3	973,00	4 023,36	21%	4 868,26								4,135	4 023,36	21%	4 868,26
D3	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ	0	M3	1 256,03	0,00	21%	0,00			0,51998 653,11			0,51998 653,11		0,51998	653,11	21%	790,26
D4	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ - DOPRAVA	0	TKM	2,36	0,00	21%	0,00			52,41398 123,70			52,41398 123,70		52,41398	123,70	21%	149,67
D5	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁRNIC TBM 60 DO BET TL 100MM	0	M	419,00	0,00	21%	0,00			6,6 2 765,40			6,6 2 765,40		6,6	2 765,40	21%	3 346,13
D9		PŘESAZENÍ VJEZDOVÉ BRÁNY	0	M	9 500,00	0,00	21%	0,00					1,00 9 500,00	1 9 500,00		1	9 500,00	21%	11 495,00
		9 - ostatní konstrukce a práce, bourání				16 503,20		19 968,87									29 545,41		35 749,94
		Celken Objekt: 02 - Jiné plochy				449 632,75		544 055,63 NN									462 445,95		559 559,60
		CELKE Stavba: 114514R - Brniště - chodník - II.etapa				3 163 609,47		3 827 967,47	Celkem 2 816,03	Celkem 240,24	Celkem 16 816,41	Celkem 56 612,24	Celkem 109 386,11	235 080,34	-49 209,32		3 349 480,49		4 052 871,40
									DPH 591,37	DPH 50,45	DPH 3 531,45	DPH 11 888,57	DPH 22 971,08	49 366,87	-10 333,96				
									Celkem vč.DPH 3 407,40	Celkem vč.DPH 290,69	Celkem vč.DPH 20 347,85	Celkem vč.DPH 68 500,81	Celkem vč.DPH 132 357,19	284 447,22	-59 543,28				

V Brništi 29. 9. 2016

OBEC BRNIŠTĚ

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(142)